ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
08	18/03/2024	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL EN EL PROYECTO**	
María Consuelo Triana Páez			Gerente comercial del proyecto	
Jessica Natalia Espitia Mican			Coordinadora Logística	

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisora del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Despachos realizados	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Cambio de la UPS de Purificación y Guamo en la seccional de Ibagué		Jessica Natalia Espitia Mican	20 minutos
Prórroga del contrato.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Instalaciones UPS y aire acondicionados		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron los siguientes despachos, el día 20 de marzo:
  2 aires acondicionados de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Cúcuta (Remisión 059).

  1 aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia del Bordo (Patía) (Remisión 060).

  1 transformador de aislamiento para el Palacio Nacional de Popayán, la cual queda completa para su instalación.

- Se realizaron las siguientes instalaciones:

  1. el día 18/03/2024 se realizó la instalación de la UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de Granada Meta. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se hizo un registro fotográfico.

  2. el día 18/03/2024 se realizó la instalación de 1 aire acondicionado de 18.000 BTU en el Palacio de Justicia de Granada Meta. El aire acondicionado quedó en correcto funcionamiento acondicionando el cuarto de la UPS de 30 KVA instalada.

- DISICO SA estableció que es necesario una prórroga para el contrato, para proceder con los levantamientos, instalaciones y puesta en funcionamiento de las UPS y los aires acondicionados, hasta el 30 de junio de 2024.

  La supervisión da las pautas necesarias para proceder con la documentación de la prórroga, principalmente la solicitud escrita y sustentada de manera clara y especifica.

- **Conclusiones:**

  1. Se realizó la instalación de una UPS de 30 KVA en Granada Meta, y el aire acondicionado de 18.000 BTU.

2. Se necesita una prórroga del contrato para poder terminar el contrato a conformidad con lo establecido en el contrato.

3. La supervisión realizará la validación documental para esta prórroga enviada por DISISCO S.A.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Gestionar los permisos para los levantamientos a cada sitio.	Natalia Espitia	01/04/2024
2	Realizar la solicitud de prórroga escrita, para formalizarla.	Natalia Espitia	01/04/2024
4	Realizar el despacho de las UPS que faltan por entregar a medida de que estén completas se procederá con la instalación.	Natalia Espitia	01/04/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura