ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
06	04/03/2024	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisora del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Despachos realizados	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Levantamiento de información en las sedes		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Dudas sobre los temas a tratar de la semana		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Instalaciones UPS y aire acondicionados.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNION

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se han tenido retrasos en la entrega de los transformadores de las UPS de 40 KVA, 50 KVA, 60 KVA y 80 KVA, ya que siguen esperando el material fundamental para la elaboración de estos; Legrand informa que durante la semana darán fecha estimada de la llegada de estos.

- Se realizaron los siguientes despachos, el día 28 de febrero:

  2 aires acondicionados de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Bucaramanga (Remisión 046), estos eran los faltantes para completar los 12 aires acondicionados de esta seccional.

  1aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Granada (Remisión 047)

- Se realizaron los siguientes despachos, el día 29 de febrero:

  1 UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Villanueva (Remisión 051)

  1aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Villanueva (Remisión 051)

  1 UPS de 40 KVA para el Palacio de Justicia de Justicia de San Juan del Cesar (Remisión 052). Esta UPS no va con el transformador, porque hay problemas en la fabricación, cuando entreguen el transformador se enviará para su instalación.

  1 aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Justicia de San Juan del Cesar (Remisión 052).

  1 UPS de 40 KVA para el Palacio Nacional de Popayán (Remisión 053). Esta UPS no va con el transformador, porque hay problemas en la fabricación, cuando entreguen el transformador se enviará para su instalación.

- Se realizaron los siguientes despachos, el día 01 de marzo de 2024:

  1 UPS de 40 KVA para la Sede Anexa en Bogotá (Remisión 054). Esta UPS no va con el transformador, porque hay problemas en la fabricación, cuando entreguen el transformador se enviará para su instalación.

  1 UPS de 80 KVA para la Corte Constitucional (Remisión 055).

  1 UPS de 80 KVA para el Consejo de Estado (Remisión 056).

  1 UPS de 40 KVA para la Corte Suprema de Justicia (Remisión 057).

- Se realizaron las siguientes instalaciones:

1. El día 28/02/2024 se realizó la instalación de la UPS de 10 KVA destinada para el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Monterrey, la UPS quedó en total normalidad, se firmo el comprobante de instalación y se hizo un registro fotográfico.
2. El día 29/02/2024 se realizó la instalación de la UPS de 6 KVA destinada para el Palacio de Justicia de Cabuyaro, la UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se hizo un registro fotográfico.
3. El día 29/02/2024 se realizó la instalación de la UPS de Salamina en la Seccional de Manizales, y con esta instalación quedaron suministradas e instaladas todas las UPS para esta Seccional, las UPS's quedaron en total normalidad, se firmaron los comprobantes de instalación y se hizo un registro fotográfico de cada una de las UPS.

- **Conclusiones:**

1. Se realizaron 7 despachos de UPS para las seccionales de Bogotá, Popayán y Riohacha.

2. Se realizaron los despachos de 4 aires acondicionados para las seccionales de Bucaramanga, y Riohacha.

3. Se realizó la instalación de 3 UPS en las seccionales de Tunja, Villavicencio y Manizales.

4. La seccional de Manizales quedó 100% suministrada, instalada y puesta en funcionamiento.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO S.A se compromete a seguir realizando despachos correspondientes	DISICO S.A	11/03/2024
2	DISICO S.A se compromete a realizar las visitas técnicas correspondientes para cada sede y comunicar a la Supervisión los temas encontrados.	DISICO S.A	11/03/2024
3	DISICO S.A se compromete a realizar las instalaciones de las UPS y aires acondicionados que se encuentren completos.	DISICO S.A	11/03/2024
4	La Supervisión se compromete a buscar los nuevos sitios para reasignar las 6 UPS de 10 KVA.	Supervisión del Contrato	11/03/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura