ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
09	02/04/2024	3:00pm	3:50 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Entrega se las UPS faltantes.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	20 minutos
UPS y AA que faltan por instalación.		Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos
Avances de la instalación de las UPS y los AA		Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron Las siguientes instalaciones:

  1. El día 20/03/2024 se realizó la instalación de la UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Zipaquirá y el aire acondicionado de 12.000 BTU, la UPS y aire acondicionado quedaron en totalidad normalidad, se firmo el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

  2. El día 26/03/2024 se realizó la instalación de la UPS de 20 KVA destinada para el Palacio de Justicia de Palmira, la UPS quedó en total normalidad, se firmo el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

  3. El día 26/03/2024 se realizó la instalación de 1 UPS de 20 KVA en el Palacio de Justicia de Cali, y 2 UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de Cali.

  4. El día 27/03/2024 se realizó la instalación de 2 UPS de 20 KVA en el Palacio de Justicia de Cali.

- DISICO S.A pregunta como se puede empezar con la facturación de ingresos (40%) y de instalaciones (50%).

  La supervisión indica que se deben tener los soportes, se abrirá un DRIVE para cargar los documentos como remisiones firmadas, ingresos al almacén de las UPS y aires acondicionados instalados, informes de instalación, prefacturas, etc.

- Se menciona que en la seccional de Bucaramanga no sé ha realizado el ingreso de las UPS de esta, ya que han tenido problemas con el sistema, a lo que la Supervisión del contrato responde que se comunicarán con el almacén general de Bucaramanga para poder ayudarnos con estos.

- **Conclusiones:**

  1. Se realizaron 7 instalaciones de UPS en Valle del Cauca y Granada en la seccional de Villavicencio.

2. Se realizó la instalación de un aire acondicionado de 18.000 BTU en el Palacio de Justicia de Granada.

3. Se necesita el apoyo de la Supervisión respecto a algunos ingresos al almacén.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Informe detallado de la cantidad de UPS y aires acondicionados suministrado e instalados hasta la fecha.	Natalia Espitia	08/04/2024
2	La Supervisión confirmó que se haría el seguimiento para asegurar el ingreso de los equipos de la seccional de Bucaramanga y proceder con las instalaciones.	Supervisión del contrato	08/04/2024
3	DISICO S.A se compromete a realizar las visitas técnicas correspondientes para cada sede y comunicar a la Supervisión los temas encontrados.	Natalia Espitia	08/04/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura