ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	MES	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
7	JULIO	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avance de la instalación de los equipos.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	35 minutos
Dudas sobre los temas a tratar del mes de Julio.		Jessica Natalia Espitia Mican	25 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron las siguientes instalaciones durante el mes de **JULIO**:

1. El día 08/07/2024 se realizó la instalación de la UPS de 60 KVA en el Palacio de Justicia de Pasto de la Seccional de Pasto. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

2. El día 11/07/2024 se realizó la instalación de la UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de Túquerres de la Seccional de Pasto. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

3. El día 13/07/2024 se realizó la instalación de la UPS de 80 KVA en el Palacio de Justicia de Quibdó de la Seccional de Chocó. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

4. El día 16/07/2024 se realizó la instalación de la UPS de 80 KVA en el Palacio de Justicia de Chaparral de la Seccional de Ibagué. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

5. El día 17/07/2024 se realizó la instalación de la UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de La Unión de la Seccional de Pasto. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

6. El día 26/07/2024 se realizó la instalación de la UPS de 50 KVA en el Palacio de Justicia de Tumaco de la Seccional de Pasto. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

7. El día 04/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Pasto en la Seccional de Pasto. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

8. El día 11/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Túquerres en la Seccional de Pasto. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

9. El día 11/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Honda en la Seccional de Ibagué. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

10. El día 11/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Chaparral en la Seccional de Ibagué. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

11. El día 11/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 18.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Granada en la Seccional de Villavicencio. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

12. El día 15/07/2024 se realizó la instalación de dos aires acondicionados de 24.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Cúcuta en la Seccional de Cúcuta. Los aires quedaron en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuada el cuarto.

13. El día 18/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 18.000 BTU destinado para la Sede Judicial de Puerto Rico en la Seccional de Florencia - Neiva. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

14. El día 23/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Tumaco en la Seccional de Pasto. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

15. El día 26/07/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Mocoa en la Seccional de Pasto. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

- El día 29/07/2024 por correo electrónico el Ingeniero Andrés Camargo, encargado de la Seccional Cundinamarca – Amazonas solicitó que la UPS de 30 KVA y el aire acondicionado de 12.000 BTU destinados al Palacio de Justicia de Soacha, sea enviada al Palacio de Justicia de Gachetá; ya que la sede de Soacha contaba con un UPS de 60 KVA sin baterías. Sin embargo, tras la entrega y la instalación de nuevas baterías, la UPS fue puesto en funcionamiento, lo que permitió que esta sede contara nuevamente con respaldo de energía.

  Ante esta situación, se evaluó la posibilidad de reubicar el UPS y el aire acondicionado a la sede de Gachetá, la cual presentaba una necesidad urgente de contar con un sistema de respaldo de energía ya que el edifico es nuevo y no contaba con este.

- En la Corte Suprema de Justicia (1 UPS de 15 KVA y 1 UPS de 40 KVA), se esta gestionando la labor de ordenar el cuarto donde se instalarán estas UPS para poder realizar la instalación correctamente.

- **Conclusiones:**

1. Se instalaron 6 UPS en las sedes anteriormente mencionadas, durante el mes de julio.

2. Se instalaron 10 aires acondicionados en las sedes anteriormente mencionadas, durante el mes de julio.

3. Se tomó la decisión de llevar la UPS de 30 KVA y el aire acondicionado de 12.000 BTU al Palacio de Justicia de Gachetá, seccional de Cundinamarca – Amazonas.

4. DISICO SA, está suministrando, instalando y colocando en funcionamiento las UPS y aires acondicionados.

5. Se ha informado a la Supervisión de las instalaciones e imprevistos que han surgido durante el mes.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO SA. Seguirá informando a la Supervisión imprevistos e información relevante.	DISICO SA	AGOSTO
2	Continuarán con la instalación de las UPS y aires acondicionados.	DISICO SA	AGOSTO
3	Se informará a la supervisión sobre el cambio de la UPS de Gachetá a Soacha.	DISICO SA	AGOSTO

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura