ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
20	15/07/2024	3:00pm	3:30 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisora del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Instalaciones realizadas durante la semana del 8 al 12 de julio de 2024	Presentar alcance y generalidades del proyecto con el fin de proporcionar estabilidad y claridad sobre las responsabilidades para la ejecución del contrato	Jessica Natalia Espitia Mican	20 minutos
Inquietudes para proceder con la facturación del suministro e instalación de los equipos hasta la fecha.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Coordinación de las visitas para las instalaciones		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• DISICO S.A menciona que se instaló el aire acondicionado de 24.000 BTU y la UPS de 80 KVA del Palacio de Justicia de Quibdó. • Se instalaron los dos aires acondicionados de 24.000 BTU y las 2 UPS (1 de 40 KVA y 1 de 60 KVA) destinadas para el Palacio de Justicia de Cúcuta. • Sede de Girardot completada con la instalación de la UPS de 30 KVA. • DISICO S.A esta planificando la visita técnica a la sede del Palacio de Justicia de Leticia. • Preguntas sobre el avance para la facturación. • En Bogotá Corte Suprema de Justicia esta retirando UPS que no están en funcionamiento para darle espacio a las UPS que corresponden a este contrato (1 de 15 KVA y otra de 40 KVA). • **Conclusión:** En el Palacio de Justicia de Quibdó, se completó la instalación del aire acondicionado de 24.000 BTU y la UPS de 80 KVA. En el Palacio de Justicia de Cúcuta, se finalizaron las instalaciones de dos aires acondicionados de 24.000 BTU y dos UPS (una de 40 KVA y otra de 60 KVA). Es necesario consolidar el avance de ambas instalaciones para poder dar inicio al proceso de facturación.

•

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Coordinar visita a la Corte Suprema de Justicia para revisar el lugar.	Natalia Espitia	22/07/2024
2	DISICO SA se compromete a instalar los equipos de la seccional de Pasto	Natalia Espitia	22/07/2024
3	La supervisión se compromete a hablar con el almacén de Tunja para realizar el ingreso de la UPS de Monterrey	Aura Cristina Herrera	22/07/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura