ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	MES	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
08	AGOSTO	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avances de la entrega de los equipos.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	5 minutos
Avance de la instalación de los equipos.		Jessica Natalia Espitia Mican	35 minutos
Dudas sobre los temas a tratar del mes de Agosto		Jessica Natalia Espitia Mican	25 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

1. Se realizaron las siguientes instalaciones durante el mes de **AGOSTO**:

2. El día 01/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 50 KVA en el Palacio de Justicia de Mocoa de la Seccional de Pasto. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

3. El día 08/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 50 KVA en el Palacio de Justicia de Fresno de la Seccional de Ibagué. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

4. El día 13/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de Gachetá de la Seccional de Cundinamarca - Amazonas. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

5. El día 24/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 80 KVA de la Corte Constitucional, en la ventana de instalación definida por la Entidad, junto con el contratista de cableado estructurado. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

6. El día 24/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 40 KVA de la Sede Anexo (Corte Suprema de Justicia), en la ventana de instalación definida por la Entidad, junto con el contratista de cableado estructurado. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

7. El día 24/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 40 KVA de la Corte Suprema de Justicia, en la ventana de instalación definida por la Entidad, junto con el contratista de cableado estructurado. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar

su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

8. El día 24/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 15 KVA de la Corte Suprema de Justicia, en la ventana de instalación definida por la Entidad, junto con el contratista de cableado estructurado. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

9. El día 26/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 30 KVA del Centro de Servicios Judiciales de Envigado. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

10. El día 28/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 15 KVA del Centro Administrativo Municipal CAM. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

11. El día 29/08/2024 se realizó la instalación de la UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de Girardot. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

12. El día 21/08/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Gachetá en la Seccional de Cundinamarca - Amazonas. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

13. El día 21/08/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 18.000 BTU destinado la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal en la Seccional de Pereira. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

- DISICO SA. Da a conocer que en las siguientes sedes se necesita de una mayor acometida de cable para su instalación:

Seccional Cundinamarca – Amazonas.

- Facatativá
- Zipaquirá
- Girardot
- Leticia

Seccional Neiva

- Palacio de Justicia Neiva Piso 3
- Palacio de Justicia Neiva Piso 8

Corporación Corte Suprema de Justicia.

- Sede Anexa
- Palacio de Justicia Bogotá - Cuarto de máquinas

- DISICO SA realizó el trámite para la prórroga y adición al contrato por el metraje de acometida adicional, para proceder con las entregas, instalaciones y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos bajo el contrato.

- En la Seccional de Neiva, en el Palacio de Justicia de Neiva, se evidencia que se necesita una acometida desde la subestación hasta el piso 3 y 8 donde quedarán instaladas las UPS y aires acondicionados, pasando por el cárcamo que conduce el cableado que llega a estos pisos.

- **Conclusiones:**

1. Se instalaron 10 UPS en las sedes anteriormente mencionadas, durante el mes de mayo.
2. Se instalaron 2 aires acondicionados en las sedes anteriormente mencionadas, durante el mes de mayo.
3. DISICO SA evidenció una diferencia de acometidas, en las sedes anteriormente mencionadas, y se realizó la cotización y documentación necesaria para la adición de este valor al contrato.
4. Se prorrogó el contrato hasta el día 31 de octubre de 2024.
5. DISICO SA, está suministrando, instalando y colocando en funcionamiento las UPS y aires acondicionados.
6. DISICO SA ha informado a la Supervisión de las instalaciones e imprevistos que han surgido durante el mes.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO SA. Seguirá informando a la Supervisión imprevistos e información relevante.	Natalia Espitia	SEPTIEMBRE
2	Continuarán con la instalación de las UPS y aires acondicionados.	Natalia Espitia	SEPTIEMBRE

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura