# ACTA DE REUNIÓN

| Consecutivo Acta | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| **23** | 05/08/2024 | 3:00pm | 3:30 p.m. | Virtual - Teams |

| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A. |

| **RESPONSABLES DE LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **ROL EN EL PROYECTO** |
| María Consuelo Triana Páez | Gerente comercial del proyecto |
| Jessica Natalia Espitia Mican | Coordinadora Logística |

## CONVOCADOS / ASISTENTES

| Nombre | Cargo /Rol | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Helio Rigoberto Salazar Correa | Supervisor del contrato | DEAJ | |
| Aura Cristina Herrera Ardila | Supervisora del contrato | DEAJ | |
| Jaime Alberto Cuevas Maldonado | Apoyo a la supervisión | DEAJ | |
| Jesús Ricardo Rodríguez Fierro | Apoyo a la supervisión | DEAJ | |
| María Consuelo Triana Páez | Gerente comercial del proyecto | DISICO SA | |
| Jessica Natalia Espitia Mican | Coordinadora Logística | DISICO SA | |

| **AGENDA** | | | |
|---|---|---|---|
| **TEMA** | **JUSTIFICACIÓN** | **RESPONSABLE** | **TIEMPO ESTIMADO** |
| Información para la facturación requerida. | Presentar alcance y generalidades del proyecto con el fin de proporcionar estabilidad y claridad sobre las responsabilidades para la ejecución del contrato | Jessica Natalia Espitia Mican | 20 minutos |
| Comunicación sobre las acometidas adicionales que se presentaron durante la instalación de las UPS. | | Jessica Natalia Espitia Mican | 10 minutos |
| Instalaciones realizadas durante la semana | | Jessica Natalia Espitia Mican | 10 minutos |

| COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN |
|---|
| • Se destacó la importancia de justificar muy bien por qué se necesitan acometidas adicionales.<br>• Se pidió que las fotos de los seriales en los informes de instalación fueran claros para evitar posibles problemas con el proceso de facturación.<br>• Se instalaron las UPS de Juzgados Adolescentes y el Bordo (Patía) en Popayán, se instaló la UPS de 30 KVA en Envigado.<br>• Se enviaron las UPS a Sincelejo. (Reasignación)<br>• Coordinación para la instalación de las UPS de la Sede Anexo, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional.<br>• **Conclusión:** Se envían las UPS de reasignación a Sincelejo. |

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **TEMA** | **RESPONSABLE** | **ENTREGA** |
| 1 | DISICO S.A se compromete a coordinar con el contratista de cableado estructurado para la instalación las UPS de Sede Anexo, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. | Natalia Espitia | 12/08/2024 |
| 2 | Enviar las correcciones del documento para las acometidas adicionales. | Natalia Espitia | 12/08/2024 |
| 3 | Coordinar visitas para la instalación de las UPS y aires acondicionados. | Natalia Espitia | 12/08/2024 |

*Anexos: SI( ) NO (x)*

*Elaboró: DISICO SA.*
*Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura*