ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
24	02/09/2024	3:00pm	3:40 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Ingreso y Trámites en Almacén	Definir de manera precisa los límites y componentes clave del proyecto, asegurando su viabilidad y proporcionando una visión clara de las responsabilidades de todas las partes involucradas en la	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Instalación de UPS y Aires Acondicionados		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Documentación y Formalidades		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
	ejecución del contrato.		
Modificación de Contrato		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• Se habló del progreso de la instalación de equipos en diversas ubicaciones y menciona que las instalaciones en Leticia y Neiva se completarán en las próximas semanas. • Se resalta que las instalaciones de la UPS en algunas localidades como Pereira han avanzado significativamente, pero aún hay equipos pendientes en otros lugares. • Se menciona que hay retrasos o complicaciones en algunas instalaciones debido a problemas con el cableado estructurado, como en el caso de Popayán, y que se espera confirmación por parte del ingeniero para proceder. • Se solicita confirmar si se pueden realizar las instalaciones sin la UPS Gaceta o si esta debe ser incluida en el proceso, con la respuesta de que las instalaciones pueden continuar sin ella por ahora. **CONCLUSIONES:** Se realizaron instalaciones en Leticia, Pereira y Villanueva.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Los responsables en las Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado) deben firmar un acta de entrega, y se deberá verificar que las actas se formalicen correctamente, especialmente para los temas relacionados con el cableado adicional.	Natalia Espitia	09/09/2024
2	Completar la instalación de los 10 UPS y 4 aires acondicionados pendientes, coordinando con los ingenieros responsables para asegurar que todos los equipos sean instalados conforme a los requerimientos.	Natalia Espitia	09/09/2024

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
3	Se comprometen a coordinar y finalizar los trabajos de instalación en las seccionales mencionadas.	Natalia Espitia	09/09/2024
4	Se debe formalizar el modificatorio del contrato relacionado con las instalaciones en la Corte Constitucional, considerando los equipos adicionales y los cambios en el cableado, asegurando que todo quede debidamente autorizado	Natalia Espitia	09/09/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura