CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY
Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

CSJ

Cliente: Palacio justicia Ciudad: Envigado UPS ☑ Marca: Legrand Fecha: 26 08 2024
Sucursal: Envigado Cód. ___ Regulador ☐ Modelo: KR0RT Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ___ Baterías ☐ Capacidad: 30 KVA 003 Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Jaiber Holguin Técnico: Jaime A. Giraldo L Redes ☐ Activo No. ___ Instalación ☐ Ac/amiento ☑
Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2307P14497 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

	R	S	T
VAC por Fase	124	123	124
Voltaje N/T:	0.0		
Corriente por Fase	7.1	6.8	7.0
Corriente Neutro:	2.8		
Corriente Tierra:	-	Calibre:	2
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones: /

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: FL Referencia: 12V124
Cte. Carga a Bat: - ADC Voltaje Banco en Flot.: ___ VDC
Baterías: ___ Internas: ☑ Externas: ☐
Fecha de Fabricación - / - / -
Obs: -
Instaladas: Cantidad 60 Marca FL Ref 12V124
Desinstaladas: Cantidad - Marca - Ref -

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

	R	S	T
VAC por Fase			
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	1.8	2.0	1.7
Corriente Neutro:	1.8		
Corriente Tierra:	-	Calibre:	2
Cantidad de Circuitos:	6		
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones: /

Periféricos.

Barraje N / t: ___
Llave Conmutable Si ☐ No X x ___ A
Breaker In: Si ☑ No 3 x 80A
Breaker Out: Si ☐ No - x - A
Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ✓ °C - HR: - %
Obs: -

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación electrica de acometidas de entrada y salida 5 linea #2 tipo soldador doble fabier normal breaker 3x80 hasta tapo y desde tapo a tablero regulado.
Se retira instalación de banco de baterias UPS, stervp, pruebas de instalación de ups, configuración y prueba - - o.k

Pruebas.

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

/

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: -
Hora de Salida: -
Observaciones: -

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: ___

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Nota: tener en cuenta posibles caidas de posible caida de agua condensado de aire acondicionado.
Se entrega: manuales, 2 llaves UPS, 2 llaves tapas, 4 tornillos SNMP-portatarjetas y 4 tapas cubre ruedas.

TÉCNICO: Jaime A. Giraldo L
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Jaiber Stiben Holguin
FIRMA Y SELLO: Jaiber Stiben Holguin

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner