CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Palacio Justicia Ciudad: Neiva UPS [X] Marca: Legrand Fecha 26 | 11 | 2014

Sucursal: Neiva Piso 3 Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: ____ Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]

Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: ____ Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Miller Muñoz Técnico: Edilson Londoño Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: ____ Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	226	228	226
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	11.1	12.4	9.0
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0.1	Calibre:	4/0
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 3

Marca: Full battery Referencia: 12-7

Cte. Carga a Bat: 1.3 ADC Voltaje Banco en Flot.: 3.90 VDC

Baterías: 180 Internas: [X] Externas: [ ]

Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____

Obs: ____

Instaladas: Cantidad 180 Marca FB Ref 12-7

Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	208	208	208
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	7.1	6.0	5.1
Corriente Neutro:	6		
Corriente Tierra:	0.2	Calibre:	4/0
Cantidad de Circuitos:	____		
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK

Llave Conmutable Si [ ] No [X] x ___ A

Breaker In: Si [X] No [ ] x 175 A

Breaker Out: Si [X] No [ ] x 175 A

Planta E.E: Si [X] No [ ] Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 21 °C - HR: ___ %

Obs: ____

Actividades Realizadas.

Encendido y puesta en marcha de UPS 60KVA 1/30 3.

Se realiza Prueba de autonomía por 2 minutos.

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 1:30 Pm

Hora de Salida: ____

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad	4	Asistencia Técnica	4
Presentación Personal	4	Atención al Usuario	4

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Edilson Londoño

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Miller Muñoz

FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner