CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No, 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Neiva UPS [X] Marca: Legrand Fecha 26 | 11 | 2014
Sucursal: Neiva Piso 8 Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: ____ Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: ____ Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Miller Eduardo Muñoz Técnico: Edilson Yondapz Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2306P 50000L Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	228	227	226
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	11.5	12.4	11.6

Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0
Estado Gral (visual): X | R | M
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 3
Marca: Fulibatt cry Referencia: 12-7
Cte. Carga a Bat: 1.7 ADC Voltaje Banco en Flot.: 303 VDC
Baterías: 180 Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad 180 Marca FB Ref 12-7
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	126	125	125
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	7.17	28	5.8

Corriente Neutro: 5
Corriente Tierra: 0.1 Calibre: 4/0
Cantidad de Circuitos: ____
Estado Gral (visual): X | R | M
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable Si [ ] No [X] x ___ A
Breaker In: Si [X] No 3 x 175A
Breaker Out: Si [X] No 3 x 175A
Planta E.E: Si [X] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 21 °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Encendido y puesta en marcha de UPS 60KVA piso 8.
Se realiza prueba de autonomia por 2 minutos.

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	S	X
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomia con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 1:30 pm
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad 4 Asistencia Técnica 4
Presentación Personal 4 Atención al Usuario 4
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Edilson Yondapz
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Miller Muñoz
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento