CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSS Ciudad: Puerto Rico UPS [X] Marca: Legrand Fecha 30 11 24
Sucursal: Puerto Rico Caqueta Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 60K Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Nicolas Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2308P1501001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	129	131	127
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	13	11	11
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2/0
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 3
Marca: ____ Referencia: 12V 9A
Cte. Carga a Bat: 23 ADC Voltaje Banco en Flot.: 800 VDC
Baterías: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	91	90	89
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	3/0
Cantidad de Circuitos:	0		
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable SI [X] No [ ] x ___ A
Breaker In: SI [X] No 3 x 175 A
Breaker Out: SI [X] No 3 x 50 A
Planta E.E: SI [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalacion a UPS de 60 KVA con baterias internas se conectan trasformador de Entrada y Salida UPS, Se realiza Encendido y Pruebas de funcionamiento

UPS funcionando correctamente.

Pruebas.

Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Nicolas Urrego.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Germán Gómez Romero
CC. 17638533
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner