CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSS Ciudad: Bolsa UPS [X] Marca: Legrand Fecha 13 10 24
Sucursal: Belen de los Andaquies Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 60K Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: ELKIN Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2104P4559001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase 222 | 214 | 214
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 4 | 4 | 4
Corriente Neutro: ____
Corriente Tierra: ____ Calibre: 2
Estado Gral (visual) B | R | M
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 30 Nº Bancos: 3
Marca: Fully Referencia: 12V 9A
Cte. Carga a Bat: 27 ADC Voltaje Banco en Flot.: 800 VDC
Baterías: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase 120 | 120 | 120
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 10 | 0 | 0
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 3
Cantidad de Circuitos: 0
Estado Gral (visual) B | R | M
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable SI [ ] NO ____ x ____ A
Breaker In: SI [X] No 3 x 175 A
Breaker Out: SI [X] No 3 x 175 A
Planta E.E: SI [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 21 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalacion UPS de 60 KVA con banco de Baterias internas. Se realiza Conexion de transformadores a la entrada y Salida, Se realizan pruebas de funcionamiento

UPS funcionando Correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	B	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	B	N
Sist. ventilación Operativo	B	N
UPS soportando la Carga	B	N
Autonomía con Carga	B	N
Normalización del Eq.	B	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin Yance
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: GERMAN GOMEZ ROMERO CC 17.638.133
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner