CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Guajira Ciudad: San Juan Cesar Marca: legrand Fecha: 20 06 2024
Sucursal: Palacio Justicia S.J.G Cód. _____ Regulador ☐ Modelo: Keor-T Mnto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ _____ Baterías ☐ Capacidad: 40 Mnto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: _____ Técnico: Alberto P. Relés ☐ Activo No. _____ Instalación ☐ X Actualización ☐
Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2307P1507002 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	222	221	224
Voltaje N/T:	0V		
Corriente por Fase	9,5	7,5	8,5
Corriente Neutro:			
Corriente Tierra:		Calibre:	6
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: OK

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 6 Nº Bancos: 2
Marca: Fuly Referencia: 12V-9AH
Cte. Carga a Bat: 1-2 ADC Voltaje Banco en Flot. 408 VDC
Baterías: Nuevas Internas: ☐ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: _____
Instaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____
Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	208
Voltaje N/T:	OK		
Corriente por Fase	3,0	1,5	2,5
Corriente Neutro:	2,5		
Corriente Tierra:	—	Calibre:	C
Cantidad de Circuitos:	24		
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: OK

Periféricos.

Barraje N / T: _____
Llave Conmutable SI ☐ No X x ___ A
Breaker In: SI X No 3X125 A
Breaker Out: SI ☐ No 3X125 A
Planta E.E: SI X No ☐ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: 47 %
Obs: OK

Actividades Realizadas.

- Se Instala UPS y opera de forma Normal. Sin Novedad
- Se Realiza Cableado Electrico del UPS a los tres Pots 3 HTS
- Instalacion tarjeta SNMP serial WI6Y4089O9
- Instalacion DPS a la Salida UPS
- Se deja Operando Normal

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

_____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:00 Am
Hora de Salida: 5:00 Pm
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

_____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Pojino O.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: _____
FIRMA Y SELLO _____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner