CSA PowerTechnologies

NIT: 901183137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 8713 – 437 8714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

19-6-2024

Cliente: CSJ Villanueva. Ciudad: Villanueva UPS [X] Marca: legrand Fecha 19 | 06 | 2024
Sucursal: Villanueva Guajira Cód. Regulador [ ] Modelo: Keor-T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 30 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Alberto P. Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Mantenimiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2306P1493002 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 298 | 299 | 242
Voltaje N/T: OV.
Corriente por Fase: 6,5 | 6,5 | 6,5
Corriente Neutro: 4,5
Corriente Tierra: 1.2 Calibre: 8
Estado Gral (visual): X
Observaciones: OV

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Fuly Referencia: 12V-12AH
Cte. Carga a Bat: 1.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: Nuevas Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / 2024
Obs:
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref. ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 208 | 208 | 208
Voltaje N/T: OV
Corriente por Fase: - | - | -
Corriente Neutro: 1.2
Corriente Tierra: - Calibre: 8
Cantidad de Circuitos:
Estado Gral (visual): X
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: ✓
Llave Conmutable Si [✓] No 2 x 25 A
Breaker In: Si [X] No 3x100 A
Breaker Out: Si [X] No 3x100 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: ___ %
Obs: OK

Pruebas.

Transferencia By-pass	~	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	~	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Actividades Realizadas.

- Se Realiza Instalación y Puesta en Marcha del UPS Sin Novedad | OK
- 2Mts de Cableado de los Trafos al UPS
- Se Instala una Tarjeta SNMP Serial W16Y4090916
- Se Instala un DPS a la Entrada UPS
- Se deja Operando Normal

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Ninguno

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 Am
Hora de Salida: 4:00 Pm
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Pajaro L
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner