CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Cali
Sucursal: Piso B Cód.
Oficina ☑ Cajero ☐ Admin ☐ Otro: ☐
Encargado: Andres Herrera Técnico:
Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐

UPS ☒ Marca: legrand
Regulador ☐ Modelo: Keor T 30k
Baterías ☐ Capacidad:
Redes ☐ Activo No. 10
Serie: 2305P65002

Fecha: 27 | 03 | 2024
Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Instalación ☒ Ac/ñamiento ☐
Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	126	127	126
Voltaje N/T:	2		
Corriente por Fase	2	2	2
Corriente Neutro:	10		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2
Estado Gral (visual)	☑		

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: FL Referencia: 12V 12Ah.
Cte. Carga a Bat: 0.9 ADC Voltaje Banco en Flot.: 720 VDC
Baterías: Internas: ☐ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
DesInstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	127	127	127
Voltaje N/T:	0.5		
Corriente por Fase	0	0	0
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2
Cantidad de Circuitos:	10		
Estado Gral (visual)	☑		

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: NW
Llave Conmutable Si ☑ No ☐ 3 x 63 A
Breaker In: Si ☑ No ☐ 3 x 150 x A
Breaker Out: Si ☐ No ☑ 150 x 3 A
Planta E.E: Si ☑ No ☐ Potencia: kW
Temp. Ambiente: 38 °C - HR: %
Obs:

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 30 KVA, Instalacion de un PDU a la Salida del UPS
Conexion de Acometidas

Pruebas.

	S	N
Transferencia By-pass	☑	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	☑	
Sist. ventilación Operativo	☑	
UPS soportando la Carga	☑	
Autonomía con Carga	☑	
Normalización del Eq.	☑	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00
Hora de Salida: 3:00 pm
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ellen Yore.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Andres M. Herrera
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner