CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: OSJ Palacio Justicia Ciudad: Valledupar UPS [x] Marca legrand Fecha 22 06 2024
Sucursal: Palacio Justicia Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor-T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 30 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Adalberto Coronel Técnico: Alberto Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [x] Ajñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2306P1493003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	221	222	129
Voltaje N/T:	0V.		
Corriente por Fase	8,5	8,5	8,5

Corriente Neutro: ____
Corriente Tierra: ____ Calibre: 8
Estado Gral (visual): x
Observaciones: 0=

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Fulg Referencia: 12AH.
Cte. Carga a Bat: 1-2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 405 VDC
Baterías: Nuevas Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	121	120	121
Voltaje N/T:	0V.		
Corriente por Fase	20	10	3,

Corriente Neutro: ____
Corriente Tierra: ____ Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: 24
Estado Gral (visual): x
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: 3?
Llave Conmutable Si [x] No 3X80 A
Breaker In: Si [ ] No 3X100A
Breaker Out: Si [ ] No 3X100A
Planta E.E: Si [x] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 49 %
Obs: 0V

Actividades Realizadas.

- Se Instaló OPS Sin Novedad Opera Normal
- Se le Instaló Tarjeta SNMP Serie # WI6Y408894
- Se Instaló DPS a la Salida UPS
- Se Realiza Test y Pruebas de Rutina y Opera de Forma Normal

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [x]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 A
Hora de Salida: 11:00 A
Observaciones: ____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Royero
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Adalberto Coronel CC. 77163672
FIRMA Y SELLO ____
La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner