CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Consejo Superior de la Judicatura Ciudad: Cabuyaro UPS [X] Marca: Legrand Fecha 29 07 2024
Sucursal: Juzgado Promiscuo Municipal Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: ____ Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 6KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: German Céspedes Técnico: Diego Avila. Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: X20NG000044 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	775	778	TN
Voltaje N/T:	2 Voltios		
Corriente por Fase	0.0	0.1	
Corriente Neutro:	0.02		
Corriente Tierra:	0	Calibre: #10	
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: GABBATS12AH-DKG
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: 273 VDC
Baterías: 12V 9Ah Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación 08 / 08 / 2023
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	720	719	TN
Voltaje N/T:	0.5V		
Corriente por Fase	0	0	
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre: #10	
Cantidad de Circuitos:	4		
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [X] No ____ x32 A
Breaker In: Si [X] No ____ x30 A
Breaker Out: Si [X] No ____ x32 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 30 °C - HR: ____ %
Obs: El equipo Cuenta con Aire Acondicionado

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	N
Sist. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de UPS de 6KVA, Con sus respectivos DPS de entrada y Salida, más llave de Bypass para mantenimiento. Tarjeta de Red SNMP SN: W23Y410142, Transformador: INT0923624, Bancode Baterías GABBATS12AH-DKG. Se recomienda No conectar Cargas inductivas a la red de la UPS, para evitar daños en la electrónica del equipo.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Diego Avila.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Erika Alejandra Zambrano
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner