CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: Legrand Fecha 09 04 24
Sucursal: RACK CIVILES 1 Cód ____ Regulador [ ] Modelo: Daker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 6KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Ruben Dario Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: X20K60031 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	118,1	118,1	N/A
Voltaje N/T:	0.005		
Corriente por Fase	500mA	500mA	N/A

Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): X
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: FL Referencia: FL1290GS
Cte. Carga a Bat: 9A ADC Voltaje Banco en Flot.: 230 VDC
Baterias: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	114,9	114,9	N/A
Voltaje N/T:	0.005		
Corriente por Fase	0	0	N/A

Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: ____
Estado Gral (visual): X
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [✓] No 3 x32 A
Breaker In: Si [✓] No 2 x30 A
Breaker Out: Si [✓] No 2 x30 A
Planta E.E: Si [ ] No [✓] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación Int. entrada, Int. salida, llave Bypass, acometida y UPS de 6KVA con su respectivo transformador y banco de baterias

UPS funcionando correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 11:00 am
Hora de Salida: 3:00 pm
Observaciones: 1hr almuerzo

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Los UPS quedan apagados hasta asignación de cargas.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Dario
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: [illegible]
FIRMA Y SELLO 91506912

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner