CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: Legrand Fecha: 11 / 09 / 29
Sucursal: RACK DISCIPLINARIO Cód. _____ Regulador [ ] Modelo: Daker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] _____ Baterías [ ] Capacidad: 6KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: _____ Técnico: Ruben Dario Redes [ ] Activo No. _____ Instalación [X] Ac/Namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: X20NG00049 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 133.5 / 133.9 / N/A
Voltaje N/T: 0.001
Corriente por Fase: 1A / 1A / N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): X
Observaciones: _____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: _____ Referencia: _____
Cte. Carga a Bat: 9A ADC Voltaje Banco en Flot.: 253 VDC
Baterías: _____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: _____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 113.8 / 113.9 / N/A
Voltaje N/T: _____
Corriente por Fase: 0 / 0 / N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: _____
Estado Gral (visual): X
Observaciones: _____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [X] No 3 x 32 A
Breaker In: Si [X] No 2 x 30 A
Breaker Out: Si [X] No 2 x 30 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 26 °C - HR: ___ %
Obs: _____

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga	X	
Normalización del Eq.	X	

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de int. entrada, int. salida, llave Bypass, acometida y UPS de 6KVA con su respectivo transformador y banco de baterías

UPS funcionando correctamente.
La UPS se puede reacomodar ya que no se cuenta con espacio, se opta por esa distribución.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 3:30 pm
Hora de Salida: 6:00 pm
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La UPS quedan apagadas hasta asignación de cargas.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta.
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Dario
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Nestor Solarte
FIRMA Y SELLO 91506912

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner