CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 85A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: legrand Fecha 10 04 14
Sucursal: RACK FAMILIA Cód: Regulador [ ] Modelo: Darkey Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 6KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Ruben Dario Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: X20NG00050 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	118,4	118,4	N/A
Voltaje N/T:	0,001		
Corriente por Fase	300mA	300mA	N/A
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: FL Referencia: EL12906S
Cte. Carga a Bat: 9A ADC Voltaje Banco en Flot: 254 VDC
Baterías: Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	114,9	114,9	N/A
Voltaje N/T:	0,001		
Corriente por Fase	0	0	N/A
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Cantidad de Circuitos:
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [X] No 3 x 32 A
Breaker In: Si [X] No 2 x 30 A
Breaker Out: Si [X] No 2 x 30 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 29 °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

se realiza instalación Int. entrada, Int. salida, llave Bypass, acometida y UPS de 6KVA con su respectivo transformador y banco de baterías.

UPS funcionando correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	N
Sist. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:30 am
Hora de Salida: 1:00 pm
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

los UPS quedan apagados hasta asignación de cargas

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Dario
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Nestor Solarte
FIRMA Y SELLO 91506912

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner