CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: Legrand Fecha: 16 / 04 / 2021
Sucursal: Rack Sistemas Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Daker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 10 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Ruben Davis Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/lamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: W35NH00067 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 128,1 | 129,3 | N/A
Voltaje N/T: 0,007
Corriente por Fase: 1A | 1A | N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): X
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 40 Nº Bancos: 1
Marca: ____ Referencia: ____
Cte. Carga a Bat: 7A ADC Voltaje Banco en Flot.: 253,2 VDC
Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 115,1 | 115,1 | N/A
Voltaje N/T: 0,009
Corriente por Fase: 1A | 1A | N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: ____
Estado Gral (visual): X
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable Si [X] No ____ x __ A
Breaker In: Si [X] No ____ x __ A
Breaker Out: Si [X] No ____ x __ A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 27 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga	X	
Normalización del Eq.	X	

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de Int. de entrada Int. de Salida, Llave By Pass, acometida de UPS de 10 KVA con su respectivo transformador y Banco de Baterías.
UPS Funcionando Correctamente.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 11:00 AM
Hora de Salida: 3:00 Pm
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La UPS Queda Apagada hasta asignación de Carga

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Purico
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Nestor Solamca
FIRMA Y SELLO ____ 91506712

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner