CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: legrand Fecha: 12 04 2024
Sucursal: Track Spa Cód Regulador [ ] Modelo: Duker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 6 Kva Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Tecnico: Ruben Duri Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Acñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: X20N600003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 132,7 | 132,7 | N/A
Voltaje N/T: 0,001
Corriente por Fase: 1A | 1A | N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): X
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: Referencia:
Cte. Carga a Bat: 9A ADC Voltaje Banco en Flot: 254,1 VDC
Baterías: Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 114,9 | 114,9 | N/A
Voltaje N/T: 0,001
Corriente por Fase: 0 | 0 | N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos:
Estado Gral (visual): X
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t:
Llave Conmutable Si [X] No 3 x32 A
Breaker In: Si [X] No 2 x30 A
Breaker Out: Si [X] No 2 x30 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 26 °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Se realiza instacion de Int. de entrada, Int. de salida, llave By pass, acometida y UPS de 6 KVA con su respectivo transformador y Banco de Baterias.
UPS. funcionando correctamente.

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	X	
Sist. ventilacion Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomia con Carga	X	
Normalización del Eq.	X	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 3:30 PM
Hora de Salida: 6:30 PM
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La UPS queda apagada hasta asignacion de cargas.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Duri
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Nestor Llamas 91065912
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner