CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: Legrand Fecha 12 04 24
Sucursal: RACK TRIBUNALES Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Power Mnto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 6KVA Mnto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Ruben Dario Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: X20NG00048 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	131.9	132.5	N/A
Voltaje N/T:	0,001		
Corriente por Fase	1A	1A	N/A
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: FL Referencia: FL1290GS
Cte. Carga a Bat: 9A ADC Voltaje Banco en Flot.: 254 VDC
Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	119.8	119.8	N/A
Voltaje N/T:	0,001		
Corriente por Fase	0	0	N/A
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Cantidad de Circuitos:	____		
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [X] No 3 x32 A
Breaker In: Si [X] No 2 x30 A
Breaker Out: Si [X] No 2 x30 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 24 °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de int. entrada, int. salida, llave Bypass, acometida y UPS de 6KVA con su respectivo transformador y banco de baterías.

UPS funcionando correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 7:30 am
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La UPS quedan apagadas hasta asignación de cargas

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Dario
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Nestor Romero
FIRMA Y SELLO ____ 91508912

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner