CSA PowerTechnologies
NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0736

Cliente: Palacio de Justicia | Ciudad: Barrancabermeja | UPS ☐ | Marca: Legrand | Fecha: 07 / 03 / 2024
Sucursal: CSS Piso 1 y 2. | Cód. ____ | Regulador ☐ | Modelo: Keor T | Mmto Preventivo ☐ | Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ____ | Baterias ☐ | Capacidad: 30K | Mmto Correctivo ☐ | Revisión ☐
Encargado: ____ | Técnico: Nicolas | Redes ☐ | Activo No. ____ | Instalación ☒ | Ac/ñamiento ☐
Contrato ☐ | Orden de Servicio ☐ | Garantía ☐ | Otro: ____ | Serie: 2306P1493001 | Desinstalación ☐ | Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	228	222	226
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	6	6,4	5,7
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	10
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 | Nº Bancos: 1 | V. x Bat: 12
Marca: Fully | Referencia: 12V 12A
Cte. Carga a Bat: 1,2 ADC | Voltaje Banco en Flot.: 820 VDC
Baterias: ____ | Internas: ☒ | Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: *Cantidad* ____ *Marca* ____ *Ref* ____
Desinstaladas: *Cantidad* ____ *Marca* ____ *Ref* ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	207	205	203
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	5	3	4
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	3/0
Cantidad de Circuitos:	____		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: 4H
Llave Conmutable Si ☒ No ☐ 3 x 175A
Breaker In: Si ☒ No ☐ 3 x 100A
Breaker Out: Si ☒ No ☐ 3x 10 A
Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Pruebas.

Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mlto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Actividades Realizadas.

Se realiza instalacion UPS 30KVA con trasformador a la entrada y salida, con baterias internas, Se realizo conexo Entrada y Salida, se realizan Pruebas de funcionamiento.
UPS funcionando Correctamente

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ **Asistencia Técnica** ☐
Presentación Personal ☐ **Atención al Usuario** ☐
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Andres fernando mieles Rueda
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Andres mieles 1096240893
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento