CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: legrand Fecha: 20 | 04 | 2024
Sucursal: UPS Charala Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: DuKor Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 6 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Ruben Jurio Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Acoplamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: W49N600001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 128,5 | 127,9 | N/A
Voltaje N/T: 0,001
Corriente por Fase: 1A | 1A | N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): X | | |
Observaciones: ____

Baterias.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: ____ Referencia: ____
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: 256,6 VDC
Baterias: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: | | |
Voltaje N/T: ____
Corriente por Fase: 0 | 0 | N/A
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: ____
Estado Gral (visual): X | | |
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: O.K
Llave Conmutable Si [X] No 3 x 32 A
Breaker In: Si [X] No 2 x 30 A
Breaker Out: Si [X] No 2 x 30 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 26 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias minimas de refrigeración y Mlto.	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomia con Carga	X	
Normalización del Eq.	X	

Actividades Realizadas.

Se realiza Instalación de Int. de Entrada, Int. Salida, Llave By Pass Acometida UPS de 6 KVA. con respectivo transformador y Banco de Baterias.

UPS funcionando Correctamente

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

Se realizo acometida en cable 3x8 de 35 mts desde el tablero General + acometida UPS en cable 4x8 de 12 mts.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM - Inicio 11:00 AM
Hora de Salida: 1:30 Pm - Sabado
Observaciones: 20-04-2024

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Jurio
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner