CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 8713 – 437 8714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.clients@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: legrand Fecha: 22 04 2024
Sucursal: UPS - Rack Sala 1 Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Baker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 6 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Ruben Darío Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: WA9N600002 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	128,9	129,0	N/A
Voltaje N/T:	0,001		
Corriente por Fase	1 A	1 A	N/A

Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): X
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: ____ Referencia: ____
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot. 250,8 VDC
Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	115,0	115,1	N/A
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	0	0	N/A

Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: ____
Estado Gral (visual): X
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [X] No 3 x32 A
Breaker In: Si [X] No 2 x30 A
Breaker Out: Si [X] No 2 x30 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realizó instalación de Int de Entrada Int. de Salida, llave By Pass, Acometida UPS, de 6 KVA con respectivo transformador y Bando de Baterías

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X	
Sist. ventilación Operativo	Y	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga	Y	
Normalización del Eq.	Y	

Pendientes de Ejecución Si [X] No [ ]

Sin prueba autonomía Carga - Quedan Apagados los equipos.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 4:30 Pm
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La UPS queda apagada hasta asignación de cargas.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Darío
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO Jhon Rafael Dura. Bay.

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner