CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 8713 – 437 8714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Consejo Superior de la Judicatura Unidad: San Gil | UPS [X] | Marca: legrand | Fecha: 23 / 10 / 2024

Sucursal: Palacio de Justicia | Cód. | Regulador [ ] | Modelo: Daker DK | Mmto Preventivo [ ] | Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Cuarto de Rack | Baterías [ ] | Capacidad: 10 KVA | Mmto Correctivo [ ] | Revisión [ ]

Encargado: | Técnico: Diego Avila | Redes [ ] | Activo No. | Instalación | [X] Acondicionamiento [ ]

Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] | Serie: X02NH00039 | Desinstalación [ ] | Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	129 | 129 | ✓
Voltaje N/T:	0.2V
Corriente por Fase	3.1 | 3.0 |
Corriente Neutro:	1.9A
Corriente Tierra:	0.10 Calibre #8
Estado Gral (visual)	✓ | |
Observaciones:	N/A

Baterías.

Cant. Bat. por Banco:	40 Nº Bancos: 1
Marca:	Legrand Referencia: 40-7Ah-DK
Cte. Carga a Bat:	1.3 ADC Voltaje Banco en Flot.: 270 VDC
Baterías:	12V-7Ah Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación	___ / ___ / ___
Obs:	
Instaladas: Cantidad	40 Marca Leoch R. Ref
Desinstaladas: Cantidad	Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	119 | 119 | ✓
Voltaje N/T:	0.1V
Corriente por Fase	0 | 0 | 0
Corriente Neutro:	0
Corriente Tierra:	0 Calibre: #8
Cantidad de Circuitos:	0
Estado Gral (visual)	✓ | |
Observaciones:	Sin carga regulada asociada.

Periféricos.

Barraje N / t:	OK
Llave Conmutable	Si [✓] No [ ] x32 A
Breaker In:	Si [✓] No [ ] x ___ A
Breaker Out:	Si [✓] No [ ] x ___ A
Planta E.E:	Si [✓] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente:	28 °C - HR: 45 %
Obs:	Aire Acondicionado Apagado

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de UPS de 40 KVA marca Legrand, en cuarto de Rack (Piso 2). La instalación cuenta con todos sus accesorios. Breakers, DPS, llave Bypass, cableado de entrada y salida, y Targeta de red SNMP S/N: W23Y4100T9. Adicionalmente se deja la documentación del Equipo y se informa del manejo apropiado para la UPS al encargado.

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [✓] No [ ]

- Se recomienda conectar carga regulada a la UPS.
- Se recomienda no conectar cargas inductivas al equipo para evitar daños en su parte electrónica.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ___

Hora de Salida: ___

Observaciones: ___

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]

Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones: ___

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Diego Avila.

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Néstor Salamanca 91506912

FIRMA Y SELLO ___

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner