CSA PowerTechnologies
NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0710

Cliente: D.I.S.O. Ciudad: BUCARAMANGA UPS [X] Marca: LEGRAND Fecha 07 03 2024
Sucursal: ALCALDIA BUCARAMANGA Cód. _____ Regulador [ ] Modelo: KOR-T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] _____ Baterias [ ] Capacidad: 15 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: NESTOR SALAMANCA Técnico: _____ Redes [ ] Activo No. _____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: _____ Serie: 2305P0564001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase 128.5 | 127.6 | 128.1
Voltaje N/T: _____
Corriente por Fase 1.4 | 1.3 | 1.3
Corriente Neutro: 2.2
Corriente Tierra: 0.1 Calibre: 8
Estado Gral (visual) B | R | M
Observaciones: N. Ninguna

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 2 V. x Bat: 12
Marca: LEGRAND Referencia: 12V 9Ah
Cte. Carga a Bat: 1.8 ADC Voltaje Banco en Flot.: 448 VDC
Baterias: 34 Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: N. Ninguna.
Instaladas: *Cantidad* 34 *Marca* LEG *Ref* 9A
Desinstaladas: *Cantidad* ____ *Marca* ____ *Ref* ____
TENSION DE DESCARGA 424V
CORRIENTE DE DESCARGA 2.3A
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase 120.6 | 120.5 | 120.3
Voltaje N/T: _____
Corriente por Fase 0.1 | 0.1 | 0.1
Corriente Neutro: 0.1
Corriente Tierra: 0.1 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: _____
Estado Gral (visual) B | R | M
Observaciones: N. Ninguno

Periféricos.

Barraje N / t: _____
Llave Conmutable Si [ ] No [ ] __ x __ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 50 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 50 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 24 °C - HR: ____ %
Obs: N. Ninguna

Actividades Realizadas.

INSTALACION UPS DE 15 KVA DE POTENCIA, MARCA LEGRAND, ENCENDIDO VERIFICACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NORMAL.
TARJETA DE RED S/N W2341020S
MONTAJE Y CONEXION UPS ENTRADA/SALIDA

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mlto.	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

NO HAY NOVEDADES PARA REPORTAR.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:00 A.M.
Hora de Salida: 6:30 P.M.
Observaciones: Ninguna.
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

LA UPS QUEDA OPERANDO NORMAL EN MODO ON LINE SIN NOVEDAD.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: _____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: JOHAN NICOLAS VEGA NIÑO
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Néstor Salamanca 91506912
FIRMA Y SELLO _____
La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento