CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: legrand Fecha: 23 04 2024
Sucursal: UPS Socorro Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Duker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 6 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: ____ Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Acñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: W4SN6000002 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	129,0	126,9	N/A
Voltaje N/T:	0,061		
Corriente por Fase	1A	1A	N/A
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: ____ Referencia: ____
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: 250,5 VDC
Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	113,0	115,4	N/A
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	0	0	0
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Cantidad de Circuitos:	____		
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK.
Llave Conmutable Si [X] No 3 32 A
Breaker In: Si [X] No 1 x 30 A
Breaker Out: Si [X] No 2 x 30 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 20° °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza Instalación de Int. de Entrada Int. de Salida, Llave By Pass, Acometida de UPS de 6 KVA con su respectivo Transformador y Banco de Baterías
UPS funcionando correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga		X
Normalización del Eq.		

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:30 Am.
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La UPS Queda apagada hasta asignación de cargas

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Darío
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: GINA T MORENO 63530395
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner