CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

de Justicia

Cliente: Palacio Bucaramanga Ciudad: Bucaramanga UPS [X] Marca: legrand Fecha 17/04/2024
Sucursal: Rack Zapatoca Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Duker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 6 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Ruben Dario Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Acñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: XD2NG00003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	125,8	129,8	N/A
Voltaje N/T:	0,001		
Corriente por Fase	1A	1A	N/A
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 1
Marca: ____ Referencia: ____
Cte. Carga a Bat: 9A ADC Voltaje Banco en Flot.: 251 VDC
Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	114,7	114,7	N/A
Voltaje N/T:	0,007		
Corriente por Fase	1A	1A	N/A
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Cantidad de Circuitos:	____		
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable Si [X] No 3 x32A
Breaker In: Si [X] No 2 x30A
Breaker Out: Si [X] No 2 x30A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 21 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realizo Instalación de Int. de Entrada Int. de Salida, Llave By Pass. Acometida UPS de 6 KVA con su respectivo transformador y Banco de Baterias.
UPS funcionando Correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga	X	
Normalización del Eq.	X	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 7:35 AM
Hora de Salida: 5:45 PM.
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Se realizo Acometida en cable 3x8 de 25 mts de tablero general y modificación del tablero por ausencia de tension 220V

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ruben Dario
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Nestor Camacho 91506912
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner