ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**		**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN		**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	21/05/2025	**ACTA No.**	5
HORA DE INICIO:	9:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:00 a.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	PRESENCIAL		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Revisión de los compromisos comité anterior.

1.1 Remitir formalmente al contratista de obra, las observaciones a la programación de obra - Cumplido por parte de interventoría.
1.2 Remitir respuesta formal al contratista de obra sobre el diseño de pavimentos - Cumplido por parte de interventoría.
1.3 Remitir el presupuesto de acuerdo a las alternativas de pavimentos presentadas por parte del contratista de obra - No se cumplió por parte del contratista de obra. El contratista de obra manifiesta que este presupuesto fue enviado junto con la subsanación de las observaciones al volumen de pavimentos, lo que fué remitido por correo electrónico el 19 de mayo.
1.4 Remitir la posible alternativa y ubicación de los muros de contención, una vez sea remitido el diseño por parte de la entidad - Se cumplió por parte del contratista de obra.
1.5 Radicar el PMT por parte del contratista - Se cumplió por parte del contratista de obra.
1.6 Enviar un comunicado al contratista de obra reiterando la entrega de los contratos del personal - Cumplido por parte de interventoría.
1.7 Remitir el inventario vial por parte del contratista de obra - No se cumplió por parte del contratista de obra.

2.Tema Administrativo.

a. **Pólizas:** Fueron actualizadas a fecha del acta de inicio; por parte de la entidad se informa que las pólizas ya fueron aprobadas y se encuentra pendiente verificar su aprobación en SECOP II; la interventoría manifiesta que estas no se pueden visualizar en SECOP II.

b. **Anticipos contratista de obra e Interventoría:** Por parte de interventoría se informa al contratista de obra que el día 20 de mayo de 2025, se entrego la información a la entidad para el tramite respectivo, la entidad confirma recibo de la información tanto de obra como de interventoría.

c. **Impuesto al timbre**: compromiso por parte de la entidad.

3. **Componente técnico:**

a. **Programación de obra:** Se remitió por parte del contratista de obra la atención de observaciones, bajo el comunicado GOG3-036-2025, el día de ayer en la noche, dicha programación había sido revisada en mesa de trabajo el pasado 16 de mayo, hoy se revisará por parte de la interventoría y se emitirá concepto el día de hoy 21 de mayo de 2025.

b. **Ajuste a estudios y diseños** (Pavimentos): Se remitió por parte del contratista de obra la atención de observaciones, bajo el comunicado GOG3-034-2025, el documento se remitió al especialista de la interventoría, una vez se revise se emitirá concepto.

Por parte del contratista de obra indica que los presupuesto de las alternativas del componente de pavimentos están incluidos en el informe radicado el día de ayer 20 de mayo de 2025; adicionalmente se informa que como resultado de los ensayos que se realizaron y según el estudio técnico se tienen las siguientes alternativas para la estructura del pavimento. a) Primera alternativa: Sub Base 25 cm, Base: 20 cm y asfalto: 12 cm b) Segunda alternativa: Base estabilizada con asfalto y cemento: 20 cm (reutilizando base existente, material producto del fresado, adición de emulsión asfáltica y cemento, para volverlo a instalar como material de base en espesor aproximado de 20 cm. c) Tercera alternativa: Instalación de solo material de base, lo cual conlleva subir el nivel de la rasante en 32 cm, por lo cual no se evaluó la propuesta.

Por parte de la entidad se solicita esperar respuesta por parte de la interventoría, realizar mesas técnicas entre los pares para dar celeridad a los temas; preparar una presentación por parte del contratista de obra, de las propuestas que avale la interventoría para presentar a la entidad, indicar el estado del inventario vial.

c. **Ajuste a estudios y diseños** (Muros de contención): Se remitió por parte del contratista de obra, un comunicado con asunto Intervención de Sitios Inestables, bajo el comunicado GOG3-035-2025, donde el contratista al final de su comunicado dice:

"Por los motivos anteriormente expuestos, en nuestra calidad de contratistas, conscientes de los compromisos contractuales y con la obligación de garantizar la estabilidad de las obras en el tiempo, se considera necesario e imprescindible desarrollar un adecuado plan de exploración para la implementación del sistema de contención propuesto por la entidad contratante"

La interventoría informa que el documento se remitió al especialista de la interventoría, y una vez se revise se emitirá concepto; Sin embargo se le recuerda al contratista de obra el comunicado CL26-011-25 de fecha 16 de abril del 2025, donde la interventoría realiza una aclaraciones referente al ítem revisión y ajuste de diseños, donde se le recuerda que según el contrato firmado el contratista declara que acepta que la información de la entidad ha sido analizada exhaustivamente y que conoce de primera mano las condiciones de la obra contratada, razón por la cual si el contratista de obra manifiesta que necesita estudios adicionales o adicionales al contrato se deben evaluar detalladamente, entendiendo que ya han pasado casi 30 días desde el inicio del contrato y se tienen 45 días para entregar el ajuste a diseños.

Por parte del contratista de obra manifiesta que de acuerdo a la obligación de revisar los estudios y diseños y aceptarlos o hacerles las respectivas observaciones, para lo cual se están revisando los estudios y diseños, pero esta pendiente determinar el nivel de fundación del muro de contención, la cual es indispensable conocer par garantizar la estabilidad del

muro, y la cual solamente se puede determinar con una exploración que se debe realizar donde se valla a implementar el muro.

Por parte de la entidad se manifiesta que la entidad ya presento un diseño sobre el cual se determinaron unas cantidades, y este diseño del muro esta incluido dentro del ítem contractual correspondiente a ajuste a los estudios y diseños por lo cual no habría ningún impedimento para realizar la actividad; por lo tanto debe notificarse a la entidad a través de la interventoría la situación, para revisarla con el área jurídica de la entidad.

Adicionalmente la entidad solicita teniendo en cuenta la visita técnica del día viernes 23 de mayo de 2025, se entrega la ubicación y concepto técnico de los posibles muros a construir.

d. **Ajuste a estudios y diseños** (Topografía, diseño geométrico, hidráulico, transito), No se ha remitido algún tipo de información por parte del contratista, esto a pesar de lo requerido por la entidad y interventoría en el pasado comité, también lo solicitado en el comunicado CI26-047-25, con asunto: Solicitud entrega COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS- Contrato de Obra ICCU 276 de 2025; Razón por la cual se remitirá El primer a premio al contratista por la no entrega de la información solicitada y se genera una alerta de presunto incumplimiento en tiempos contractuales ya que la no entrega del ajuste a los diseños puede generar demoras en la fecha de finalización contractual.

Nota: Según los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra se establecieron fechas para la entrega de estos componentes, en caso de incumplimiento se remitirá lo descrito por la interventoría.

e. **Inventario Vial:** No se ha remitido algún tipo de información por parte del contratista, esto a pesar de lo requerido por la entidad y interventoría en el pasado comité, también lo solicitado en el comunicado CI26-049-25, con asunto: Reiteración de lo solicitado bajo el comunicado CL26-027-25, Inventario Vial; Razón por la cual se remitirá un premio al contratista por la no entrega de la información solicitada. Es de anotar que dicho inventario es la base para los ajustes a los diseños y previo a la intervención esto ya que desde la interventoría se considera muy necesario remitir el documento a modo informativo a la administración local sobre el estado actual de la vía y de los diferentes elementos que la componen.

Nota: Según los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra se establecieron fechas para la entrega de estos componentes, en caso de incumplimiento se remitirá lo descrito por la interventoría.

f. **PMT**: Bajo el comunicado CI26-53-25, de fecha 19 de mayo del 2025 se remitieron observaciones al contratista de obra, en respuesta comunicación COG3-030-2025 Remisión Plan de Manejo de Tránsito PMT.

5. **Componente Ambiental:**

a.PAGA: Bajo el comunicado CI26-52-25_Rta. Comunicación COG3-025-2025 – PAGA. Versión 01, esta pendiente la respuesta por parte del contratista de obra.

6. **Componente SST:**

a.PAGA: El capitulo sst del documento PAGA se encuentra aprobado

b.SGSST: Se tiene pendiente por parte del contratista, remitir el documento según las observaciones de la interventoría dadas el pasado 12 de mayo del 2025

c.Documentos de persona: El contratista remitió documentos en primera versión bajo el comunicado COG3-031-2025, el pasado 19 de mayo del 2025, la interventoría emite concepto el mismo día bajo el comunicado 056, esta pendiente la respuesta por parte del contratista de obra.

d. Maquinaria: Se solicito al contratista la entrega de los documentos de la maquinaria previo al inicio de ejecución (mínimo 8 días previo al inicio)

e. Personal y Dotación: Se solicita por parte de la entidad remitir la relación del personal que se encuentra en campo, así como indicar como va el proceso de implementación de la dotación por parte del contratista de obra e interventoría.

Por parte de interventoría se manifiesta que para el día viernes 23 de mayo se tiene implementada la dotación; adicionalmente indica que el contratista de obra le ha manifestado dificultades para encontrar el color de la dotación (chalecos).





Por parte del contratista de obra se manifiesta que ya esta en elaboración los uniformes azules con los logos, pero no les a sido posible ubicar el color de los chalecos, por lo cual provisionalmente se van a utilizar unos de color parecido (color verde), por lo cual no se tendrá el color original por el momento.

CONCLUSIONES

Se realiza reunión virtual donde se llegaron a los siguientes compromisos

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remisión del comunicado para el tramite de pago del anticipo de obra e interventoría por parte de la entidad	21/05/2025
Revisar por parte de la entidad si aplica el impuesto al timbre para los contratos	21/05/2025
Radicar aprobación de la programación de obra por la plataforma Colibrí a la entidad	21/05/2025
Presentación de la propuesta de intervención para presentar a la entidad, por parte del contratista de obra.	5/06/2025
Enviar a la entidad ubicación a través de un plano de los muros de contención proyectados para intervención	22/05/2025
Envió del levantamiento topográfico y diseño hidráulico por parte del contratista de obra	21/05/2025
Envió del diseño geométrico e inventario vial por parte del contratista de obra	22/05/2025

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
Maria del pilar Suárez Monzón	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
Abel soler cárdenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
José Ignacio Quintero Corzo	qbnocaima@gmail.com	
Martha Liliana Bernal Díaz	apoyoiccu236@gmail.com	
Walter Camilo Quintero Prieto	residenteinfra26@gmail.com	
Miguel Ángel Nova		
Juanita Ospina Arismendy	qbnocaima@gmail.com	