Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de supervisión

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
15/07/2025	Noviembre 2024	DISICO S.A.	Helio Rigoberto Salazar Correa

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	205 de 2023 CO1.PCCNTR.5699596	**Tipo:**	Compraventa	**Convenio No.:**		**Tipo.:**	

Rubro o Proyecto	**Vigencia**	**CDP N°**	**Fecha de CDP**	**Valor**
Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional	2024	6823	17/01/2023	$ 10.217.611.224,00
Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional	2024	40724	9/08/2024	$ 63.645.676,00
Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional	2025	1825	27/01/2025	$ 4.894.410.868,82

Valor Contrato Inicial	**Valor total**	**Fecha de suscripción**	**Plazo**	**Fecha de Iniciación**	**Fecha de Terminación**
$9.975.347.600,00	$10.017.723.464,00	28/12/2023	Hasta el 31 de Diciembre de 2023	29/12/2023	30/11/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	**Fecha de póliza**	**N° de Registro Presupuestal**	**Valor Asignado**	**Fecha Registro Presupuestal**
73454-1 21376-1 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	29/12/2023	322523	$ 9.975.347.600,00	28/12/2023
73454-1 21376-1 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	29/12/2023	246124	$ 42.375.864,00	30/08/2024
73454-1 21376-1 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	29/12/2023	3325	$ 4.894.410.868,82	7/03/2025

Modificaciones al Contrato

	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Modificaciones al Contrato	1	29/12/2023	3 meses	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por tres (3) meses contados a partir del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.
	2	21/03/2024	3 meses	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por tres (3) meses contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.
	3	1/06/2024	2 meses	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por dos (2) meses contados a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024.
	4	31/08/2024	2 meses	$42.375.864	se adiciona el Contrato 205 de 2023 en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($42.375.864), y se prorroga por dos (2) meses a partir del 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.
	5	29/10/2024	1 mes	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por un (1) mes contando a partir del 1 de noviembree de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024.

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio	**$ 9.975.347.600**	**% Anticipo:**			
Pagos		**Amortización**			

Cantidad de Registros	**No. Registro Presupuestal**	**Valor Asignado**	**No.Pago**	**% Pagado**	**Valor Factura**	Saldo del valor de contrato Después de Pago Factura	**No. Factura**	**Valor Neto**	**Soporte**
1	322523	$ 9.975.347.600,00	1	18,41%	$ 1.844.566.199,70	$ 8.130.781.400,30	FEV6463	$ 1.844.566.199,70	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				9,61%	$ 962.826.749,71	$ 7.167.954.650,59	FEV6464	$ 962.826.749,71	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de instalación de los equipos
			2	12,70%	$ 1.272.253.098,69	$ 5.895.701.551,90	FEV7028	$ 1.272.253.098,69	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión
				10,00%	$ 1.001.290.680,60	$ 4.894.410.871,30	FEV7009	$ 1.001.290.680,60	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
3	3325	$ 4.894.410.868,82	3	10,60%	$ 518.993.239,87	$ 4.375.417.628,95	FEV7330	$ 518.993.239,87	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				30,27%	$ 1.481.637.849,37	$ 2.893.779.779,58	FEV7329	$ 1.481.637.849,37	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión
				12,78%	$ 625.288.919,98	$ 2.268.490.859,60	FVE7561	$ 625.288.919,98	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos

Cantidad de Registros	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No.Pago	% Pagado	Valor Factura	Saldo del valor de contrato Después de Pago Factura	No. Factura	Valor Neto	Soporte
			4	25,97%	$ 1.270.956.099,84	$ 997.534.759,76	FEV7562	$ 1.270.956.099,84	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de instalación de los equipos *comprobante de instalacion de los equipos en las diferentes sedes firmadas por el coordinador
			5	20,38%	$ 997.534.759,76	$ 0,00	FEV7643	$ 997.534.759,76	*Informe general de la ejecucion contrato 205 de 2023 *Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de equipos. *Repositorio con planos de ubicación,diagramas unifilares,Manuales de los equipos instalados,certificaciones de garantias,
2	246124	$ 42.375.864,00	6	78,56%	$ 33.290.149,00	$ 9.085.715,00	FEV8699	$ 33.290.149,00	*Informe general de la ejecucion contrato 205 de 2023 *Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de equipos. *Repositorio con planos de ubicación,diagramas unifilares,Manuales de los equipos instalados,certificaciones de garantias,
		TOTAL			**$ 10.008.637.746,52**			**$ 10.008.637.746,52**	

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Entrega a satisfacción UPS y Aires Acondicionados	Entrega de las UPS, Aires Acondicionados (si aplica) y dispositivos correspondientes a las Seccionales en las sedes definidas en la ejecución del contrato. - Actas de ingreso a almacén de las Direcciones Seccionales a nivel nacional. - Certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Seccional con firma del director Coordinador de Soporte Tecnológico o Ingeniero Seccional. - Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la entrega total de los equipos. - Informe de seguimiento de entrega de los dispositivos del contrato. - Se realizo la instalacion de las acometidas solicitadas en el modificatorio N°4 para las sedes :sede Anexo de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Palacio de Justicia Leticia y Palacio de Justicia Neiva pisos 3 y 8.	- Actas de ingreso a almacén de las Direcciones Seccionales a nivel nacional. - Certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Seccional con firma del director Coordinador de Soporte Tecnológico o Ingeniero Seccional. - Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la entrega total de los equipos. - Informe de seguimiento de entrega de los dispositivos del contrato.
Instalación a satisfacción UPS y Aires Acondicionados	Instalación de las UPS, Aires Acondicionados (si aplica) y dispositivos correspondientes a la Seccional en las sedes definidas en la ejecución del contrato. - Certificado de cumplimiento de instalación expedido por el coordinador de soporte tecnológico o ingeniero seccional y firmados por el Director Seccional. - Certificación de cumplimiento, expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la instalación total de los equipos. - Informe de seguimiento de instalación de los dispositivos del contrato.	- Certificado de cumplimiento de instalación expedido por el coordinador de soporte tecnológico o ingeniero seccional y firmados por el Director Seccional. - Certificación de cumplimiento, expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la instalación total de los equipos. - Informe de seguimiento de instalación de los dispositivos del contrato.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
UPS - AIRES ACONDICIONADOS Y DISPOSITIVOS ENTREGADOS. UPS - AIRES ACONDICIONADOS Y DISPOSITIVOS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO	Se relacionan las UPS, Aires Acondicionados y dispostivos entregados en los almacenes seccionales y almacen central, así como los equipos instalados en los Formatos de Certificación de Cumplimiento correspondientes.	29/12/2023-30/11/2024	99,91%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N/A				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
***Del Registro Presupuestal 322523 se liberaron por vigencia expirada reconocida en el 2025 $4.894.410.871,3.**
De conformidad con el contrato 205 de 2023, la supervisión ha revisado la documentación entregada por el contratista y teniendo en cuenta el modificatorio numero 4 donde se realizó una adición al contrato por ítem de acometidas adicionales, Por lo que certifica que el contratista ha cumplido las obligaciones estipuladas. Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura electrónicas FEV8699 por valor de $33.290.149,00, teniendo en cuenta que se liberara un saldo no ejecutado por un valor de $9.085.715,00:
La información de los soportes correspondientes a la factura se cargó en el SIGOBIUS.
Esta factura se paga por un valor de $33.290.149,00 afectando el Registro Presupuestal No. 246124.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre:	**Rafael Londoño Carantón**	**Helio Rigoberto Salazar Correa**
Cargo:	**Director Administrativo División Servicios Tecnológicos**	**Profesional Universitario - Supervisor**
Firma:		