Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-089-13	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	ARAUCA

Municipio	Arauquita	**Contratista**	ENELAR E.S.P.	**Número de proyectos**	7

Interventor	GPI GERENCIA DE PROYECTOS, CONSORCIO REDES RURALES ARAUQUITA 2013,	**Fiducia**	BBVA Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	30966

CONTRATO DE AOM

Contratista	ENELAR E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	08-08-2013	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	28-02-2015

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	28/02/2035	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	28-02-2015

Fecha de terminación del contrato AOM	28-02-2035	**Fecha para liquidación contrato AOM**	28-02-2035	**Termino legal para liquidación AOM**	3295

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1162	**Fecha acta energización de usuarios**	08-08-2013

Avance contrato AOM	55%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
ya cuenta con inventario montado en el formato creg-015-18	31/07/2025	NO	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-090-13	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	SANTANDER

Municipio	Cabrera	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	13

Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-37688

CONTRATO DE AOM

Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	01-11-2016		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	01-11-2016	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	1/11/2036		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	01-11-2016	
Fecha de terminación del contrato AOM	01-11-2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	01-06-2036	**Termino legal para liquidación AOM**	4476
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	01-11-2016
Avance contrato AOM	39%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-107-13	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	SANTANDER

Municipio	BOLÍVAR,CESAR,CHOCÓ,GUAVIARE,LA GUAJIRA,MAGDALENA	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	15

Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-37688

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	

Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION (cedido etapa aom)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-140-14	**Etapa Contrato**	TERMINACION ANTICIPADA	**Departamento**	CAQUETÁ		
Municipio	Albania			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	5		
Interventor	Héctor William Reinosa	**Fiducia**	Helm Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	341443		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		

Objeto del Contrato AOM

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, GENSA S.A. ESP deberá contratar los suministros, la ejecución de las obras, la interventoría Técnica y realizar la administración de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	17-05-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	17-05-2019	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	17/05/2039		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	17-05-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	17-05-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	17-05-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2836	**Fecha acta energización de usuarios**	17-05-2019
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-168-13	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	META

Municipio	Puerto Lleras	**Contratista**	EMSA E.S.P.	**Número de proyectos**	3

Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	03/01/3653

CONTRATO DE AOM

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	01-06-2016	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	01-06-2016

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	1/06/2036	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	01-06-2016

Fecha de terminación del contrato AOM	01-06-2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	01-06-2036	**Termino legal para liquidación AOM**	4323

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	01-06-2016

Avance contrato AOM	41%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	FAER-GGC-302-14	**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-302-14	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	SANTANDER

Municipio	Piedecuesta	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-49218

CONTRATO DE AOM

Contratista		**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	4/21/2016	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	4/21/2016
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	4/21/2036	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	4/21/2016

Fecha de terminación del contrato AOM	4/21/2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	4/21/2036	**Termino legal para liquidación AOM**	4311

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	0	**Fecha acta energización de usuarios**	4/21/2016

Avance contrato AOM	41%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-307-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	CESAR		
Municipio	Bosconia			**Contratista**	AFINIA S.A.S. E.S.P.	**Número de proyectos**	3		
Interventor	LYANSA LTDA			**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7417		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	AFINIA S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		

Objeto del Contrato AOM

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	01-10-2020		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	01-10-2020	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	01-10-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	01-10-2020
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	GGC-311-14	**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-311-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION ANTICIPADA	**Departamento**	BOYACÁ

Municipio	Chiquinquira	**Contratista**	EBSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	4

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-49206

CONTRATO DE AOM

Contratista	EBSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	08-12-2016	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	08-12-2016

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	8/12/2036	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	08-12-2016

Fecha de terminación del contrato AOM	08-12-2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	08-12-2036	**Termino legal para liquidación AOM**	4424

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	967	**Fecha acta energización de usuarios**	08-12-2016

Avance contrato AOM	39%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-350-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	CAQUETÁ

Municipio	El Paujil	**Contratista**	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor		**Fiducia**	Fiduagraria	**Encargo Fiduciario**	358621

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	20-03-2019	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	20-03-2019

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	20/03/2039	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	20-03-2019

Fecha de terminación del contrato AOM	20-03-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	20-03-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	5345

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1359	**Fecha acta energización de usuarios**	20-03-2019

Avance contrato AOM	27%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
ya se encuentra con inventario creg 015-18	31/07/2025	NO	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-374-16	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Departamento**	NARIÑO

Municipio	Roberto Payan (San Jose)	**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	4

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Popular	**Encargo Fiduciario**	3167411

CONTRATO DE AOM

Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	26-04-2021	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	26/04/2041	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación del contrato AOM	26-04-2041	**Fecha para liquidación contrato AOM**	26-04-2041	**Termino legal para liquidación AOM**	6113

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2800	**Fecha acta energización de usuarios**	26-04-2021

Avance contrato AOM	16%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-383-16	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	NARIÑO

Municipio	Tumaco	**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Popular	**Encargo Fiduciario**	E.F.CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE2016

CONTRATO DE AOM

Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	06-05-2021	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	6/05/2041	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación del contrato AOM	06-05-2041	**Fecha para liquidación contrato AOM**	06-05-2041	**Termino legal para liquidación AOM**	6123

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	3101	**Fecha acta energización de usuarios**	06-05-2021

Avance contrato AOM	16%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	GGC-384-15	**Etapa Contrato AOM**	SI	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-384-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	SANTANDER

Municipio	Piedecuesta	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor	SEGEN INGENIERIA SAS	**Fiducia**	Fiduciaria Popular	**Encargo Fiduciario**	360497

CONTRATO DE AOM

Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Piedad Maritza Prieto Vargas	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	2/17/2017	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	2/17/2017

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	2/17/2037	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	2/17/2017

Fecha de terminación del contrato AOM	2/17/2037	**Fecha para liquidación contrato AOM**	2/17/2037	**Termino legal para liquidación AOM**	4613

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	2/17/2017

Avance contrato AOM	37%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-426-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	BOLÍVAR

Municipio	San Pablo	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Davivienda	**Encargo Fiduciario**	3-1-60241

CONTRATO DE AOM

Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Piedad Maritza Prieto Vargas	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	

Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realizó el inventario según el formato Creg-015-2018 para el contrato FAER-GGC-426-15. Asimismo, se radicó para revisión y proceder a enviarlo a la SAF.	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-430-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Departamento**	ANTIOQUIA

Municipio	Ituango	**Contratista**	EPM E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor		**Fiducia**	BBVA Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	31987

CONTRATO DE AOM

Contratista	EPM E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	03-08-2018	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	03-08-2018

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	3/08/2038	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	03-08-2018

Fecha de terminación del contrato AOM	03-08-2038	**Fecha para liquidación contrato AOM**	03-08-2038	**Termino legal para liquidación AOM**	5116

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	45	**Fecha acta energización de usuarios**	03-08-2018

Avance contrato AOM	30%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realiza informe tecnico de modificación de la Clausula decima primera del contrato en el numeal 3 - GARANTIAS para que el OR pueda suscribir las polizas	31/07/2025	SI	POLIZAS	POLIZAS

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	N/A	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-432-15	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	SUCRE

Municipio	Palmito	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	7

Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	8956

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Ampliar el servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del Sistema

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	0	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAER	**Contrato**	GSA-032-05	**Etapa Contrato**		**Departamento**	GUAVIARE
Municipio	Cucutilla			**Contratista**	CENS S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2
Interventor		**Fiducia**				**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM							
Contratista	CENS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Myriam Lorena Perez Segura	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Alcance del Contrato AOM

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**	**Termino legal para liquidación AOM**

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en proceso de verificacion de la información , se solicito a CENS informacion de las cantidades de obra para poder adelnatar invenatrios, y se encuentra a la espera de que alleguen dicha informacion de manera completa	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	GSA-026-03	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GSA-026-03	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	AMAZONAS

Municipio	Leticia	**Contratista**	ISAGEN S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	NO se encuentra informacion	**Fiducia**	NO se encuentra informacion	**Encargo Fiduciario**	GSA-026-03

CONTRATO DE AOM

Contratista	ISAGEN S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Yenifer Rocio Ardila Romero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Es la prestación de asistencia técnica para la administración general del proyecto "Rehabilitación de la Central Térmica de Leticia - Fase 1, Departamento de Amazonas" el cual se ejecutará con recursos asignados por el Comité de Administración del FAZNI a este proyecto, mediante acuerdo 007 CA del 18 de diciembre de 2003, el cual está definido entre las inversiones prioritarias en los planes de desarrollo territorial en el departamento del Amazonas, elaborados conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, en el documento 3108 de 2001.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Convenio, ISAGEN debe contratar la ejecución de los trabajos, la interventoría técnica, y realizar la administración del proyecto de acuerdo con los diseños entregados por el Ministerio de Minas y Energía.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	24-12-2003	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	NO se encuentra informacion
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	00-01-1900	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	00-01-1900
Fecha de terminación del contrato AOM	NO se encuentra informacion	**Fecha para liquidación contrato AOM**	NO se encuentra informacion
Termino legal para liquidación AOM	NO se encuentra informacion		

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	24-12-2004	En este documento quedó establecido que la duración del Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 31 de enero de 2005.
OTRO SI No 2	31-01-2005	En este documento quedó establecido que la duración del Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 28 de febrero de 2005.

Número de usuarios energizados	0	**Fecha acta energización de usuarios**	NO se encuentra informacion
Avance contrato AOM	NO se encuentra informacion	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
El 4 de mayo de 2006, se suscribió el acta de liquidación del Convenio sin embargo no se indica a cargo de quien queda la etapa de Operación y Mantenimiento del Convenio.	La cláusula de garantías debe ser incorporada en el contrato que regule la etapa de AOM del convenio

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
El Convenio no cuenta con etapa AOM.	31/07/2025	SI	Contrato AOM	AOM
La cláusula de garantías debe ser incorporada en el contrato que regule la etapa de AOM del convenio	31/07/2025	SI	Polizas	Polizas

Firma

RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GSA-034-05	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO		

Municipio	Barranquilla	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	7

Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Katherine Alexandra Ronderos Menjuren (Provisional)	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Es la prestación, por parte de GENSA, de asistencia técnica al Ministerio de Minas y Energia, de acuerdo con los proyectos asignados por el Comité de Administración del FAER y el Comité de Apoyo para la Administración del PRONE, indicados en los numerales 1.1 y 1.2 de la Cláusula |- Antecedentes o Considerandos - del presente Convenio.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Convenio, GENSA debe realizar la contratación de ia ejecución de los proyectos. y las interventoria técnica y administrativa de la ejecución de los mismos.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-226-12	**Etapa Contrato**	liquidacion	**Departamento**	ATLÁNTICO		
Municipio	Baranoa			**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	38
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	4649		

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A		
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios energizados	8041	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	PRONE-GGC-237-12	**Etapa Contrato AOM**	AOM SIN CONTRATO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-237-12	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	NARIÑO

Municipio	Tumaco	**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3/01/2964

CONTRATO DE AOM

Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	11/24/2015	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	11/24/2015

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	11/24/2035	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	11/24/2035		
Fecha de terminación del contrato AOM	11/24/2035	**Fecha para liquidación contrato AOM**	11/24/2035	**Termino legal para liquidación AOM**	4162,00

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato AOM	43%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-295-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	BOLÍVAR
Municipio	Cartagena			**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	10
Interventor	VARIOS	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	7322

CONTRATO DE AOM							
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERARDOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2062	**Fecha acta energización de usuarios**	5/14/2021
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-296-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Malambo,Puerto Colombia,Suan	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	11

Interventor	LANDA INGENIERÍA S.A	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7321

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Legalizar usuarios y adecuar redes electricas en barrios subnormales en municipios del SIN.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1087	**Fecha acta energización de usuarios**	02-07-2019

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-298-14	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Departamento**	MAGDALENA

Municipio	Sitio Nuevo	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	30

Interventor	VARIOS	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7325

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERARDOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	6289	**Fecha acta energización de usuarios**	11-01-2019

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-431-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Malambo	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	4

Interventor	PROYECTOS DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y SISTEMAS- PROINGES S.A.S	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	8957

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

REALIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SERAN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	5	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	713	**Fecha acta energización de usuarios**	16-05-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	informe final (liquidacion)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
ya cuenta con inventario creg-015-18	31/07/2025	NO	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-437-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	**Departamento**	MAGDALENA

Municipio	Ariguani (El Dificil)	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	9

Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Realizar la ejecución de los proyectos que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE, con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría para la ejecución de dichos recursos.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	1/26/2042	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO
Desde		**Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2060	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	informe final (liquidacion)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-439-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Barranquilla	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	14

Interventor	PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SISTEMAS — PROINGES S.A.S	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	8972

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Realizar la ejecución de los proyectos que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE. con el fm de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	4068	**Fecha acta energización de usuarios**	16-05-2019

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	informe final (liquidacion)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GSA-106-11	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO		
Municipio	Sabanalarga			**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	27
Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá			**Encargo Fiduciario**	3-1-60833		

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Katherine Alexandra Ronderos Menjuren (Provisional)	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		

Objeto del Contrato AOM

ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	31-07-2025	**Periodo Informe**	jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GSA-157-12	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO		
Municipio	Barranquilla			**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	134
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	4440		

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se han entregado los inventarios de dicho contrato bajo el formato CREG-015-18.a la fecha se tienen entregados 124 invetarios	31/07/2025	SI	CREG 015	INVENTARIOS

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-089-13	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	ARAUCA

Municipio	Arauquita	**Contratista**	ENELAR E.S.P.	**Número de proyectos**	7

Interventor	GPI GERENCIA DE PROYECTOS, CONSORCIO REDES RURALES ARAUQUITA 2013,	**Fiducia**	BBVA Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	30966

CONTRATO DE AOM

Contratista	ENELAR E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	08-08-2013	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	28-02-2015
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	28/02/2035	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	28-02-2015
Fecha de terminación del contrato AOM	28-02-2035	**Fecha para liquidación contrato AOM**	28-02-2035
Termino legal para liquidación AOM	3295		

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1162	**Fecha acta energización de usuarios**	08-08-2013
Avance contrato AOM	55%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
ya cuenta con inventario montado en el formato creg-015-18	30/06/2025	NO	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-090-13	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	SANTANDER

Municipio	Cabrera	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	13

Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-37688

CONTRATO DE AOM

Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	01-11-2016	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	01-11-2016
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	1/11/2036	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	01-11-2016
Fecha de terminación del contrato AOM	01-11-2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	01-06-2036
Termino legal para liquidación AOM	4476		

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	01-11-2016
Avance contrato AOM	39%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-107-13	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	SANTANDER
Municipio	BOLÍVAR,CESAR,CHOCÓ,GUAVIARE,LA GUAJIRA,MAGDALENA	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	15		
Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-37688		

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**	**Termino legal para liquidación AOM**

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION (cedido etapa aom)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-140-14	**Etapa Contrato**	TERMINACION ANTICIPADA	**Departamento**	CAQUETÁ

Municipio	Albania	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	5

Interventor	Héctor William Reinosa	**Fiducia**	Helm Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	341443

CONTRATO DE AOM

Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, GENSA S.A. ESP deberá contratar los suministros, la ejecución de las obras, la interventoría Técnica y realizar la administración de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	17-05-2019	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	17-05-2019

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	17/05/2039	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	17-05-2019

Fecha de terminación del contrato AOM	17-05-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	17-05-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2836	**Fecha acta energización de usuarios**	17-05-2019

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-168-13	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	META

Municipio	Puerto Lleras	**Contratista**	EMSA E.S.P.	**Número de proyectos**	3

Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	03/01/3653

CONTRATO DE AOM

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	01-06-2016	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	01-06-2016

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	1/06/2036	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	01-06-2016

Fecha de terminación del contrato AOM	01-06-2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	01-06-2036	**Termino legal para liquidación AOM**	4323

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	01-06-2016

Avance contrato AOM	41%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	FAER-GGC-302-14	**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-302-14	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	SANTANDER

Municipio	Piedecuesta	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-49218

CONTRATO DE AOM

Contratista		**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	4/21/2016	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	4/21/2016
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	4/21/2036	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	4/21/2016
Fecha de terminación del contrato AOM	4/21/2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	4/21/2036
Termino legal para liquidación AOM	4311		

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	0	**Fecha acta energización de usuarios**	4/21/2016

Avance contrato AOM	41%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

Energía

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-307-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	CESAR

Municipio	Bosconia	**Contratista**	AFINIA S.A.S. E.S.P.	**Número de proyectos**	3

Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7417

CONTRATO DE AOM

Contratista	AFINIA S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	01-10-2020	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	01-10-2020
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	01-10-2020
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	01-10-2020
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	GGC-311-14	**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-311-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION ANTICIPADA	**Departamento**	BOYACÁ

Municipio	Chiquinquira	**Contratista**	EBSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	4

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-49206

CONTRATO DE AOM

Contratista	EBSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	08-12-2016	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	08-12-2016		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	8/12/2036	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	08-12-2016		
Fecha de terminación del contrato AOM	08-12-2036	**Fecha para liquidación contrato AOM**	08-12-2036	**Termino legal para liquidación AOM**	4424
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	967	**Fecha acta energización de usuarios**	08-12-2016

Avance contrato AOM	39%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-350-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	CAQUETÁ

Municipio	El Paujil	**Contratista**	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor		**Fiducia**	Fiduagraria	**Encargo Fiduciario**	358621

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	20-03-2019	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	20-03-2019

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	20/03/2039	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	20-03-2019

Fecha de terminación del contrato AOM	20-03-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	20-03-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	5345

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1359	**Fecha acta energización de usuarios**	20-03-2019

Avance contrato AOM	27%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
ya se encuentra con inventario creg 015-18	30/06/2025	NO	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-374-16	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Departamento**	NARIÑO

Municipio	Roberto Payan (San Jose)	**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	4

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Popular	**Encargo Fiduciario**	3167411

CONTRATO DE AOM

Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	26-04-2021	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	26/04/2041	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación del contrato AOM	26-04-2041	**Fecha para liquidación contrato AOM**	26-04-2041	**Termino legal para liquidación AOM**	6113

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2800	**Fecha acta energización de usuarios**	26-04-2021

Avance contrato AOM	16%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-383-16	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	NARIÑO

Municipio	Tumaco	**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Popular	**Encargo Fiduciario**	E.F.CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE2016

CONTRATO DE AOM

Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	06-05-2021	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	6/05/2041	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	06-05-2021

Fecha de terminación del contrato AOM	06-05-2041	**Fecha para liquidación contrato AOM**	06-05-2041	**Termino legal para liquidación AOM**	6123

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	3101	**Fecha acta energización de usuarios**	06-05-2021

Avance contrato AOM	16%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	GGC-384-15	**Etapa Contrato AOM**	SI	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-384-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	SANTANDER

Municipio	Piedecuesta	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor	SEGEN INGENIERIA SAS	**Fiducia**	Fiduciaria Popular	**Encargo Fiduciario**	360497

CONTRATO DE AOM

Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Piedad Maritza Prieto Vargas	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	2/17/2017	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	2/17/2017

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	2/17/2037	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	2/17/2017

Fecha de terminación del contrato AOM	2/17/2037	**Fecha para liquidación contrato AOM**	2/17/2037	**Termino legal para liquidación AOM**	4613

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	2/17/2017

Avance contrato AOM	37%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-426-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	BOLÍVAR

Municipio	San Pablo	**Contratista**	ESSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Davivienda	**Encargo Fiduciario**	3-1-60241

CONTRATO DE AOM

Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Piedad Maritza Prieto Vargas	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**	
Termino legal para liquidación AOM			

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realizó el inventario según el formato Creg-015-2018 para el contrato FAER-GGC-426-15. Asimismo, se radicó para revisión y proceder a enviarlo a la SAF.	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-430-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Departamento**	ANTIOQUIA

Municipio	Ituango	**Contratista**	EPM E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor		**Fiducia**	BBVA Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	31987

CONTRATO DE AOM

Contratista	EPM E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	03-08-2018	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	03-08-2018
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	3/08/2038	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	03-08-2018
Fecha de terminación del contrato AOM	03-08-2038	**Fecha para liquidación contrato AOM**	03-08-2038
Termino legal para liquidación AOM	5116		
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO
Desde			
Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	45	**Fecha acta energización de usuarios**	03-08-2018
Avance contrato AOM	30%	**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realiza informe tecnico de modificación de la Clausula decima primera del contrato en el numeal 3 - GARANTIAS para que el OR pueda suscribir las polizas	30/06/2025	SI	POLIZAS	POLIZAS

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	N/A	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-432-15	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	SUCRE

Municipio	Palmito	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	7

Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	8956

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Ampliar el servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del Sistema

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	0	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GSA-032-05	**Etapa Contrato**		**Departamento**	GUAVIARE

Municipio	Cucutilla	**Contratista**	CENS S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	CENS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Myriam Lorena Perez Segura	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Alcance del Contrato AOM

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**	
Termino legal para liquidación AOM			

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME DE LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en proceso de verificacion de la información , se solicito a CENS informacion de las cantidades de obra para poder adelnatar invenatrios, y se encuentra a la espera de que alleguen dicha informacion de manera completa	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	GSA-026-03	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GSA-026-03	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	AMAZONAS

Municipio	Leticia	**Contratista**	ISAGEN S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	NO se encuentra informacion	**Fiducia**	NO se encuentra informacion	**Encargo Fiduciario**	GSA-026-03

CONTRATO DE AOM

Contratista	ISAGEN S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Yenifer Rocio Ardila Romero	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Es la prestación de asistencia técnica para la administración general del proyecto "Rehabilitación de la Central Térmica de Leticia - Fase 1, Departamento de Amazonas" el cual se ejecutará con recursos asignados por el Comité de Administración del FAZNI a este proyecto, mediante acuerdo 007 CA del 18 de diciembre de 2003, el cual está definido entre las inversiones prioritarias en los planes de desarrollo territorial en el departamento del Amazonas, elaborados conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, en el documento 3108 de 2001.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Convenio, ISAGEN debe contratar la ejecución de los trabajos, la interventoría técnica, y realizar la administración del proyecto de acuerdo con los diseños entregados por el Ministerio de Minas y Energía.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	24-12-2003	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	NO se encuentra informacion
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	00-01-1900	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	00-01-1900
Fecha de terminación del contrato AOM	NO se encuentra informacion	**Fecha para liquidación contrato AOM**	NO se encuentra informacion
Termino legal para liquidación AOM	NO se encuentra informacion		

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	24-12-2004	En este documento quedó establecido que la duración del Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 31 de enero de 2005.
OTRO SI No 2	31-01-2005	En este documento quedó establecido que la duración del Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 28 de febrero de 2005.

Número de usuarios energizados	0	**Fecha acta energización de usuarios**	NO se encuentra informacion
Avance contrato AOM	NO se encuentra informacion	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
El 4 de mayo de 2006, se suscribió el acta de liquidación del Convenio sin embargo no se indica a cargo de quien queda la etapa de Operación y Mantenimiento del Convenio.	La cláusula de garantías debe ser incorporada en el contrato que regule la etapa de AOM del convenio

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
El Convenio no cuenta con etapa AOM.	30/06/2025	SI	Contrato AOM	AOM
La cláusula de garantías debe ser incorporada en el contrato que regule la etapa de AOM del convenio	30/06/2025	SI	Polizas	Polizas

Firma

RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GSA-034-05	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Barranquilla	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	7
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Katherine Alexandra Ronderos Menjuren (Provisional)	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Es la prestación, por parte de GENSA, de asistencia técnica al Ministerio de Minas y Energia, de acuerdo con los proyectos asignados por el Comité de Administración del FAER y el Comité de Apoyo para la Administración del PRONE, indicados en los numerales 1.1 y 1.2 de la Cláusula |- Antecedentes o Considerandos - del presente Convenio.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Convenio, GENSA debe realizar la contratación de ia ejecución de los proyectos. y las interventoria técnica y administrativa de la ejecución de los mismos.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		
Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO
Desde			
Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**		**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-226-12	**Etapa Contrato**	liquidacion	**Departamento**	ATLÁNTICO		
Municipio	Baranoa			**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	38
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	4649		

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosies		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios energizados	8041	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	PRONE-GGC-237-12	**Etapa Contrato AOM**	AOM SIN CONTRATO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-237-12	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	NARIÑO

Municipio	Tumaco	**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3/01/2964

CONTRATO DE AOM

Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	11/24/2015	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	11/24/2015
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	11/24/2035	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	11/24/2035

Fecha de terminación del contrato AOM	11/24/2035	**Fecha para liquidación contrato AOM**	11/24/2035	**Termino legal para liquidación AOM**	4162,00

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM	43%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-295-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	BOLÍVAR

Municipio	Cartagena	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	10

Interventor	VARIOS	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7322

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERARDOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2062	**Fecha acta energización de usuarios**	5/14/2021

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-296-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Malambo,Puerto Colombia,Suan	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	11

Interventor	LANDA INGENIERÍA S.A	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7321

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Legalizar usuarios y adecuar redes electricas en barrios subnormales en municipios del SIN.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	1087	**Fecha acta energización de usuarios**	02-07-2019

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-298-14	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Departamento**	MAGDALENA

Municipio	Sitio Nuevo	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	30

Interventor	VARIOS	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7325

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERARDOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SIN

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	6289	**Fecha acta energización de usuarios**	11-01-2019

Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-431-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Malambo	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	4

Interventor	PROYECTOS DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y SISTEMAS- PROINGES S.A.S	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	8957

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

REALIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SERAN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	5	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	713	**Fecha acta energización de usuarios**	16-05-2019

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	informe final (liquidacion)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
ya cuenta con inventario creg-015-18	30/06/2025	NO	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-437-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	**Departamento**	MAGDALENA

Municipio	Ariguani (El Dificil)	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	9

Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Realizar la ejecución de los proyectos que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE, con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría para la ejecución de dichos recursos.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A

Fecha de terminación del contrato AOM	1/26/2042	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	2060	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	informe final (liquidacion)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-439-15	**Etapa Contrato**	ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Barranquilla	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	14

Interventor	PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SISTEMAS — PROINGES S.A.S	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	8972

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Realizar la ejecución de los proyectos que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE. con el fm de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	4068	**Fecha acta energización de usuarios**	16-05-2019

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	informe final (liquidacion)

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GSA-106-11	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Sabanalarga	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	27

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-60833

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Katherine Alexandra Ronderos Menjuren (Provisional)	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificacion de la informacion para legalizar inventarios	30/06/2025	SI	UUCC	UUCC

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	N/A	**Etapa Contrato AOM**	NO	**Fecha Informe**	30-06-2025	**Periodo Informe**	jun-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GSA-157-12	**Etapa Contrato**	LIQUIDACION	**Departamento**	ATLÁNTICO

Municipio	Barranquilla	**Contratista**	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	134

Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	4440

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	RONALDO SAAVEDRA	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	N/A
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N/A
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A
Termino legal para liquidación AOM	N/A		

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	INFORME FINAL LIQUIDACION

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
se han entregado los inventarios de dicho contrato bajo el formato CREG-015-18.a la fecha se tienen entregados 124 invetarios	30/06/2025	SI	CREG 015	INVENTARIOS

Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS