ELÉCTRICOS
Y CONSTRUCCIONES EPG

23 de Julio de 2025

Señores
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024.
La ciudad

CERTIFICACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

Me permito comunicarles que actualmente no se cuenta con el material eléctrico y conectores solicitados, correspondiente al cableado para acometida eléctrica, debido a retrasos logísticos ajenos y fuera de mi alcance y manejo, situación que obedece a dificultades de embarcación desde puerto, las cuales han generado retrasos en el pedido programado y como consecuencia, el material requerido no ha podido ser entregado en las fechas inicialmente previstas.

No obstante, y teniendo en cuenta el compromiso de la compañía transportadora, se informa que el contenedor con el material solicitado deberá estar arribando el **5 de agosto de 2025**. A partir de esa fecha, se dará inicio inmediato a las labores de instalación, de las acometidas correspondientes a la conexión de la UPS ubicada en el piso 4 con el piso 8 del edificio, cumpliendo con los requerimientos técnicos y de seguridad establecidos en el contrato.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los plazos, tan pronto como se cuente con el material en sitio.

Cordialmente,

ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EPG SAS
Eduardo Prieto , Representante Legal

ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EPG SAS
NIT. 900.649.722-0
Eduardo Prieto Gonzalez

Firma

CALLE 62 B SUR No. 87 H 35 TELEFONO: 4932581 CELULAR: 3112203496
E-mail: electricosepg@hotmail.com
Bogotá Colombia