INFORME MENSUAL: No. 07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. 1638 – 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

CONTRATO DE OBRA: No. 1620 – 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES



OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- LOTE 3.

PERIODO: Del 1 al 30 de noviembre de 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1620-2022 **Contratista:** CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

Contrato de Interventoría No. 1638-2022 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

Objeto
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 al 30 de noviembre de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCION**		7
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Items no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	54
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	63
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	65
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	67
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	69
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	71
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	73
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	89
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		41
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-2-FR-1	101
		MEPI-MN1-IN-2-FR-2	103
	• Seguimiento Programa de Obra		41
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	96
		MEPI-MN1-IN-6-FR-2	98
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN1-IN-14-FR-1	101
	• Actas de Reunión	MEPI-MN1-IN-14-FR-2	-
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		42
5.1	Información general del contrato		43
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		43
5.3	Informes especialistas y profesionales		44
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		44
5.5	Informe matriz de riesgos.		44
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		44
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		44
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	108
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	110
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	112
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	114
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	128
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-3-FR-1	131
		MEPI-MN1-IN-3-FR-2	133
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN1-IN-9-FR-2	135
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN1-IN-9-FR-3	-
7	**Conclusiones y recomendaciones**		51
8	**Anexos**		52
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		137
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		139
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		-
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		141

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Nombre: Jose Ricardo Burbano
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. ___5048____ de fecha ___22 DE DICIEMBRE DE 2022_____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** 1 al 30 de noviembre de 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 1620 DE 2022

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

PLAZO INICIAL:	0,03
NUEVO PLAZO:	6,00 MESES
FECHA DE INICIO:	30/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	7/06/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	26/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	6,03

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 401.523.850,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 401.523.850,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 168.707.500,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 22.340.190,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1638 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	-	-
	Mejoramiento	-	-
	Rehabilitación	-	-
Estructuras	Túneles	-	-
	Puentes	-	-
	Pontones	-	-
Mantenimiento		-	-
Otros (Especificar cuales)	1	-	-

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD		
Pavimentación	Construcción		-	-	-	-
	Mejoramiento	-	-	-	-	-
	Rehabilitación	-	-	-	-	-
Estructuras	Túneles	-	-	-	-	-
	Puentes	-	-	-	-	-
	Pontones	-	-	-	-	-
Mantenimiento		-	-	-	-	-
Otros (Especificar cuales)		-	-	-	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.550.797.279	18.640.442	$ 2.569.437.721
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 210.562.798	1.538.728	$ 212.101.526
JORNADAS DE TRABAJO 8 HORAS DIARIAS 6 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 100.000.000	19.000.000	$ 119.000.000
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 180.000.000		$ 180.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.041.360.077	$ 39.179.170	$ 3.080.539.247

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	12.422.158	2.360.210	14.782.368	14.782.368
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.000.000	19000000	100.000.000	119.000.000
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	112.422.158	21.360.210	114.782.368	133.782.368

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 919.324.096,37
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 133.782.368,02
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	14,55%


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**7**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico del área de intervención.



Ingreso de material, instalación de bolsacreto para la conformación del talud.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El contratista realizó la actividad de localización y replanteo topográfico y transporte de material para la ejecución de las actividades.

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCIA LUNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202230026 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Las copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA	1 (original)
Copia No. 2	Dirección territorial Putumayo	1
Copia No. 3	Folder del Proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7**		
PERIODO:	*1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.*		
NÚMERO DE REVISIÓN		*0*	*1*
RESPONSABLE ELABORACIÓN *Residente de Interventoría*	*Nombre:*		
	Firma:		
	Fecha:	*5/12/2024*	
Vo. Bo. *Director de Interventoría*	*Nombre*	*Juan Pablo García Luna*	
	Firma:		
	Fecha:	*5/12/2024*	
RESPONSABLE APROBACIÓN INVIAS *Supervisor Cto. Interventoría*	*Nombre:*	*José Ricardo Burbano Barcenas*	
	Firma:	 Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO	
	Fecha:		

1. INTRODUCCIÓN.

Gran parte de la población colombiana habita en regiones apartadas del país conocidas como la Colombia Profunda, en donde el río es el único medio de transporte utilizado para movilizarse y acceder a los beneficios económicos y sociales que goza el resto del país. En estas regiones, se presenta un déficit de infraestructura portuaria, como muelles y embarcaderos, dificultando las actividades de embarque y desembarque de carga y pasajeros.

Con el fin de cambiar esta situación, el INVIAS ha estructurado el Programa Colombia Fluvial con el fin de realizar la ejecución de infraestructura fluvial, que se ha identificado con base en las solicitudes de las entidades territoriales y la información identificada en los programas articulados con las diferentes entidades del gobierno nacional, el cual tiene como objetivo principal, generar un transporte fluvial equitativo, competitivo, sostenible y seguro. Uno de los componentes principales del programa es la construcción de muelles, embarcaderos, plataformas y escalinatas, localizadas en aquellas regiones que cuentan con el río como único medio de transporte y punto de desarrollo. En desarrollo de este programa, se ha venido trabajando en la identificación de las necesidades de muelles a lo largo de la red fluvial Nacional.

En consecuencia, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, mediante la apertura de la Licitación Pública LP-DEO-SMFF-010-2022 y una vez surtidos todos los actos del proceso licitatorio se adjudicó, por medio de la Resolución No. 4369 del 21 de noviembre del 2022, el contrato de obra No 1620 de 2022 al Consorcio Muelles Fluviales, Integrado por LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS con C.C. 9.523.864 con un porcentaje de participación del 50% y DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA C.C. 80.097.067 con un porcentaje de participación del 40% con Cc y ORGANIZACIÓN P&M SAS con Nit 901.161.675-1 con un porcentaje de participación del 10% al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4.

En concordancia y a fin de contar con la adecuada supervisión para el desarrollo de las actividades, el INVÍAS ordenó la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SMFF-31-2022. Una vez surtidos todos los actos del proceso se adjudicó, por medio de la Resolución 4504 del 30 de diciembre de 2021, el Contrato de Interventoría No 1638 de 2022 al CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO 2021, integrado por GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CON NIT 900.916.608-4, CON PARTICIPACIÓN DEL 50% PROES INGENIERÍA S.A.S. CON NIT 901.286.572-7 CON PARTICIPACIÓN DEL 50% con objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta lo anterior se emitió orden de inicio al contrato de obra e interventoría el 30 de diciembre de 2022.

El proyecto ha tenido las siguientes novedades contractuales durante la ejecución del proyecto.

- **Suspensión No. 1:** Se efectuó el 30 de diciembre de 2022.
- **Reinicio No. 1:** Se firmó el 31 de enero de 2023.
- **Prórroga No. 1:** Se formalizó el 1 de febrero de 2023, por un plazo de 6 meses.
- **Suspensión No. 2:** Se suscribió el 2 de mayo de 2023.
- **Ampliación 1 de la Suspensión No. 2:** Se registró el 2 de junio de 2023.
- **Ampliación 2 de la Suspensión No. 2:** fechada el 3 de julio de 2023.
- **Ampliación 3 de la Suspensión No. 2:** suscrita el 4 de agosto de 2023.
- **Ampliación 4 de la Suspensión No. 2:** Se aprobó el 4 de septiembre de 2023.
- **Ampliación 5 de la Suspensión No. 2:** Se inscribió el 26 de septiembre de 2023.
- **Ampliación 6 de la Suspensión No. 2:** Se firmó el 26 de octubre de 2023.
- **Ampliación 7 de la Suspensión No. 2:** Se legalizó el 16 de noviembre de 2023.
- **Ampliación 8 de la Suspensión No. 2:** Se oficializó el 1 de diciembre de 2023.
- **Ampliación 9 de la Suspensión No. 2:** Se inscribió el 16 de febrero de 2024.
- **Ampliación 10 de la Suspensión No. 2:** Se firmó el 2 de abril de 2024.
- **Reinicio No. 2:** Se formalizó el 26 de abril de 2024.
- **Suspensión No. 3:** Se concretó el 2 de mayo de 2024.
- **Reinicio No. 3:** Se aprobó el 29 de mayo de 2024.
- **Suspensión No. 4:** Se firmó el 7 de junio de 2024.
- **Ampliación 1 de la Suspensión No. 4:** Se aprobó el 24 de julio de 2024.
- **Ampliación 2 de la Suspensión No. 4:** Se firmó el 27 de agosto de 2024.

Los contratos se **reiniciaron (4)** el 26 de septiembre de 2024, en virtud de la autorización de Ocupación de Cauce otorgada por la Corporación CORPOAMAZONIA, mediante la Resolución No. 1239 del 17 de septiembre de 2024, dando inicio a la etapa de ejecución de obra y estableciendo fecha de finalización del 11 de diciembre de 2024.

De acuerdo a lo anterior, a lo largo de este documento, se desarrolla la evaluación y descripción de los trabajos y actividades realizadas bajo los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y de control presupuestal de los contratos de obra e interventoría, conforme a los requerimientos establecidos contractualmente, correspondientes al informe mensual 7 del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto que tiene por objeto: **"CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4."**, Puerto Silencio se encuentra ubicado el departamento del Putumayo en el sur de Colombia a las riberas del río Juanambú el cual es perteneciente al municipio de Puerto Asís del departamento del Putumayo cerca de la frontera de Colombia con Ecuador.




Imagen 1. Localización del proyecto
Fuente: Orden de Servicio MF-14

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto se encuentra dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo.

La zona donde la Consultoría plantea la construcción del muelle de pasajeros que se adapte a las necesidades de la comunidad y que seguramente ayudará a fomentar un gran desarrollo para la comunidad, está sobre la margen izquierda del río Juanambú del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, en el sector aledaño a la comunidad El Silencio cerca de la frontera de Colombia con Ecuador., teniendo como referencia las coordenadas geográficas (0°28'217" N – 76°12'53" W).

La Consultoría expresó que actualmente, la comunidad de Puerto Silencio no cuenta con ningún muelle, por lo que se tienen grandes expectativas en la comunidad en razón a que tendrán una solución a la movilidad puesto que es el único medio de transporte que facilita el transporte de insumos a sus viviendas

2.3. Inventario y estado inicial del sector a intervenir.



Imagen 2. Estado actual de la zona de implantación
Fuente: Orden de Servicio MF-14



Imagen 3. Estado actual zona a intervenir
Fuente: Propia



Imagen 4. Estado actual zona a intervenir
Fuente: Propia

2.4. Características técnicas del proyecto.

Las principales actividades para desarrollar por parte del contratista dentro del proyecto, con la vigilancia y control de la Interventoría, son las siguientes

ACTIVIDADES PRELIMINARES.
1.1 Localización, Replanteo, Control Topográfico, Topo-Batimetriagráfia, Batimetría.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MÓDULOS TIPO.
2.1 CIMENTACIÓN MÓDULO SENCILLO.
2.1.1 Vigas de cimentación (incluye acero de refuerzo).
2.1.2 Placa de contrapiso e = 0.15 m (incluye acero de refuerzo).
2.1.3 Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12" Sch XS e= 6,35 mm.
2.1.4 Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa.

3. ESTRUCTURA DE APOYO PASARELA.
3.1 ESTRUCTURA DE APOYO PASARELA EN TIERRA LONGITUD.
3.1.1 Sistema de articulación en acero.
3.1.2 Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12" Sch XS e= 6,35 mm.
3.1.3 Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa.
3.1.4 Vigas de cimentación (incluye acero de refuerzo).
3.1.5 Placa de contrapiso e = 0.15 m (incluye acero de refuerzo).

4. PASARELAS DE EMBARQUE.
4.1 PASARELA ANCHO 1,0 M LONGITUD 17 M.
4.1.1 Suministro, fabricación e instalación de acero estructural (Perfiles angulares).
4.1.2 Suministro, fabricación e instalación de lámina alfajor 3/16" en acero estructural.
4.1.3 Suministro, fabricación e instalación de acero estructural barandas.
4.1.4 Suministro, fabricación e instalación de patines de deslizamiento.

5. PLATAFORMAS FLOTANTES
5.1 PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE DUAL (5 pontones 6.00x3.60x1.00mts.
5.1.1 Suministro, fabricación e instalación de lámina de acero ASTM A-36 tipo alfajor 1/4" para cubierta.
5.1.2. Suministro, fabricación e instalación de lámina de acero ASTM A-36 de 1/4" para casco (fondo, costados, proa, popa).
5.1.3 Suministro, fabricación e instalación de lámina de acero ASTMA-36de3/16"(mamparos longitud finales y transversales, planchuelas y cartelas).
5.1.4 Suministro, fabricación e instalación de acero estructural 1/4" (cuadernas, accesorios y conexiones varias).
5.1.5 Suministro, fabricación e instalación de tubería de acero para barandas y bitas.
5.1.6 Defensas.
5.1.7 Luminária LED autónoma fotovoltaica.

5.2 MÓDULO ADICIONAL DE PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE PASAJEROS Y DUAL.
5.2.1 MÓDULO DE PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE DUAL (6.00x3.60x1.00m) máximo 2 pontones.
5.2.1.1 Suministro e instalación de acero estructural.
5.2.1.2 Suministro e instalación cubierta en teja tipo sándwich acero con alma poliuretano color gris claro.
5.2.1.3 Suministro e instalación perfil de cumbrera (caballete).

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General Del Contrato De Obra.

En la siguiente tabla se relacionan los principales aspectos contractuales del contrato de obra.

Tabla 1. Información general del contrato de obra.

Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
Contrato de obra	1620 de 2022
Contratista	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES
NIT	901.658.045-4
CONSORCIADOS	-LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS con C.C 9.523.864 con un porcentaje de participación del 50% - DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA con C.C 80.097.067 con un porcentaje de participación del 40% - ORGANIZACIÓN P&M S.A.S con NIT. 901.161.675-1 con un porcentaje de participación del 10%
Representante Legal	Diego Fernando Mesa Salamanca
Objeto	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.
Valor total del contrato de obra	$3.080.539.247
Anticipo	$ 1.520.680.038,00
Fecha suscripción contrato	12 de diciembre de 2022
Fecha inicial	30 de diciembre de 2022
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2022
Suspensión No. 1	30 de diciembre de 2022
Reinicio No. 1	31 de enero de 2023
Prórroga No. 1	6,03 meses
Nueva fecha	1 de febrero de 2023
Fecha de terminación de acuerdo a prórroga 1	1 de agosto de 2023
Suspensión No. 2	2 de mayo de 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 1 de la Suspensión No. 2	2 de junio 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 2 de la Suspensión No. 2.	3 de julio 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 3 de la Suspensión No. 2.	4 de agosto de 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 4 de la Suspensión No. 2.	4 de septiembre de 2023
Plazo	25 días
Ampliación 5 de la Suspensión No. 2.	26 de septiembre 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 6 de la Suspensión No. 2.	26 de octubre de 2023
Plazo	21 día
Ampliación 7 de la Suspensión No. 2.	16 de noviembre de 2023
Plazo	15 días
Ampliación 8 de la Suspensión No. 2.	1 de diciembre de 2023
Plazo	2.6 meses
Ampliación 9 de la Suspensión No. 2.	16 de febrero de 2024

Ampliación 10 de la Suspensión No. 2.	2 de abril de 2024
Plazo	1 mes
Reinicio No. 2.	26 de abril de 2024
Suspensión No. 3.	2 de mayo de 2024
Plazo	1 mes
Reinicio No. 3.	29 de mayo de 2024
Suspensión No. 4.	7 de junio de 2024
Plazo	47 días
Ampliación 1 de la suspensión No. 4.	24 de julio de 2024
Plazo	34 días
Ampliación 2 de la suspensión No. 4.	27 de agosto de 2024
Plazo	30 días
Reinicio No. 4.	26 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	11 de diciembre de 2024

La entidad contratante, INVIAS, emitió un oficio el 30 de diciembre de 2022, ordenando el inicio del Contrato de Interventoría No. 1628 de 2022, con una fecha de terminación inicial establecida para el 31 de diciembre de 2022, no obstante, en esa misma fecha se suscribió la suspensión N°1 por un plazo de 1 mes.

El contratista solicitó la suspensión del contrato por lo siguiente;

"(…)

El sitio donde se proyecta realizar la construcción del muelle, objeto de este contrato actualmente no cuenta con ningún muelle y se requiere la implantación de una construcción nueva, dentro del anexo técnico del contrato se establece una primera etapa para ejecutar la Revisión a los Estudios y Diseños, para esta etapa es necesario desarrollar labores que involucran socialización del proyecto, recopilación y análisis de información de la zona de ejecución para lo cual se requiriere que nuestro equipo de profesionales se desplace a la zona, pero teniendo en cuenta la temporada de fin de año, los desplazamientos se dificultan respecto a la accesibilidad así como el contar con la disponibilidad de los habitantes para realizar los trabajos de campo y actividades que se requieren para esta fase.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos la suspensión del contrato a partir de la fecha, por un plazo de un mes, tiempo que consideramos adecuado para solventar las dificultades logísticas con las comunidades que presenta la temporada de fin de año y para que se puedan analizar entre entidad contratante, interventoría y contratista, las condiciones propias de proyecto a ejecutar con el fin de fijar el plazo contractual adecuado para la ejecución de las obras.

(…) "

En virtud de lo expuesto, se procedió a la suscripción No.1 a partir del 30 de diciembre de 2022.

El 31 de enero de 2023 se **reiniciaron** los contratos, y el 1 de febrero de 2023 se realizó la **modificación No. 1** al contrato de obra, a raíz de la solicitud del contratista, quien informó que los plazos inicialmente establecidos resultaban insuficientes para cumplir con el alcance y los objetivos del contrato. Como resultado, el contratista solicitó una prórroga de 6 meses,

la cual fue aprobada por la interventoría, fijándose como nueva fecha de terminación el 1 de agosto de 2023. Además, se estableció un plazo de 3 meses para la etapa de estudios y diseños, que concluirá el 30 de abril de 2024, dado que el anexo técnico original contemplaba un plazo de solo un mes.

Asimismo, la interventoría solicitó un plazo adicional de 6 meses para asegurar un adecuado seguimiento, vigilancia, ejecución y control del contrato ante la entidad contratante, INVIAS, lo cual fue aprobado por la entidad.

Los contratos fueron **suspendidos desde el 2 de mayo de 2023 hasta el 25 de abril de 2024**, debido a que el contratista no contaba con el aval de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para realizar la consulta previa. A continuación, se detalla la trazabilidad de este período de suspensión:

1. **Suspensión No. 2** de los contratos de obra e interventoría, suscrita el 2 de mayo de 2023, debido a que el contratista informó que no pudo realizar la consulta previa por la falta de respuesta de la Dirección Nacional de Consulta Previa.

    1.1. **Ampliación No. 1**: El 2 de junio de 2023 se suscribió el acta de ampliación, en respuesta a la solicitud del contratista, quien informó haber recibido un comunicado de la Subdirección Técnica de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, mediante la Resolución No. ST-0712, sobre la procedencia y oportunidad de la consulta previa.

    1.2. **Ampliación No. 2**: El contratista solicitó una nueva ampliación, informando que no ha recibido respuesta al recurso de reposición presentado el 25 de mayo de 2023, respecto a la Resolución ST-0712, por parte de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y el Ministerio del Interior.

    1.3. **Ampliación No. 3**: Se generó una nueva ampliación a la suspensión No. 2, a partir del 4 de agosto de 2023, toda vez que el contratista manifestó que la respuesta al recurso de reposición fue negativa y que, en consecuencia, procederá a interponer el recurso de apelación.

    1.4. **Ampliación No. 4**: El 4 de septiembre de 2023, se amplió nuevamente la suspensión, dado que el contratista informó que no ha recibido respuesta al recurso de apelación presentado el 26 de julio de 2023 ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

    1.5. **Ampliación No. 5**: Suscrita el 25 de septiembre de 2023, por los motivos expuesto por el contratista donde informó que continúa a la espera de la respuesta al recurso de apelación de la Resolución ST-1036, presentado el 26 de julio de 2023.

    1.6. **Ampliación No. 6**: El 26 de octubre de 2023, se formalizó la ampliación, en respuesta a la solicitud del contratista, quien informó que aún esperaba la asignación de un profesional por parte de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para iniciar el proceso de consulta previa.

    1.7. **Ampliaciones No. 7**. Se suscribió una nueva ampliación el 16 de noviembre de 2023, toda vez que, el contratista informó la recepción del comunicado para

realizar la consulta previa el 2 y 3 de diciembre 2023, en la sede en la sede de la Parcialidad Indígena de Puerto Silencio del Municipio de Puerto Asís – Putumayo.

1.8. **Ampliación No. 8:** El 1 de diciembre de 2023 se suscribió una nueva ampliación, motivado en informado por el Contratista de Obra, referente a que la comunidad indígena tenía otras actividades programadas para la fecha prevista para la consulta previa, por lo que se propuso reprogramar el proceso para los días 22 y 23 de enero de 2024.

1.9. **Ampliación No. 9:** El 16 de febrero de 2024 se suscribió una nueva ampliación, de acuerdo a lo informado por el contratista, correspondiente a la recepción de un correo electrónico emitido por el Gobernador Indígena del pueblo Siona de Puerto Silencio, Sr. Mario Alberto Erazo, en el cual propuso una reunión de acercamiento para el proceso de la consulta previa en territorio para el día 19 de febrero de 2024.

1.10. **Ampliación No. 10:** El 2 de abril de 2024 se suscribió una nueva ampliación, en la que el contratista informó que, mediante un correo electrónico del Resguardo Siona Buenavista, se notificó que no se podrían realizar las etapas de Preconsulta y Consulta los días 7 y 8 de marzo de 2024, como estaba previsto. En el mismo comunicado, el Resguardo Siona Buenavista propuso las nuevas fechas para la realización de estas etapas: 26 y 27 de abril de 2024.

2. **Reinicio No. 2:** se generó el 26 de abril de 2024, con el propósito de llevar a cabo la consulta previa.

3. **Suspensión 3:** suscrita el 2 de mayo de 2024, debido a la falta del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado por CORPOAMAZONIA. Además, no se cuenta con un tiempo estimado para la tramitación ni con un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad ambiental.

4. **Reinicio No. 3:** El 29 de mayo de 2024, el contratista solicitó el reinicio con el fin de formalizar los trámites administrativos necesarios para garantizar la ejecución de las actividades pendientes.

5. **Suspensión No. 4:** El contratista solicitó una nueva suspensión debido a que continúa pendiente el Permiso de Ocupación de Cauce otorgado por CORPOAMAZONIA. En respuesta a esta solicitud, se suscribió la suspensión el 2 de mayo de 2024.

5.1. **Ampliación No. 1:** El contratista solicitó una nueva suspensión debido a que continúa pendiente el Permiso de Ocupación de Cauce otorgado por CORPOAMAZONIA. En respuesta a esta solicitud, se suscribió la ampliación a la suspensión el 24 de julio de 2024.

5.2. **Ampliación No. 2:** El contratista solicitó una nueva suspensión debido a que continúa pendiente el Permiso de Ocupación de Cauce otorgado por CORPOAMAZONIA. En respuesta a esta solicitud, se suscribió la ampliación a la suspensión el 27 de agosto de 2024.

El 26 de septiembre de 2024 se generó el **reinició No.4**, en virtud de la autorización de Ocupación de Cauce otorgada por la Corporación CORPOAMAZONIA, mediante la

Resolución No. 1239 del 17 de septiembre de 2024, dando inicio a la etapa de ejecución de obra, estableciendo como fecha de finalización del 11 de diciembre de 2024.

De acuerdo a lo anterior, a lo largo de este documento, se desarrolla la evaluación y descripción de los trabajos y actividades realizadas bajo los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y de control presupuestal de los contratos de obra e interventoría, conforme a los requerimientos establecidos contractualmente, correspondientes al informe mensual 7 del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Durante el periodo re portado el contratista realizó las siguientes actividades;

Semana del 1 al 7 de noviembre de 2024.

1. El contratista inicio con la actividad de levantamiento topográfico y selección de punto de acopio de material en Puerto Asís.
2. El contratista continúa con la fabricación de la estructura metálica en el taller de Fontibón para la estructura.
3. El contratista realizó la entrega del PAGA, donde se hicieron observaciones del componente Social.
4. El contratista hizo solicitudes de los anticipos 5 y 6, donde se revisaron por parte de la interventoría y se aprobaron.
5. Se realizó comité de seguimiento de obra el 7 de noviembre de 2024.

Semana del 8 al 14 de noviembre de 2024.

1. El contratista inició con la actividad de localización y replanteo.
2. El contratista adquirió embarcación para el transporte de material.
3. El contratista terminó con la fabricación de la estructura metálica.
4. Se envió a la Entidad comunicado informando que persisten las fallas en el aplicativo CIFRA para el cargue de los informes.
5. Se realizó comité de seguimiento de obra el 14 de noviembre de 2024.

Semana del 15 al 21 de noviembre de 2024.

1. Se realizó comité de seguimiento de obra el 21 noviembre de 2024.
2. El contratista continúa con el levantamiento topográfico y el replanteo.
3. El contratista cuenta con ya con material en obra para iniciar con las actividades de construcción en el sitio.
4. El contratista realizó reunión con la comunidad para la divulgación que se requiere mano de obra no calificada.
5. El contratista realiza una nueva entrega del PAGA, el cual fue revisado por la interventoría, evidenciando que continúa pendiente subsanar las observaciones realizadas al componente social.

Semana del 22 al 28 de noviembre de 2024.

1. El contratista realizó la localización de los puntos y los ejes para la estructura metálica del muelle.
2. El contratista realiza la adecuación de la zona donde se va a construir el muelle.
3. El contratista cuenta con material y equipos en sitio.

Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2024.

1. El contratista continúa con el acopio de material y transporte al lugar de ejecución del proyecto.
2. El contratista realizó el perfilamiento e inició la conformación del talud.
3. Hizo el retiro de material sobrante derivado de la adecuación del terreno.
4. Hicieron el traslado de la estructura metálica

3.3. Ítems no previstos.

En la etapa de estudios y diseños, se informó a la entidad de **INVIAS** mediante el comunicado **CPG-INV-MPA-111-23,** sobre las consideraciones de incluir Ítems No Previstos al contrato, con el fin de garantizar una correcta ejecución de las obras objeto del contrato de obra y asegurar un funcionamiento eficiente del proyecto.

De acuerdo con lo expuesto, se ha solicitado al contratista efectuar los trámites de formalización de los ítems no previstos, con el objetivo de garantizar su aprobación y posterior ejecución en el marco del contrato de obra.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Estado de avance:


1. Se iniciaron las actividades de obra en campo.
2. Seguimiento a la compra y suministro de materiales para las actividades de obra.
3. Se resalta que el porcentaje programado se encuentra basado en el programa de inversiones entregado por el Contratista de obra, el cual tiene la siguiente evaluación.
4. El avance físico programado del contrato es del 29,44%. Sin embargo, el avance físico ejecutado alcanza solo el 0,40%, correspondiente a la fabricación y transformación del acero estructural y actividades preliminares. El contratista está presentando un significativo atraso del 25,58%.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023 - ABRIL 2024	MAYO 2024	NO 2024 - SEPTIEMBRE 2	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024
Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriagrafia, batimetria	$12.422.158	0,47%		% P										0,23%	0,25%
	$12.422.158	0,47%		$ P										$ 5.952.284,04	$ 6.469.873,96
				$ E										0,24%	
				% E										$ 6.211.079,00	
Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12 pul Sch XS e= 6,35 mm	$746.899.560	28,54%		% P										4,28%	24,26%
	$746.899.560	28,54%		$ P										$ 112.034.934,00	$ 634.864.626,00
				$ E											
				% E											
Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa	$110.340.728	4,22%		% P											4,22%
	$110.340.728	4,22%		$ P											$ 110.340.728,00
				$ E											
				% E											
Placa de contrapiso e = 0.15 m	$68.007.959	2,60%		% P										0,19%	2,41%
	$68.007.959	2,60%		$ P										$ 4.857.711,36	$ 63.150.247,64
				$ E											
				% E											
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	$73.231.096	2,80%		% P											2,80%
	$73.231.096	2,80%		$ P											$ 73.231.096,00
				$ E											
				% E											
Suministro, fabricación e instalación de acero estructural (Perfiles angulares)	$644.824.759	24,64%		% P									1,79%	11,65%	11,20%
	$644.824.759	24,64%		$ P									$ 46.896.346,11	$ 304.826.249,71	$ 293.102.163,18
				$ E											
				% E											
Luminaria LED autónoma fotovoltaica	$6.918.020	0,26%		% P											0,26%
	$6.918.020	0,26%		$ P											$ 6.918.020,00
				$ E											
				% E											
Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	$29.205.325	1,12%		% P											1,12%
	$29.205.325	1,12%		$ P											$ 29.205.325,00
				$ E											
				% E											
Suministro e instalación perfil de cumbrera (caballete) para cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	$3.047.283	0,12%		% P											0,12%
	$3.047.283	0,12%		$ P											$ 3.047.283,00
				$ E											
				% E											
Suministro e instalación de GEOESTERA 50, incluye, lleno en bolsa trinchera con mortero 2000 psi	$576.906.000	22,04%		% P										2,36%	19,68%
	$576.906.000	22,04%		$ P										$ 61.811.357,14	$ 515.094.642,86
				$ E											
				% E											
Limpieza remocion de material y adecuacion de talud para instalacion de geoestera	$9.399.000	0,36%		% P										0,36%	
	$9.399.000	0,36%		$ P										$ 9.399.000,00	
				$ E											
				% E											
Suminisitro e instalacion de Metaldeck calibre 22	$42.346.164	1,62%		% P										0,18%	1,44%
	$42.346.164	1,62%		$ P										$ 4.705.462,67	$ 37.640.701,33
				$ E											
				% E											
Geotextil NT 4000 O SIMILAR	$29.640.000	1,13%		% P										0,12%	1,01%
	$29.640.000	1,13%		$ P										$ 3.175.714,29	$ 26.464.285,71
				$ E											
				% E											
SISTEMA SUBE ESCALERAS TIPO ORUGA	$41.600.000	1,59%		% P											1,59%
	$41.600.000	1,59%		$ P											$ 41.600.000,00
				$ E											
				% E											
Winche de apoyo	$33.145.470	1,27%		% P											1,27%
	$33.145.470	1,27%		$ P											$ 33.145.470,00
				$ E											
				% E											
Sistema Wetblasting para limieza y aplicación de pintura en estructura metalica	$189.474.048	7,24%		% P										4,83%	2,41%
	$189.474.048	7,24%		$ P										$ 126.316.032,00	$ 63.158.016,00
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											



Acciones a seguir:

1. Supervisar las actividades ejecutadas por el contratista.
2. Monitorear el avance y cumplimiento de las actividades.
3. Realizar el seguimiento al cronograma de obra aprobado.
4. Verificar los certificados de calidad de los materiales.
5. Verificar la gestión de permisos y autorizaciones necesarias.
6. Elaborar y presentar informes de avance a INVIAS.
7. Validar la formalización de los Ítems No Previstos por parte del contratista.
8. Programar reuniones de seguimiento con el contratista y la entidad contratante.
9. Realizar evaluaciones periódicas técnicas y financieras.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1. Informe Semanal.

A continuación, se relacionan los informes semanales presentados por parte del Consorcio Interventores Proes-Gavinco.

Tabla 2. Informes semanales.

Informe semanal	Periodo
Informe Semanal 22	1 de noviembre al 7 de noviembre de 2024.
Informe Semanal 23	8 de noviembre al 14 de noviembre de 2024.
Informe Semanal 24	15 de noviembre al 21 de noviembre de 2024.
Informe Semanal 25	22 de noviembre al 28 de noviembre de 2024.

Nota: en los Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3 se relacionan el informe semanal relacionados.

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024, el contratista ha utilizado equipos de topografía, el cual se ha solicitado la entrega del certificado de calibración, pero a la fecha no ha realizado la entrega.

Nota: se remite Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y equipo Contrato de Obra.

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

A la fecha del presente informe el contratista no remite planillas de seguridad social del personal profesional.

Tabla 3. Personal administrativo aprobado del Contrato de Obra.

Nombre	Cargo
Luis Fernando Mesa Ballesteros	Director De Obra
Ervin Alexis Moreno Urbina	Residente De Obra 1
María Cristina Rivera Cruz	Ingeniera Ambiental
Javier Orlando Leal Pardo	Ingeniera Catastral
German Bulla Baquero	Especialista En Estructuras
José Armando Ruiz Angarita	Especialista En Geotecnia
Juan Andrés Galarza Guzmán	Especialista Hidráulico

A la fecha del presente informe el contratista no ha remitido la totalidad de planillas de seguridad social del personal profesional y operativo.

Nota: se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 control de personal del Contrato de Obra.

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.4.1. Aspectos financieros del contrato de obra.

El contrato de obra tiene un valor contractual de $3.080.539.247.

4.4.2. Facturación del contrato de obra.

Durante este periodo el contratista ha presentado las siguientes actas de cobro por las actividades llevadas a cabo en cuento a la etapa de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños. En la siguiente tabla se ilustra los valores facturados a corte de **30 de noviembre de 2024.**

Tabla 4. Valores de facturación del contrato de obra.

ACTA	PERIODO	VALOR FACTURADO/ A FACTURAR	VALORES ACUMULADO	SALDO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
1	ENERO DE 2023	$ 0	$ 0	$ 3.080.539.297	$ 0
2	FEBRERO DE 2023	$ 0	$ 0	$ 3.080.539.297	$ 0
3	MARZO DE 2023	$ 0	$ 0	$ 3.080.539.297	$ 0
4	ABRIL DE 2023	$ 0	$ 0	$ 3.080.539.297	$ 0
5	MAYO DE 2023	$ 0	$ 0	$ 3.080.539.297	$ 0
6	ABRIL DE 2024	$ 0	$ 0	$ 3.080.539.297	$ 0
7	MAYO DE 2024	$ 119.000.000	$119.000.000	$2.961.539.247	$ 59.500.00
8	JUNIO DE 2024	$ 0	$ 0	$2.961.539.247	$ 0
9	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 0	$ 0	$2.961.539.247	$ 0
10	OCTUBRE 2024	$ 0	$ 0	$2.961.539.247	$ 0
11	NOVIEMBRE 2024	$ 0	$ 0	$2.961.539.247	$ 0
TOTAL		**$ 119.000.000**	**$119.000.000**	**$2.961.539.247**	**$ 59.500.00**

Nota: Se remite formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra.

El contrato de obra tiene los siguientes indicadores de avance:

Tabla 5. Indicadores de Avance del Contrato de Obra.

INDICADOR	%PERIODO	%ACUMULADO
FINANCIERO PROGRAMADO	**24,19%**	**25,98%**
FINANCIERO EJECUTADO	**0,41%**	**4,27%**
FÍSICO PROGRAMADO	**23,79%**	**29,44%**
FÍSICO EJECUTADO	**0,38%**	**0,40%**

4.4.3. Seguimiento del plan de inversión del Anticipo.

A la fecha se tiene elaborado el plan de manejo e inversión del anticipo presentado por el contratista, aprobado por la interventoría y la supervisión de INVIAS.

El Anticipo otorgado al contrato de obra es de $ 1.520.680.038,00, los siguientes valores estipulados para cada rubro de inversión:

Tabla 6. Plan de inversión y manejo del anticipo.

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO					
N°	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL CONCEPTO EN $	AVANCE O DESEMBOLSO	
				$	%
1	COMPRA DE MATERIALES	29,05%	$ 894.950.000,00	$699.957.418,00	46,03%
1	MANO DE OBRA	10,23%	$ 315.000.000,00		
1	TRANSPORTES TERRESTRES Y FLUVIALES	10,09%	$ 310.730.038,00		
TOTAL		**49.36%**	**$ 1.520.680.038,00**	$699.957.418,00	46,03%

Nota: Anexo se remiten los formatos MEPI-MN-IN-2-FR-1, y el MEPI-MN-IN-2-FR-2, plan de inversión del anticipo y el seguimiento a la inversión del anticipo, en el cual se reporta el anticipo solicitado a la entidad.

Acorde a lo anterior, el anticipo se girará por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS cargo del fiduciario ALIANZA FIDUCIARIA S.A. constituido con el CONSORCIO MUELLES FLUVIALES. A la fecha del presente informe se ha desembolsado el 46,03% del anticipo del contrato de obra.

4.4.4. Rendimientos financieros

Para el presente periodo reporta no se cuenta con los certificados de los rendimientos financieros del anticipo del contrato de obra. Se hicieron las solicitudes al contratista, sin ninguna respuesta, una vez reportados se relacionan.

Nota: una vez pagada el último recibo de rendimiento financieros, se procederá a realizar liquidación y cierre de fiducia.

4.4.5. Amortización del anticipo.

En la siguiente tabla se relaciona la amortización del anticipo que se lleva hasta la fecha.

Tabla 7. Amortización del anticipo.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			
N° ACTA	**VALOR AMORTIZADO**	**VALOR ACUMULADO ANTICIPO AMORTIZADO**	**SALDO ANTICIPO**
ACTA 1-2-3-4-5-6	$ -	$ -	$1.520.680.038,00
ACTA 7	$59.500.000,00	$59.500.000,00	$ 1.461.180.038,00
ACTA 8-9-10-11	$ -	$ -	$ 1.461.180.038,00

4.5. Estado General del Tiempo.

En el anexo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo.

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio.

Para el periodo reportado no se realizaron ensayos debido a que el contratista no ha iniciado actividades de obra.

Nota: se remite anexo del MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se remite el resumen de ensayos de laboratorio.

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Sexta del contrato de obra, el contratista deberá constituir a favor del Instituto la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan al contrato de Obra:

Tabla 8. Pólizas de cumplimiento Anexo 0.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento.			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.925,00	19/12/2022	12	12	2022	30	06	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,00		12	12	2022	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.624,00		12	12	2022	30	06	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,00		31	12	2022	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	31	12	2027

Nota: Suscripción de contrato de obra.

Tabla 9. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 0.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento.			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$400.000.000,00	19/12/2022	12	12	2022	31	12	2022
Contratistas Y Subcontratistas	$120.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$120.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$120.000.000,00							

Nota: Suscripción de contrato de obra.

Tabla 10. Pólizas de cumplimiento Anexo 1.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento.			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.925,00	23/12/2022	12	12	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 616.107.849,00		12	12	2022	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.624,00		12	12	2022	30	6	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,00		31	12	2022	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		31	12	2022	31	12	2027

Tabla 11. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 1.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento.			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$400.000.000,00	30/12/2022	29	12	2022	31	12	2022
Contratistas Y Subcontratistas	$120.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$120.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$120.000.000,00							

Tabla 12. Pólizas de cumplimiento Anexo 2.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.925,00	3012/2022	12	12	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 616.107.849,00		12	12	2022	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.624,00		12	12	2022	30	6	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,00		31	12	2022	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		31	12	2022	31	12	2027

Tabla 13. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 2.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$400.000.000,00	17/01/2023	30	12	2022	18	1	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$120.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$120.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$120.000.000,00							

Nota: Suscripción acta de inicio de fecha 30 de diciembre de 2022.

Tabla 14. Pólizas de cumplimiento Anexo 3.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.924,70	13/01/2023	30	12	2022	18	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 616.107.849,40		30	12	2022	18	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		30	12	2022	18	7	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,10		18	1	2023	18	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		18	1	2023	18	1	2028

Nota: Suscripción del acta de inicio de fecha 30 de diciembre de 2022.

Tabla 15. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 3.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$400.000.000,00	18/01/2023	30	12	2022	18	1	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$120.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$120.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$120.000.000,00							

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de suspensión no. 1 de fecha 30 de diciembre de 2022.

Tabla 16. Pólizas de cumplimiento Anexo 4.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	18/01/2023	30	12	2022	18	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		30	12	2022	18	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		30	12	2022	18	7	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		18	1	2023	18	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		18	1	2023	18	1	2028

Nota: Actualización por acta de suspensión no. 1, con fecha 30 de diciembre de 2022.

Tabla 17. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 4.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$400.000.000,00	08/02/2023	29	12	2022	1	8	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$120.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$120.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$120.000.000,00							

Nota: Actualización por suscripción de prórroga hasta el 01 de agosto de 2023 de acuerdo con el acta de prórroga número uno (01) de 2023.

Tabla 18. Pólizas de cumplimiento Anexo 5.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.924,70	08/02/2023	1	2	2023	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 616.107.849,40		1	2	2023	1	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		1	2	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,10		1	8	2023	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		1	8	2023	1	8	2028

Nota: Actualización por suscripción de prórroga hasta el 01 de agosto de 2023 de acuerdo con el acta de prórroga número uno (01) de 2023.

Tabla 19. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 5.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00	17/05/2023	2	5	2023	1	8	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de suspensión no. 2, por el término de un (1) mes, fecha de suspensión inicial el 02 de mayo de 2023, fecha de reanudación el 02 de junio de 2023 y nueva fecha de vencimiento el 01 de septiembre de 2023.

Tabla 20. Pólizas de cumplimiento Anexo 5.1.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	08/02/2023	12	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	8	2026

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
sociales legales e indemnizaciones								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme a la suscripción de prórroga hasta el 01 de agosto de 2023 de acuerdo con el acta de prórroga número uno (01) de 2023. Calidad de estudios se refiere al amparo de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños.

Tabla 21. Pólizas de cumplimiento Anexo 6.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	17/05/2023	12	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,56		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de suspensión no. 2, por el término de un (1) mes, fecha de suspensión inicial el 02 de mayo de 2023, fecha de reanudación el 02 de junio de 2023 y nueva fecha de vencimiento el 01 de septiembre de 2023.

Tabla 22. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 6.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00		2	6	2023	1	8	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00							

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00	14/06/2023						
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00							

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación 1 a la suspensión no. 2, fecha de suspensión inicial el 02 de junio de 2023, fecha de reanudación el 03 de julio de 2023 y nueva fecha de vencimiento el 02 de octubre de 2023.

Tabla 23. Pólizas de cumplimiento Anexo 7.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	17/05/2023	12	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,56		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación 1 a la suspensión no. 2, se suspende el presente contrato, fecha de suspensión inicial el 02 de junio de 2023, fecha de reanudación el 03 de julio de 2023 y nueva fecha de vencimiento el 02 de octubre de 2023.

Tabla 24. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 7.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00	28/07/2023	12	12	2022	1	9	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00							

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al comunicado smff 37009 del 28 de junio de 2023, la vigencia de la póliza de suscripción del contrato y la fecha final de la suspensión no. 2.

Tabla 25. Pólizas de cumplimiento Anexo 8.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	14/06/2023	12	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	9	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.624,00		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme a la notificación no. smff 37009 del 28 de junio de 2023 se aclara la vigencia hasta del amparo pago de salarios y prestaciones sociales de acuerdo con la fecha final de la suspensión no. 2.

Tabla 26. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 8.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$ 464.000.000,00	28/07/2023	12	12	2022	1	9	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$ 180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$ 180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$ 180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 2 a la suspensión no. 2, se suspende el presente contrato, teniendo como fecha de suspensión inicial el 03 de julio de 2023, fecha de reanudación el 04 de agosto de 2023 y nueva fecha de vencimiento el 03 de noviembre de 2023.

Tabla 27. Pólizas de cumplimiento Anexo 9.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70		12	12	2022	1	2	2024

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40	28/07/2023	12	12	2022	1	9	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 2 a la suspensión no. 2, se suspende el presente contrato, teniendo como fecha de suspensión inicial el 03 de julio de 2023, fecha de reanudación el 04 de agosto de 2023 y nueva fecha de vencimiento el 03 de noviembre de 2023.

Tabla 28. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 9.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones - Plo	$464.000.000,00	28/07/2023	12	12	2022	2	10	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$ 180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$ 180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$ 180.000.000,00							

Nota: Modificación de acuerdo con la fecha de suscripción del contrato principal que es: desde el 30 de diciembre de 2022 (según acta de inicio) y la fecha de vencimiento conforme a la ampliación no. 1 a la suspensión no. 2 hasta 02 de octubre de 2023.

Tabla 29. Pólizas de cumplimiento Anexo 10.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	28/07/2023	12	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	2	10	2026

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 1 a la suspensión no. 2 es el 02 de octubre de 2023, y se aclara la vigencia global de los amparos de acuerdo con la fecha de suscripción del contrato principal, según acta de inicio.

Tabla 30. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 10.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$ 464.000.000,00	18/08/2023	12	12	2022	2	10	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$ 180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$ 180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$ 180.000.000,00							

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de suspensión no. 2 ampliación a la suspensión no. 3 al contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 04 de agosto de 2023, reanudando el 04 de septiembre de 2023 y nueva fecha de Terminación el 04 de diciembre de 2023.

Tabla 31. Pólizas de cumplimiento Anexo 11.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.924,70	18/08/2023	3	7	2023	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 616.107.849,40		3	7	2023	2	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		3	7	2023	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,10		1	8	2023	1	8	2028

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		1	8	2023	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de suspensión no. 2 ampliación a la suspensión no. 3 al contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 04 de agosto de 2023, reanudando el 04 de septiembre de 2023 y nueva fecha de terminación el 04 de diciembre de 2023.

Tabla 32. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 11.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$ 464.000.000,00	20/09/2023	12	12	2022	2	10	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$ 180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$ 180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$ 180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 4 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 04 de septiembre de 2023, reanudando el 26 de septiembre de 2023 y nueva fecha de terminación el 26 de diciembre de 2023.

Tabla 33. Pólizas de cumplimiento Anexo 12.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	28/07/2023	12	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 4 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 04 de septiembre de

2023, reanudando el 26 de septiembre de 2023 y nueva fecha de terminación el 26 de diciembre de 2023.

Tabla 34. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 12.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00	6/10/2023	12	12	2022	2	10	2023
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00							

Nota: Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 5 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 26 de septiembre de 2023, reanudando el 26 de octubre de 2023 y nueva fecha de terminación el 25 de enero de 2024.

Tabla 35. Pólizas de cumplimiento Anexo 13.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	$308.053.924,70	6/02/2023	12	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	2	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	1.540.269.623,50		12	12	2022	1	2	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	1	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 5 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 26 de septiembre de 2023, reanudando el 26 de octubre de 2023 y nueva fecha de terminación el 25 de enero de 2024.

Póliza de responsabilidad civil Anexo 13, Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 6 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 26 de octubre de 2023, reanudando el 16 de noviembre de 2023 y nueva fecha de terminación el 15 de febrero de 2024.

Póliza de cumplimiento Anexo 14, Se actualizan los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 6 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 26 de octubre de 2023, reanudando el 16 de noviembre de 2023 y nueva fecha de terminación el 15 de febrero de 2024.

Póliza de responsabilidad civil Anexo 14, Se actualizan los amparos del contrato, conforme al radicado de invias no. 2023s-vbog-016412 de fecha 31 de octubre de 2023 se actualiza la póliza de acuerdo al acta de ampliación no. 6 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022. siendo así se ajustan los amparos correspondientes.
Póliza de cumplimiento Anexo 15, Se actualizan los amparos del contrato, conforme al radicado de invias no. 2023s-vbog-016412 de fecha 31 de octubre de 2023 se actualiza la póliza de acuerdo al acta de ampliación no. 6 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022. siendo así se ajustan los amparos correspondientes.

Tabla 36. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 15.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00	30/11/2023	1	3	2023	1	03	2024	
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00								
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00								
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00								

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 7 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 16 de noviembre de 2023, reanudando el 01 de diciembre de 2023 y nueva fecha de terminación el 01 de marzo de 2024.

Tabla 37. Pólizas de cumplimiento Anexo 16.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Cumplimiento	$308.053.924,70	30/11/2023	12	12	2022	1	9	2024	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	3	2027	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	1	9	2024	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029	

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028	

Nota: Se modifican los amparos del contrato, conforme al acta de ampliación no. 7 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 16 de noviembre de 2023, reanudando el 01 de diciembre de 2023 y nueva fecha de terminación el 01 de marzo de 2024.

Tabla 38. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 16.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$ 464.000.000,00	12/12/2023	12	12	2022	1	3	2024
Contratistas Y Subcontratistas	$ 180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$ 180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$ 180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde al acta de ampliación no. 8 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 01 de diciembre de 2023, reanudando el 16 de febrero de 2024 y nueva fecha de terminación el 17 de mayo de 2024.

Tabla 39. Pólizas de cumplimiento Anexo 17.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	12/12/2023	12	12	2022	1	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	3	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	1	9	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Modificación de acuerdo al acta de ampliación no. 8 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 01 de diciembre de 2023, reanudando el 16 de febrero de 2024 y nueva fecha de terminación el 17 de mayo de 2024.

Póliza de Responsabilidad Civil Anexo 17, modificación de acorde al acta de ampliación no. 9 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 16 de febrero de 2024, reanudando el 02 de abril de 2024 y nueva fecha de terminación el 02 de julio de 2024, y el acata 10 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 02 de abril de 2024, reanudando el 26 de abril de 2024 y nueva fecha de terminación el 26 de julio de 2024.

Póliza de cumplimiento Anexo 18, modificación de acorde al acta de ampliación no. 9 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 16 de febrero de 2024, reanudando el 02 de abril de 2024 y nueva fecha de terminación el 02 de julio de 2024, y el acta de ampliación no. 10 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 02 de abril de 2024, reanudando el 26 de abril de 2024 y nueva fecha de terminación el 26 de julio de 2024.

Tabla 40. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 18.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$ 464.000.000,00	9/05/2024	12	12	2022	10	5	2024
Contratistas Y Subcontratistas	$ 180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$ 180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$ 180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde al acta de ampliación no. 8 a la suspensión no. 2 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 01 de diciembre de 2023, reanudando el 16 de febrero de 2024 y nueva fecha de terminación el 17 de mayo de 2024.

Tabla 41. Pólizas de cumplimiento Anexo 19.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	09/05/2024	12	12	2022	1	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	1	3	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	1	9	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde al acta de suspensión no. 03 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 02 de mayo de 2024, reanudando el 01 de julio de 2024 y nueva fecha de terminación el 26 de julio de 2024.

Tabla 42. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 19.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00	24/06/2024	12	12	2022	22	8	2024
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00							

Nota: Modificación de acuerdo al acta de reanudación del contrato no. 1620 de 2022 se actualizan las vigencias de los amparos correspondientes y el valor asegurado de acuerdo a los smmlv del año 2024. de igual manera se deja conocimiento del acta de suspensión no. 04 a partir del 07 de junio de 2024, reanudando el 24 de julio de 2024 y nueva fecha de terminación el 08 de octubre de 2024.

Tabla 43. Pólizas de cumplimiento Anexo 20.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.924,70	24/06/2024	12	12	2022	22	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 616.107.849,40		12	12	2022	22	8	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	22	08	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde al acta de reanudación del contrato No. 1620 de 2022 se actualizan las vigencias de los amparos correspondientes y se deja conocimiento del acta de suspensión no. 04 a partir del 07 de junio de 2024, reanudando el 24 de julio de 2024 y nueva fecha de terminación el 08 de octubre de 2024. orden de inicio de fecha 30 de diciembre de 2022.

Tabla 44. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 20.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$ 464.000.000,00	05/08/2024	12	12	2022	22	8	2024
Contratistas Y Subcontratistas	$ 180.000.000,00							
Responsabilidad Civil Patronal	$ 180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$ 180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde al número uno (01) de 2024 se restituye parcialmente al contrato no. 1620 de 2022, recursos de la vigencia 2023 fenecidos a 31 de diciembre de 2023 por valor de mil quinientos cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos nueve pesos m/cte ($1.559.859.209) los cuales serán incluidos en la vigencia 2024.

Tabla 45. Pólizas de cumplimiento Anexo 21.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	04/07/2024	12	12	2022	22	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	8	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	22	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde al acta por medio del presente anexo y a solicitud del asegurado se actualiza la vigencia final del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales hasta el 08 de octubre de 2027. siendo así se ajustan los amparos correspondientes.

Tabla 46. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 21.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00		12	12	2022	22	8	2024

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00	06/08/2024						
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00							
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde a la ampliación no. 1 al acta de suspensión no. 4 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 24 de julio de 2024, reanudando el 27 de agosto de 2024 y nueva fecha de terminación el 11 de noviembre de 2024.

Tabla 47. Pólizas de cumplimiento Anexo 22.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$ 308.053.924,70	05/08/2024	12	12	2022	22	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	8	10	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	22	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Según modificación número uno (01) de 2024 se restituye parcialmente al contrato no. 1620 de 2022, recursos de la vigencia 2023 fenecidos a 31 de diciembre de 2023 por valor de mil quinientos cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos nueve pesos m cte ($1.559.859.209) los cuales serán incluidos en la vigencia 2024.

Tabla 48. Pólizas de responsabilidad civil Anexo 22.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Predios, Labores Y Operaciones -Plo	$464.000.000,00		12	12	2022	22	8	2024
Contratistas Y Subcontratistas	$180.000.000,00							

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS									
Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada De Cumplimiento			**No. 400045443**						
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Responsabilidad Civil Patronal	$180.000.000,00	06/08/2024						
Vehículos Propios Y No Propios	$180.000.000,00							

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde a la ampliación no. 2 al acta de suspensión no.4 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 27 de agosto de 2024, reanudando el 26 de septiembre de 2024 y nueva fecha de terminación el 11 de diciembre de 2024.

Tabla 49. Pólizas de cumplimiento Anexo 23.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	05/08/2024	12	12	2022	22	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	8	10	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	22	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde al acta de ampliación no. 1 al acta de suspensión no. 4 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 24 de julio de 2024, reanudando el 27 de agosto de 2024 y nueva fecha de terminación el 11 de noviembre de 2024.

Tabla 50. Pólizas de cumplimiento Anexo 24.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	22/08/2024	12	12	2022	22	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	11	11	2027

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	22	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$ 35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se actualiza la vigencia final del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales hasta el 11 de noviembre de 2027.

Tabla 51. Pólizas de cumplimiento Anexo 25.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	06/09/2024	12	12	2022	22	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	11	11	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	22	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se modifican los amparos del contrato, acorde a la ampliación no. 2 al acta de suspensión no. 4 del contrato de obra no. 1620 de 2022 a partir del 27 de agosto de 2024, reanudando el 26 de septiembre de 2024 y nueva fecha de terminación el 11 de diciembre de 2024.

Tabla 52. Pólizas de cumplimiento Anexo 26.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	25/09/2024	12	12	2022	22	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		12	12	2022	11	12	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.540.269.623,50		12	12	2022	22	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	12	2022	25	1	2029

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Calidad de Estudios y Diseños	$35.700.000,00		31	12	2022	1	8	2028

Nota: Se actualiza la vigencia final del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales hasta el 11 de diciembre de 2027 y se actualiza el valor asegurado del amparo de anticipo de acuerdo a la cláusula decima del contrato en la cual se indica que este es del 50% del valor básico del contrato. siendo así se ajustan los amparos correspondientes.

Tabla 53. Pólizas de cumplimiento Anexo 27.

ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS								
Póliza de cumplimiento			**No. 400045444**					
Amparo	**Valor Asegurado ($)**	**Fecha de expedición**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
			Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$308.053.924,70	28/11/2024	25	09	2024	22	02	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$616.107.849,40		25	09	2024	11	12	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.520.680.039.00		25	09	2024	22	08	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$924.161.774,10		31	05	2024	31	05	2029
Calidad de Estudios y Diseños	$35.734.255.27		31	05	2024	31	05	2029

Nota: se actualiza póliza según acta de aprobación definitiva de estudios y diseños de fecha 31 de mayo del 2024, se realiza ajuste a la vigencia del amparo de Calidad de los estudios.

Anexo se remite formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento a las garantías contractuales del contrato de obra.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Se ha llevado a cabo un seguimiento riguroso en la revisión de la documentación, así como en la solicitud de los certificados de calibración de los equipos y los certificados de calidad de los materiales al contratista, con el objetivo de garantizar las condiciones de los materiales y equipos empleados en la ejecución del proyecto y así, minimizar los riesgos asociados a su ejecución.

Nota: en el Anexo se remite formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra.

4.9. Otros documentos.

4.9.1. Seguimiento Programa de Obra.

En el siguiente cuadro, se realiza una breve descripción de las actividades principales del contrato de obra con sus respectivos porcentajes de avance y las fechas de las cuales se ha programado su ejecución y el avance de las líneas de inversión con **corte al 30 de noviembre de 2024.**

Tabla 54. Control al cronograma preliminar.

Actividad	Duración en días	Fecha de inicio	Fecha de fin	%Programado	%Completado
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	90	01-02-2023	02/05/2023	100%	100%
PRELIMINARES DE OBRA	71	05/11/2024	10/12/2024	48.39%	50,00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MÓDULOS TIPO				0	0
ESTRUCTURA DE APOYO PASARELA	56	25/11/2024	10/12/2024	54.54%	0
PASARELAS DE EMBARQUE	132	28/10/2024	10/12/2024	100%	0
PLATAFORMAS FLOTANTES				0	0
MÓDULO ADICIONAL DE PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE PASAJEROS Y DUAL				0	0

4.9.2. Actas de Comité de Obra.

En la siguiente tabla, se relacionan las fechas en las cuales se han efectuado los diferentes comités de seguimiento al contrato de obra.

Tabla 55. Comités de obra efectuados en el periodo asistida por la interventoría.

# Acta	TIPO DE COMITÉ	FECHA	PARTICIPANTES
5	Seguimiento al contrato de obra 1620 y 1638.	7/11/2024	Contratista e Interventoría
6	Seguimiento al contrato de obra 1620 y 1638.	14/11/2024	Contratista e Interventoría
7	Seguimiento al contrato de obra 1620 y 1638.	21/11/2024	Supervisión INVIAS- Contratista e Interventoría

Nota: se adjunta copia de las actas de comité realizadas.

4.9.2.1. Actas de Reunión.

Para el periodo reportado no se realizaron reuniones.

Tabla 56. Reuniones efectuadas en el periodo asistida por la interventoría.

# Acta	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	PARTICIPANTES
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General Del Contrato De Interventoría.

En el siguiente cuadro se relacionan los principales aspectos contractuales del contrato de interventoría.

Tabla 57. Aspectos generales del contrato de interventoría.

Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
Contrato de interventoría	1638 de 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO
NIT	901.660.778-0
CONSORCIADOS	-PROES INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.286.572-7 con un porcentaje de participación del 50%. -GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S con NIT 900.916.608-4 con un porcentaje de participación del 50%).
Representante Legal	Edwin Alberto Vargas Rueda
Represente Legal Suplente	Luz Andrea Fajardo Corredor
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.
Valor total del contrato de interventoría	$ 401.523.850
Anticipo	$ 168.707.500
Fecha suscripción contrato	12 de diciembre de 2022
Fecha inicial	30 de diciembre de 2022
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2022
Suspensión No. 1	30 de diciembre de 2022
Reinicio No. 1	31 de enero de 2023
Prórroga No. 1	6,03 meses
Nueva fecha	1 de febrero de 2023
Fecha de terminación de acuerdo a prórroga 1	1 de agosto de 2023
Suspensión No. 2	2 de mayo de 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 1 de la Suspensión No. 2	2 de junio 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 2 de la Suspensión No. 2.	3 de julio 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 3 de la Suspensión No. 2.	4 de agosto de 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 4 de la Suspensión No. 2.	4 de septiembre de 2023
Plazo	25 días
Ampliación 5 de la Suspensión No. 2.	26 de septiembre 2023
Plazo	1 mes
Ampliación 6 de la Suspensión No. 2.	26 de octubre de 2023
Plazo	21 día
Ampliación 7 de la Suspensión No. 2.	16 de noviembre de 2023
Plazo	15 días
Ampliación 8 de la Suspensión No. 2.	1 de diciembre de 2023
Plazo	2.6 meses
Ampliación 9 de la Suspensión No. 2.	16 de febrero de 2024

Ampliación 10 de la Suspensión No. 2.	2 de abril de 2024
Plazo	1 mes
Reinicio No. 2.	26 de abril de 2024
Suspensión No. 3.	2 de mayo de 2024
Plazo	1 mes
Reinicio No. 3.	29 de mayo de 2024
Suspensión No. 4.	7 de junio de 2024
Plazo	47 días
Ampliación 1 de la suspensión No. 4.	24 de julio de 2024
Plazo	34 días
Ampliación 2 de la suspensión No. 4.	27 de agosto de 2024
Plazo	30 días
Reinicio No. 4.	26 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	11 de diciembre de 2024

5.2. Actividades realizadas por el Interventor en el periodo.

5.2.1. Descripción de actividades ejecutadas en los presentes periodos

Durante el periodo reportado la interventoría desarrollo las siguientes actividades:

- Elaboración de informes semanales y mensuales a partir de las actividades realizadas durante cada semana de los periodos reportados.

- Verificación de garantías, las cuales deben cumplir con lo requerido en el Contrato de obra.

- Revisión del Plan de gestión integral de obra.

- Suscripción de novedades contractuales.

- Se hizo visita al taller del contratista en Fontibón (Bogotá), donde se está ejecutando la transformación, soldadura y pintura de los perfiles angulares de la plataforma.

- Participación y asistencia a las reuniones, comités de seguimiento de obra, y avance de las actividades correspondientes a la etapa de obra del contrato de obra.

- Seguimiento y control al cronograma de actividades iniciales o preliminares propuestas por el contratista.

- La interventoría remitió el comunicado CPG-INV-MPA-225-24, por le cual solicitaba al Contratista de obra el aumento de rendimientos, así como la documentación correspondiente a la formalización de los Ítem No Previstos

- Gestión administrativa para el control de correspondencia, organigrama que maneja el consorcio, personal aprobado y que laboró en los periodos con sus respectivos pagos de seguridad social.

- Realizar el seguimiento de la programación de obra y velar por el cumplimiento de los tiempos y actividades de ejecución en los tiempos acordes y aprobados por esta interventoría.

- Realizar el seguimiento de la programación de obra y velar por el cumplimiento de los tiempos y actividades de ejecución en los tiempos acordes y aprobados por esta interventoría.

5.3. Informes especialistas y profesionales.

Durante el periodo reportado en el presente informe, la Interventoría realizó el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del Contrato de Obra No. 1620 de 2022.

Por lo anterior, el Consorcio Interventores Proes- Gavinco, contó con los profesionales y especialistas pertinentes e idóneos para el desarrollo de las actividades ejecutadas en los periodos.

Tabla 58. Personal aprobado de la interventoría.

Nombre	Cargo
Juan Pablo García Luna	Director De Interventoría
Jairo Alonso Zorro	Hidráulico e hidrología
Javier Antonio Millán	Geotécnico
Julián Arnulfo Dimaté Mican	Topógrafo inspector
Giancarlo Avena	Profesional Ambiental
María Helena Leyton	Profesional social
Jairo Andrés Meza	Especialista Estructural
Josué Julián Cárdenas Zúñiga	Técnico Predial

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC.

A la fecha, no se dispone de un PAC programado para período siguiente al presente informe.

5.5. Informe matriz de riesgos.

A la fecha del presente informe no se ha materializado ningún riesgo previsto en la matriz.

5.6. Información de otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

En cumplimiento con las obligaciones contractuales, esta interventoría ha empleado diversos programas y aplicativos para el seguimiento, gestión y control estricto de las actividades del proyecto, asegurando así la correcta ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

A la fecha del presente informe la interventoría ha hecho uso de tecnología de comunicación; computadores, teléfonos y de seguridad, para el seguimiento y supervisión de las obras ejecutadas en el Marco del Contrato de Obra.

Anexo se remite formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales el Consorcio Interventores Proes-Gavinco cuenta con el personal requerido de acuerdo con el Anexo técnico del proyecto el cual se encuentra debidamente afiliado a seguridad social.

Anexo se remite formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control de Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría, en el cual se relaciona el pago de aportes a seguridad social y parafiscales de cada profesional empleado en el periodo.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

A la fecha el Consorcio Interventores Proes–Gavinco ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, cuenta con personal, oficina y vehículo en campo para el desarrollo del proyecto.

La interventoría ha presentado las siguientes Actas de costos:

Tabla 59. Valores de facturación del contrato de interventoría.

Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURADO/A FACTURAR	VALOR ACUMULADO	SALDO CONTRATO
1	30 de diciembre de 2022 y 30 al 31 de enero de 2023	$ 269.735,00	$ 269.735,00	$401.254.115,00
2	1 al 28 de febrero de 2023	$ 36.183.587,44	$ 36.453.322,44	$365.070.527,56
3	1 al 31 de marzo de 2023	$ 21.168.405,44	$ 57.621.727,88	$343.902.122,12
4	1 al 30 de abril de 2023	$ 32.001.246,76	$ 89.622.974,64	$311.900.875,36
5	1 de mayo de 2023	$ 0,00	$ 89.622.974,64	$311.900.875,36
6	26 de abril al 5 de mayo de 2024	$ 0,00	$ 89.622.974,64	$311.900.875,36
7	29 de mayo al 06 de junio de 2024	$ 0,00	$ 89.622.974,64	$311.900.875,36
8	26 al 30 de septiembre de 2024	$ 0,00	$ 89.622.974,64	$311.900.875,36
9	1 al 31 de octubre de 2024	$ 0,00	$ 89.622.974,64	$311.900.875,36
10	1 al 30 de noviembre de 2024	$ 0,00	$ 89.622.974,64	$311.900.875,36
TOTAL		**$ 89.622.974,64**	**$ 89.622.974,64**	**$311.900.875,36**

Nota: Anexo se remite formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

6.3.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo.

A la fecha se tiene elaborado el plan de manejo e inversión del anticipo de la interventoría, aprobado por la supervisión de INVIAS.

los siguientes valores estipulados para cada rubro de inversión:

Anticipo del contrato de Interventoría $168.707.500.

Tabla 60. Plan de inversión y manejo del anticipo.

PLAN DE INVERSION Y MANEJO DEL ANTICIPO					
N°	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL CONCEPTO EN $	AVANCE O DESEMBOLSO	
				$	%
1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)	82,98%	$ 140.000.000,00	$ 29.638.519,00	17,57%
2	PAGO DE OTROS COSTOS DIRECTOS (Incluye vehículo, equipos de cómputo, equipos de topografía, impresoras, ensayos de laboratorio, entre otros)	17,02%	$ 28.707.500,00	$ 3.481.632,00	2,06%
TOTAL		**100%**	**$ 168.707.500,00**	**$ 33.120.151,00**	**19,63%**

Nota: Se remite formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2 seguimiento a la inversión del anticipo, en el cual se reporta el valor solicitado por concepto de anticipo para el contrato de interventoría.

Acorde a lo anterior, el anticipo a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. constituido con el CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO. A la fecha del presente informe se ha desembolsado el 19,63% del anticipo del contrato de interventoría.

6.3.2. Rendimientos financieros

A continuación, se expone cuadro de relación de pagos de rendimientos financieros.

Tabla 61. Pagos de rendimientos financieros.

CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
N° EXTRACTO DE REFERENCIA DE LA FIDUCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR
N-9016607780	GT01-INTERÉS GANADO	30-09-2023	$15.918,00
		31-10-2023	$28.092,00
		30-11-2023	$28.097,00
		31-12-2023	$28.102,00
		31-01-2024	$28.107,00
		29-02-2024	$28.111,00
		29-03-2024	$28.116,00
		29-04-2024	$28.121,00
		29-05-2024	$28.125,00

Nota: una vez pagada el último recibo de rendimiento financieros, se procederá a realizar liquidación y cierre de fiducia.

6.3.3. Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se relaciona la amortización del anticipo que se lleva hasta la fecha.

Tabla 62. Amortización del anticipo.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			
N° ACTA	**VALOR AMORTIZADO**	**VALOR ACUMULADO ANTICIPO AMORTIZADO**	**SALDO ANTICIPO**
ACTA 1 y 2	$ -	$ -	$ 168.707.500,00
ACTA 3	$ 8.894.288,00	$ 8.894.288,00	$159.813.212,00
ACTA 4	13.445.902,00	$ 22.340.190,00	$146.367.310,00

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato se encuentra identificadas y cuantificadas por siguientes amparos.

Tabla 63. Resumen de pólizas actualizadas del contrato de interventoría.

Aseguradora:		Seguros del Estado S.A.	
Póliza de Cumplimiento No.		**21-44-101402522**	
Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor**
Cumplimiento del Contrato	30/12/2022	11/06/2025	40.152.385,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/12/2022	11/06/2025	168.707.500,00
Pagos salariales, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/2022	11/12/2027	80.304.770,00
Calidad del servicio	16/01/2023	16/03/2028	120.457.155,00

ANEXOS EMITIDOS		**Motivo**
No. De anexo	**Fecha expedición**	
ANEXO 0	21/12/2022	Suscripción del Contrato
ANEXO 1	23/12/2022	Aclaración Consorciados
ANEXO 2	13/01/2023	Suscripción Orden de Inicio y Suspensión No.1 desde 30/12/2022 hasta 31/01/2023
ANEXO 3	13/01/2023	Se actualizan vigencia de los amparos conforme la suscripción de orden de inicio y suspensión no.1
ANEXO 4	14/02/2023	Suscripción Prórroga 1
ANEXO 5	23/02/2023	Se actualizan los amparos del contrato, conforme la suscripción de la prórroga No.1
ANEXO 6	14/03/2023	Se actualizan los amparos del contrato, ajustando el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales.
ANEXO 7	04/04/2023	Se actualizan los amparos del contrato, corrigiendo el amparo de

ANEXOS EMITIDOS		Motivo
No. De anexo	Fecha expedición	
		calidad el cual presentaba un error de vigencia.
ANEXO 8	04/04/2023	Se actualizan los amparos del contrato, de acuerdo la prórroga 1 del contrato de interventoría.
ANEXO 9	04/04/2023	Se actualizan los amparos del contrato, de acuerdo a la ampliación N°1 de la suspensión N°2. Fecha de inicio suspensión 02 de junio de 2023. Fecha de reanudación 03 de julio de 2023. Fecha de terminación 02 de octubre de 2023.
ANEXO 10	27/07/2023	Se actualizan los amparos del contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°2. Fecha de suspensión inicial 03 de julio de 2023. Fecha de reanudación 04 de agosto de 2023. Nueva fecha de terminación 03 de noviembre de 2023.
ANEXO 11	31/08/2023	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°3. Fecha de suspensión inicial 04 de agosto de 2023. Fecha de reanudación 04 de septiembre de 2023. Nueva fecha de terminación 04 de diciembre de 2023.
ANEXO 12	06/09/2023	Corrigiendo un error en la nota de la póliza. Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°3. Fecha de suspensión inicial 04 de agosto de 2023. Fecha de reanudación 04 de septiembre de 2023. Nueva fecha de terminación 04 de diciembre de 2023.
ANEXO 13	15/09/2023	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°4. Fecha de suspensión inicial 04 de septiembre de 2023. Fecha de reanudación 26 de septiembre de 2023. Nueva fecha de terminación 26 de diciembre de 2023.
ANEXO 14	04/10/2023	Generar cambio de intermediario.
ANEXO 15	05/10/2023	Rehabilitación de póliza
ANEXO 16	11/10/2023	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N° 2 de la ampliación de la suspensión N°5. Fecha de suspensión inicial 04 de septiembre de 2023. Fecha de reanudación 26 de septiembre de 2023. Nueva fecha de terminación 25 de enero de 2024.
ANEXO 17	02/11/2023	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N° 2 de la ampliación de la suspensión N°6. Fecha de suspensión inicial 26 de septiembre de 2023. Fecha de reanudación 16 de noviembre de 2023. Nueva fecha de terminación 15 de febrero de 2024.
ANEXO 18	05/12/2023	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°7. Fecha de suspensión inicial 16 de noviembre de 2023. Fecha de reanudación 1 de diciembre de 2023. Nueva fecha de terminación 1 de marzo de 2024.

ANEXOS EMITIDOS		Motivo
No. De anexo	**Fecha expedición**	
ANEXO 19	13/12/2023	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°8. Fecha de suspensión inicial 1 de diciembre de 2023. Fecha de reanudación 16 de febrero de 2024. Nueva fecha de terminación 17 de mayo de 2024.
ANEXO 20	22/03/2024	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°9. Fecha de suspensión inicial 16 de febrero de 2024. Fecha de reanudación 02 de abril de 2024. Nueva fecha de terminación 2 de julio de 2024.
ANEXO 21	14/05/2024	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°2 de la ampliación de la suspensión N°10. Fecha de suspensión inicial 2 de abril de 2024. Fecha de reanudación 26 de abril de 2024. Nueva fecha de terminación 26 de julio de 2024.
ANEXO 22	19/07/2024	1. Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°3. Fecha de suspensión inicial 2 de mayo de 2024. Fecha de reanudación 29 de mayo de 2024. Nueva fecha de terminación 22 de agosto de 2024. 2. Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de reanudación. Fecha de suspensión inicial 2 de mayo de 2024. Fecha de reanudación 29 de mayo de 2024. Nueva fecha de terminación 22 de agosto de 2024. 3. Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°4. Fecha de suspensión inicial 7 de junio de 2024. Fecha de reanudación 24 de julio de 2024. Nueva fecha de terminación 8 de octubre de 2024.
ANEXO 23	19/07/2024	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la modificación N°1 del contrato.
ANEXO 24	21/08/2024	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°4 ampliación a la suspensión N°1. Fecha de suspensión inicial 24 de julio de 2024. Fecha de reanudación 27 de agosto de 2024. Nueva fecha de terminación 11 de noviembre de 2024.
ANEXO 25	08/11/2024	Se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo al acta de suspensión N°4 ampliación a la suspensión N°2. Fecha de suspensión inicial 27 de agosto de 2024. Fecha de reanudación 26 de septiembre de 2024. Nueva fecha de terminación 11 de noviembre de 2024.

Nota: Anexo se remite formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, en el cual se relacionan las garantías del Contrato, con los anexos generados por las novedades contractuales presentadas en el desarrollo del proyecto.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

Anexo se remite formato MEPI-MN-IN-15-FR-15 se remite el Seguimiento Plan de Calidad Contrato de Interventoría

6.6. Otros documentos seguimiento mensual.

6.6.1. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

A la fecha de corte del presente informe la interventoría no ha recibido respuesta por parte de la Entidad Contratante al Plan de cargas entregado mediante el comunicado CPG-INV-MPA-21-23 del 22 de febrero de 2023.

Nota: Anexo se remite formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 Plan de cargas o reprogramación a plan de cargas aprobado.

6.6.2. Seguimiento al Plan de Cargas

A la fecha de corte del presente informe la interventoría no ha recibido respuesta por parte de la Entidad Contratante al Plan de cargas entregado mediante el comunicado CPG-INV-MPA-21-23 del 22 de febrero de 2023.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El avance físico programado del contrato es del 29,44%. Sin embargo, el avance físico ejecutado alcanza solo el 0,40%, correspondiente a la fabricación y transformación del acero estructural y actividades preliminares. El contratista está presentando un significativo atraso del 25,58%, pese a la solicitud de aumento de rendimiento remitida por la Interventoría.

Se ha requerido al contratista realizar la subsanación de las observaciones formuladas al PAGA del componente social, así como dar cumplimiento con los compromisos adquiridos en la consulta previa.

En la revisión y aprobación de los diseños, se identificaron ítems no previstos al contrato de obra, los cuales no estaban contemplados en el presupuesto inicial. Estos ítems son fundamentales para el adecuado desarrollo de las obras y para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos, no obstante, a la fecha el contratista de obra no ha hecho entrega de la oficialización de los mismos, pese a las diferentes solicitudes presentadas por la Interventoría con el fin de evaluar su impacto en los costos totales y en los plazos de entrega.

El contrato de obra presenta un avance financiero del 3.86%, lo que equivale a $119.000.000,00. En cuanto al anticipo, se ha desembolsado el 46,03%, de los cuales se ha amortizado un 3,91%.

A corte del presente informe, se tiene un avance en tiempo tanto para el contrato de obra como para la interventoría de 5,57 meses de 6.03 meses establecidos, lo que representa un avance porcentual del 92,27%.

Para el contrato de interventoría se tiene un avance financiero del 22,32% equivale al costo fijo y variable acumulado al mes del 01 al 30 de noviembre de 2024, lo anterior para un total ejecutado $89.622.974,88. En cuanto al anticipo, se ha desembolsado el 19,63% donde se ha amortizado el 13,24%.

Se le ha requerido al contratista aumento de rendimiento en cuanto a la ejecución de las actividades, dado los atrasos presentados en el proyecto.

La interventoría Consorcio Interventores Proes Gavinco ha dado estricto cumplimiento con las obligaciones contractuales.

8. ANEXOS

1. Informes semanales - MEPI-MN1-IN-15-FR-3.
2. Maquinaria y equipo contrato de obra- MEPI-MN1-IN-15-FR-4.
3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra -MEPI-MN1-IN-15-FR-8.
5. Estado general del tiempo - MEPI-MN1-IN-15-FR-10.
6. Resumen ensayos de laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11.
7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-12.
8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-14.
9. Plan de inversión del anticipo de obra - MEPI-MN1-IN-2-FR-1.
10. Seguimiento a la inversión del anticipo de obra -MEPI-MN1-IN-2-FR-2.
11. Programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones -MEPI-MN1-IN-6-FR-1.
12. Seguimiento al programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones -MEPI-MN1-IN-6-FR-2.
13. Acta de comité de obra- MEPI-MN1-IN-14-FR-1.
14. Equipo y vehículos contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-5.
15. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-7.
16. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-9.
17. Seguimiento garantías contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13.
18. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-15.
19. Plan de inversión del anticipo contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-3-FR-1.
20. informe de inversión y buen manejo del anticipo contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-3-FR-2.
21. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado - MEPI-MN1-IN-9-FR-2.
22. Seguimiento plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado - MEPI-MN1-IN-9-FR-3.
23. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia y fecha.
24. Registro fotográfico.
25. Copia de la bitácora.

ANEXOS

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

INFORMES SEMANALES - MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL , FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 22 (Numeración consecutiva) del 1/11/2024 al 7/11/2024 — Último Informe Semanal SI ◘

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Luz Evelyn Martin Segura

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.
Las principales actividades y obras a ejecutar son:
• Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriagrafia, batimetría
• MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MÓDULOS TIPO
• ESTRUCTURA DE APOYO PASARELA
• PASARELAS DE EMBARQUE
• PLATAFORMAS FLOTANTES
• MÓDULO ADICIONAL DE PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE PASAJEROS Y DUAL
• REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
• PROVISIÓN OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS DEL PAGA
• GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto corresponde a la construcción del muelle en la comunidad de Puerto Silencio en el municipio de Puerto Asís (departamento de Putumayo. El proyecto a desarrollar consiste en la construcción de un embarcadero o muelle fluvial ubicado sobre el corredor fluvial conectado con la unidad en tierra mediante la construcción de pasarelas que permiten el acceso de los usuarios a la estructura de embarque y a las embarcaciones fluviales que prestan el servicio de movilidad y transporte de los pasajeros y de la carga. Es importante señalar que la estructuración para la construcción del presente muelle se hace teniendo en cuenta los estudios y diseños del "diseño del muelle tipo" entregado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP en el marco del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	Consorcio Muelles fluviales			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO		
INTEGRANTES:	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA y ORGANIZACIÓN P&M SAS			INTEGRANTES:	Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S / Proes Ingeniería SAS		
CONTRATO No.	1620 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.080.539.247,00	CONTRATO No.	1638 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 401.523.850
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 3.080.539.247,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 401.523.850
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.520.680.038,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 168.707.500
		VALOR AMORTIZADO:	$ 59.500.000,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 22.340.190
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.461.180.038,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ 146.367.310

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.080.539.247	$ -	$ 1.559.859.209	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.520.680.038	$ -	$ 59.500.000	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.559.859.209	$ -	$ 1.500.359.209	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 401.523.850	$ -	$ 165.533.565	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 235.990.285	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 165.533.565	$ -	$ 165.533.565	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.080.539.247,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 241.514.276,96	7,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 241.514.276,96	-7,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 119.000.000,00	3,86%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 360.514.276,96	11,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 119.000.000,00	3,86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (241.514.276,96)	-7,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.372.624,44	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 364.706.427,16	90,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 119.270.044,40	29,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.882.491,29	2,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.941.178,29	1,23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.520.680.038,00
Desembolsado $	$ 664.857.418,00
Saldo en caja $	$ 855.822.620,00
Amortizado $	$ 59.500.000,00
Saldo por amortizar $	$ 1.461.180.038,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 168.707.500,00
Amortizado $	$ 22.340.190,00
Saldo por amortizar $	$ 146.367.310,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,70%
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico % -11,70%

Nota:3.el 26 de septiembre de 2024 se dio inicio a la etapa de Construcción

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo	Total	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (F)	GL	1	1	N/A	Prog	**1,00**		100,00%
					Ejec	**1,00**		100,00%
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Gl	1	1	N/A	Prog	**0,12**		12,10%
					Ejec			
Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12 pul Sch XS e= 6,35 mm	ml	795	795		Prog	**29,80**		3,75%
					Ejec			
Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa	m3	64	64		Prog			
					Ejec			
Placa de contrapiso e = 0.15 m	m3	41,4	41		Prog	**0,74**		1,78%
					Ejec			
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	8538,1	8538		Prog			
					Ejec			
Suministro, fabricación e instalación de acero estructural (Perfiles angulares)	Kg	33544	33544		Prog	**6403,63**		19,09%
					Ejec			
Luminaria LED autónoma fotovoltaica	Un	20	20		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	m2	205	205		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación perfil de cumbrera (caballete) para cubierta en teja termoacústica espesor=2.5 mm	ml	37	37		Prog			
					Ejec			

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Operativas
Total			

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Permiso Intervención costera)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Permiso de ocupación de cauce otorgado por Corpoamazonia

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Remitido por la Interventoría mediante comunicado CPG-INV-MPA-222-24 el 02 de octubre de 2024 - a la fecha se encuentra en revisión de INVIAS del componente ambiental - Pendiente Radicación componente Social

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO EL 27 DE ABRIL DE 2024

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El contratista esta realizado la subsanación de las observaciones del Acta de Estudios y Diseños.
2.El 06 de noviembre de 2024 se aprobó el desembolso de las ordenes de Giro de anticipo No. 5 y 6.

3.El contratista inicio con la actividad de levantamiento topográfico y selección de punto de acopio de material en Puerto Asís.

4.El contratista continua con la actividad de mecanizado de acero en el taller de Fontibón para la estructura.

5. El contratista realizo la entrega del PAGA, el cual se encuentra pendiente, el componente SOCIAL se encuentra pendiente.

6.INVIAS, solicita los informes de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo que la entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, los cuales se encuentran pendientes.

7.INVIAS, solicita que se debe ir gestionando los compromisos de la Consulta Previa, para dar cumplimiento a los mismos, con relación a la Compensación Ambiental solicitó dar agilidad para dar informe en la Corporación Ambiental.

8. Se informa que continua la situación en cuanto a la plataforma CIIFRA.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
La interventoría conminará al Contratista al aumento de rendimientos y entrega de la documentación requerida para cumplir con las obligaciones Contractuales	FIRMA
Control y seguimiento a posibles hechos de corrupción : N/A	NOMBRE: JUAN PABLO GARCIA LUNA
	Matrícula Profesional No.: 25202230026CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL , FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 23 (Numeración consecutiva) del 8/11/2024 al 14/11/2024 — Último Informe Semanal SI ◘

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Luz Evelyn Martin Segura

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.
Las principales actividades y obras a ejecutar son:
• Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriagrafia, batimetría
• MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MÓDULOS TIPO
• ESTRUCTURA DE APOYO PASARELA
• PASARELAS DE EMBARQUE
• PLATAFORMAS FLOTANTES
• MÓDULO ADICIONAL DE PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE PASAJEROS Y DUAL
• REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
• PROVISIÓN OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS DEL PAGA
• GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto corresponde a la construcción del muelle en la comunidad de Puerto Silencio en el municipio de Puerto Asís (departamento de Putumayo. El proyecto a desarrollar consiste en la construcción de un embarcadero o muelle fluvial ubicado sobre el corredor fluvial conectado con la unidad en tierra mediante la construcción de pasarelas que permiten el acceso de los usuarios a la estructura de embarque y a las embarcaciones fluviales que prestan el servicio de movilidad y transporte de los pasajeros y de la carga. Es importante señalar que la estructuración para la construcción del presente muelle se hace teniendo en cuenta los estudios y diseños del "diseño del muelle tipo" entregado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP en el marco del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	Consorcio Muelles fluviales			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO		
INTEGRANTES:	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA y ORGANIZACIÓN P&M SAS			INTEGRANTES:	Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S / Proes Ingeniería SAS		
CONTRATO No.	1620 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.080.539.247,00	CONTRATO No.	1638 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 401.523.850
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 3.080.539.247,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 401.523.850
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.520.680.038,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 168.707.500
		VALOR AMORTIZADO:	$ 59.500.000,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 22.340.190
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.461.180.038,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ 146.367.310

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.080.539.247	$ -	$ 1.559.859.209	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.520.680.038	$ -	$ 59.500.000	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.559.859.209	$ -	$ 1.500.359.209	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 401.523.850	$ -	$ 165.533.565	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 235.990.285	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 165.533.565	$ -	$ 165.533.565	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.080.539.247,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 427.886.901,41	13,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.093.085	0,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 422.793.816,63	-13,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 119.000.000,00	3,86%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 546.886.901,41	17,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.093.084,78	4,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (422.793.816,63)	-13,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.372.624,44	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 372.074.161,43	92,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.211.222,69	30,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.367.734,27	1,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.941.178,29	1,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.520.680.038,00
Desembolsado $	$ 664.857.418,00
Saldo en caja $	$ 855.822.620,00
Amortizado $	$ 59.500.000,00
Saldo por amortizar $	$ 1.461.180.038,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,0

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 168.707.500,00
Amortizado $	$ 22.340.190,00
Saldo por amortizar $	$ 146.367.310,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 17,75%
Meta Física Ejecutada % 0,17%
Avance o Atraso Físico % -17,59%

Nota:3.el 26 de septiembre de 2024 se dio inicio a la etapa de Construcción

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo**	**Total**	**%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (F)	GL	1	1	N/A	Prog	**1,00**		100,00%
					Ejec	**1,00**		100,00%
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Gl	1	1	N/A	Prog	**0,24**		24,19%
					Ejec	**0,10**		10,00%
Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12 pul Sch XS e= 6,35 mm	ml	795	795		Prog	**59,59**		7,50%
					Ejec			
Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa	m3	64	64		Prog			
					Ejec			
Placa de contrapiso e = 0.15 m	m3	41,4	41		Prog	**1,48**		3,57%
					Ejec			
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	8538,1	8538		Prog			
					Ejec			
Suministro, fabricación e instalación de acero estructural (Perfiles angulares)	Kg	33544	33544		Prog	**10365,23**		30,90%
					Ejec			
Luminaria LED autónoma fotovoltaica	Un	20	20		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	m2	205	205		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación perfil de cumbrera (caballete) para cubierta en teja termoacústica espesor=2.5 mm	ml	37	37		Prog			
					Ejec			

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Operativas
Total	0	0	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Permiso Intervención costera)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Permiso de ocupación de cauce otorgado por Corpoamazonia

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Cuenta con aval del Componene ambiental - Pendiente Radicación componente Social

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO EL 27 DE ABRIL DE 2024

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El Contratista ingresa comisión topográfica y ayudantes.
El contratista adquiere embarcación para la ejecución del proyecto.
El contratista termina con la actividad de mecanizado de acero para pilotes.
Referente al PAGA, continua pendiente que el contratista haga la entregar en su totalidad de la documentación del componente Social faltan los formatos iniciales.

En cuanto a los informes CIFRA, se envío correo al área de la DEO indicado que continua las fallas en el aplicativo para el cargue de los informes.

INVIAS aprueba hoja de vida del residente de Interventoría.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría conminará al Contratista al aumento de rendimientos y entrega de la documentación requerida para cumplir con las obligaciones Contractuales

Control y seguimiento a posibles hechos de corrupción :	N/A

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN PABLO GARCIA LUNA

Matrícula Profesional No.: 25202230026CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL , FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 24 (Numeración consecutiva) del 15/11/2024 al 21/11/2024 — Último Informe Semanal SI ☒

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Luz Evelyn Martin Segura

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.
Las principales actividades y obras a ejecutar son:
• Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriagrafia, batimetría
• MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MÓDULOS TIPO
• ESTRUCTURA DE APOYO PASARELA
• PASARELAS DE EMBARQUE
• PLATAFORMAS FLOTANTES
• MÓDULO ADICIONAL DE PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE PASAJEROS Y DUAL
• REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
• PROVISIÓN OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS DEL PAGA
• GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto corresponde a la construcción del muelle en la comunidad de Puerto Silencio en el municipio de Puerto Asís (departamento de Putumayo. El proyecto a desarrollar consiste en la construcción de un embarcadero o muelle fluvial ubicado sobre el corredor fluvial conectado con la unidad en tierra mediante la construcción de pasarelas que permiten el acceso de los usuarios a la estructura de embarque y a las embarcaciones fluviales que prestan el servicio de movilidad y transporte de los pasajeros y de la carga. Es importante señalar que la estructuración para la construcción del presente muelle se hace teniendo en cuenta los estudios y diseños del "diseño del muelle tipo" entregado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP en el marco del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	Consorcio Muelles fluviales			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO		
INTEGRANTES:	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA y ORGANIZACIÓN P&M SAS			INTEGRANTES:	Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S / Proes Ingeniería SAS		
CONTRATO No.	1620 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.080.539.247,00	CONTRATO No.	1638 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 401.523.850
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 3.080.539.247,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 401.523.850
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.520.680.038,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 168.707.500
		VALOR AMORTIZADO:	$ 59.500.000,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 22.340.190
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.461.180.038,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ 146.367.310

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.080.539.247	$ -	$ 1.559.859.209	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.520.680.038	$ -	$ 59.500.000	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.559.859.209	$ -	$ 1.500.359.209	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 401.523.850	$ -	$ 165.533.565	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 235.990.285	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 165.533.565	$ -	$ 165.533.565	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.080.539.247,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 614.259.525,85	19,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.442.158	0,40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 601.817.367,85	-19,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 119.000.000,00	3,86%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 733.259.525,85	23,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131.442.158,00	4,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (601.817.367,85)	-19,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.372.624,44	6,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.349.073,00	0,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 379.441.895,70	94,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 129.152.400,99	32,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.367.734,27	1,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.941.178,30	1,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.520.680.038,00
Desembolsado $	$ 699.957.418,00
Saldo en caja $	$ 820.722.620,00
Amortizado $	$ 59.500.000,00
Saldo por amortizar $	$ 1.461.180.038,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,0

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 168.707.500,00
Amortizado $	$ 22.340.190,00
Saldo por amortizar $	$ 146.367.310,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23,80%
Meta Física Ejecutada % 0,40%
Avance o Atraso Físico % -23,40%

Nota:3.el 26 de septiembre de 2024 se dio inicio a la etapa de Construcción

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo**	**Total**	**%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (F)	GL	1	1	N/A	Prog	**1,00**		100,00%
					Ejec	**1,00**		100,00%
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Gl	1	1	N/A	Prog	**0,36**		36,29%
					Ejec	**0,41**		41,00%
Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12 pul Sch XS e= 6,35 mm	ml	795	795		Prog	**89,39**		11,25%
					Ejec			
Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa	m3	64	64		Prog			
					Ejec			
Placa de contrapiso e = 0.15 m	m3	41,4	41		Prog	**2,21**		5,35%
					Ejec			
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	8538,1	8538		Prog			
					Ejec			
Suministro, fabricación e instalación de acero estructural (Perfiles angulares)	Kg	33544	33544		Prog	**14330,18**		42,72%
					Ejec			
Luminaria LED autónoma fotovoltaica	Un	20	20		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	m2	205	205		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación perfil de cumbrera (caballete) para cubierta en teja termoacústica espesor=2.5 mm	ml	37	37		Prog			
					Ejec			

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Operativas
Total	0	0	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Permiso Intervención costera)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Permiso de ocupación de cauce otorgado por Corpoamazonia

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Cuenta con aval del Componene ambiental - Pendiente Radicación componente Social

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO EL 27 DE ABRIL DE 2024

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El contratista continua con el levantamiento topográfico.
El contratista cuenta con la herramienta mejor y material para iniciar con la ejecución de actividades de obra.
El contratista realizó reuniones con la comunidad, donde trato temas de recepción de hojas de vida de la mano de obra no calificada, hospedaje y alimentación para el personal calificado.
Se adecua la zona en La esmeralda para que la embarcación pueda transportar los pilotes.
Referente al PAGA, el contratista realiza la entrega, pero continua pendiente con la totalidad de la documentación del componente Social (faltan los formatos iniciales).

En cuanto a los informes CIFRA, se envío correo al área de la DEO indicado que continua las fallas en el aplicativo para el cargue de los informes.
Se solicita al contratista agilizar con la protección del talud, para evitar afectaciones o atrasos por las condiciones climáticas que se están presentando.
La hoja de vida del residente de Interventoría se encuentra aprobada por aparte de la supervisión.

La interventoría solicita realizar visita al taller de Fontibón el próximo 26/11/24, la supervisión informa que hará acompañamiento.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría conminará al Contratista al aumento de rendimientos y entrega de la documentación requerida para cumplir con las obligaciones Contractuales

Control y seguimiento a posibles hechos de corrupción :	N/A

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN PABLO GARCIA LUNA
Matrícula Profesional No.: 25202230026CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL , FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 25 (Numeración consecutiva) del 22/11/2024 al 28/11/2024 — Último Informe Semanal SI ☒

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Luz Evelyn Martin Segura

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.
Las principales actividades y obras a ejecutar son:
- Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriagrafia, batimetría
- MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MÓDULOS TIPO
- ESTRUCTURA DE APOYO PASARELA
- PASARELAS DE EMBARQUE
- PLATAFORMAS FLOTANTES
- MÓDULO ADICIONAL DE PLATAFORMA FLOTANTE DE ATRAQUE PASAJEROS Y DUAL
- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
- PROVISIÓN OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS DEL PAGA
- GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto corresponde a la construcción del muelle en la comunidad de Puerto Silencio en el municipio de Puerto Asís (departamento de Putumayo. El proyecto a desarrollar consiste en la construcción de un embarcadero o muelle fluvial ubicado sobre el corredor fluvial conectado con la unidad en tierra mediante la construcción de pasarelas que permiten el acceso de los usuarios a la estructura de embarque y a las embarcaciones fluviales que prestan el servicio de movilidad y transporte de los pasajeros y de la carga. Es importante señalar que la estructuración para la construcción del presente muelle se hace teniendo en cuenta los estudios y diseños del "diseño del muelle tipo" entregado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP en el marco del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	Consorcio Muelles fluviales		
INTEGRANTES:	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA y ORGANIZACION P&M SAS		
CONTRATO No.	1620 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.080.539.247,00
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 3.080.539.247,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.520.680.038,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 59.500.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.461.180.038,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO		
INTEGRANTES:	Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S / Proes Ingeniería SAS		
CONTRATO No.	1638 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 401.523.850
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 401.523.850
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 de diciembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 168.707.500
		VALOR AMORTIZADO:	$ 22.340.190
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 146.367.310

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.080.539.247	$ -	$ 1.559.859.209	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.520.680.038	$ -	$ 59.500.000	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.559.859.209	$ -	$ 1.500.359.209	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 401.523.850	$ -	$ 165.533.565	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 235.990.285	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 165.533.565	$ -	$ 165.533.565	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.080.539.247,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 800.324.096,37	25,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.422.158	0,40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 787.901.938,37	-25,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 119.000.000,00	3,86%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 919.324.096,37	29,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131.422.158,00	4,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (787.901.938,37)	-25,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.064.570,52	6,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 386.809.629,97	96,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 137.648.545,61	34,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.367.734,27	1,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.496.144,62	2,12%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.520.680.038,00
Desembolsado $	$ 699.957.418,00
Saldo en caja $	$ 820.722.620,00
Amortizado $	$ 59.500.000,00
Saldo por amortizar $	$ 1.461.180.038,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,0

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 168.707.500,00
Amortizado $	$ 22.340.190,00
Saldo por amortizar $	$ 146.367.310,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 29,84%
Meta Física Ejecutada % 0,40%
Avance o Atraso Físico % -29,44%

Nota:3.el 26 de septiembre de 2024 se dio inicio a la etapa de Construcción

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo	Total	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (F)	GL	1	1	N/A	Prog	**1,00**		100,00%
					Ejec	**1,00**		100,00%
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Gl	1	1	N/A	Prog	**0,48**		48,39%
					Ejec	**0,50**		50,00%
Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12 pul Sch XS e= 6,35 mm	ml	795	795		Prog	**119,19**		15,00%
					Ejec			
Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa	m3	64	64		Prog			
					Ejec			
Placa de contrapiso e = 0.15 m	m3	41,4	41		Prog	**2,95**		7,14%
					Ejec			
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	8538,1	8538		Prog			
					Ejec			
Suministro, fabricación e instalación de acero estructural (Perfiles angulares)	Kg	33544	33544		Prog	**18295,14**		54,54%
					Ejec			
Luminaria LED autónoma fotovoltaica	Un	20	20		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	m2	205	205		Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación perfil de cumbrera (caballete) para cubierta en teja termoacústica espesor=2.5 mm	ml	37	37		Prog			
					Ejec			

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Operativas
Total	0	0	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Permiso Intervención costera)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Permiso de ocupación de cauce otorgado por Corpoamazonia

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Cuenta con aval del Componente ambiental - Pendiente Radicación componente Social

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO EL 27 DE ABRIL DE 2024

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El Contratista inicia con la ejecución de actividades obra el día 22/11/2024, de acuerdo al cronograma presentado están presentando atrasos;
1. Localización de los puntos con GPS, replanteo de los ejes para la estructura del muelle.
2. Ingresos de personal operativo y ubicación .

Actividades realizadas en la semana

1. Limpieza y rocería en la zona de construcción del muelle.
2. Localización y replanteo de los ejes estructurales de la cimentación.
3. Aprovisionamiento de materiales y equipos para la ejecución de actividades de obra.

El 26 de noviembre de 2024 se hizo la visita junto con la supervisión al taller del contratista en Fontibón (Bogotá), donde se evidencio el avance en el corte, armado, limpieza y pintura del sistema porticado de la pasarela y los elemento de la escalera.

Referente al PAGA, se encuentra en revisión por pare de la interventoría.

RECOMENDACIONES REALIZADAS EN CAMPO POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
1.Copia de afiliaciones y exámenes médicos del personal en obra y del nuevo personal previo ingreso.
2.Juego de planos físicos en un lugar visible en obra.
3.Dotación EPPS del personal de obra.
4.Copia física de la programación en obra – tamaño de fácil visualización.
5.Presentar en campo los diseños de mezcla de concreto por utilizar, teniendo en cuenta los tiempos oportunos según programación de obra.
6.Tener en cuenta que para el suministro de materiales pétreos se requieren los documentos que certifiquen el cumplimiento de las normas ambientales por parte del proveedor.
7.Instalación de la valla informativa del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Perfilería cortada, limpiada - Taller Fontibón.



Acopio de materiales en campo.



Acopio de materiales en campo.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Localización y replanteo en campo.

Localización y replanteo en campo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
La interventoría conminará al Contratista al aumento de rendimientos y entrega de la documentación requerida para cumplir con las obligaciones Contractuales	FIRMA NOMBRE: JUAN PABLO GARCIA LUNA Matrícula Profesional No.: 25202230026CDN
Control y seguimiento a posibles hechos de corrupción : N/A	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA- MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PUTUMAYO**

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2024.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4.

CONTRATO No. 1620-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1638-2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Estación Topográfica	SET-65-KD0568																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
El contratista se encuentra realizando actividades preliminares, se ha solicitado al contratista los certificados de los equipos que están utilizado, a la fecha no se ha recibido respuesta.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ERWIN ALEXIS MORENO URBINA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01100-0544

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA - MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1620 DE 2022
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2024.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1638 D E2022
NOMBRE ARL:

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES- GAVINCO
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	9523864	Director De Obra		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 229.200	V		82246890								
2	ERVIN ALEXIS MORENO URBINA	91273863	Residente De Obra 1	$5,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 348.000	V	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	81386294	$ 200.000	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	80601040	$ 800.000	$ 200.000			
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCIA LUNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA -MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1620 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1314822	C-2406-0600-7-0-2406001-02	11	Nación	1620 DE 2022	$ 3.080.539.247	
2024	546224	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	11	Nación	MODIFICACIÓN No. UNO	$ 1.559.859.209	$ 1.500.359.209
			TOTAL				$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.080.539.247,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Recibo parcial	ene-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1314822 / 2022-12-22	$ 3.080.539.247	$ 3.080.539.247				
2	Recibo parcial	feb-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1314822 / 2022-12-22	$ 3.080.539.247	$ 3.080.539.247				
3	Recibo parcial	mar-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1314822 / 2022-12-22	$ 3.080.539.247	$ 3.080.539.247				
4	Recibo parcial	abr-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1314822 / 2022-12-22	$ 3.080.539.247	$ 3.080.539.247				
5	Recibo parcial	may-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1314822 / 2022-12-22	$ 3.080.539.247	$ 3.080.539.247				
6	Recibo parcial	abr-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.520.680.038			$ 3.080.539.247				
7	Recibo parcial	may-24	$ 100.000.000	$ 19.000.000	$ 119.000.000	$ 59.500.000	$ 59.500.000	$ 1.461.180.038	546224 / 2024-06-18	$ 1.500.359.209	$ 2.961.539.274				
8	Recibo parcial	jun-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.461.180.038	546224 / 2024-06-18	$ 1.500.359.209	$ 2.961.539.274				
9	Recibo parcial	sep-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.461.180.038	546224 / 2024-06-18	$ 1.500.359.209	$ 2.961.539.274				
10	Recibo parcial	oct-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.461.180.038	546224 / 2024-06-18	$ 1.500.359.209	$ 2.961.539.274				
11	Recibo parcial	Nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.461.180.038	546224 / 2024-06-18	$ 1.500.359.209	$ 2.961.539.274				
TOTALES			**$ 100.000.000**	**$ 19.000.000**	**$ 119.000.000**	**$ 59.500.000**	**$ 59.500.000**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ -	$ -	**$ -**
PROVISIÓN OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS DEL PAGA	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 100.000.000	$ 19.000.000	**$ 119.000.000**
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 100.000.000	$ 19.000.000	**$ 119.000.000**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-29189 CND

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCIA LUNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-230026 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO - MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 de diciembre de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PUTUMAYO**

CONTRATO DE OBRA No: 1620 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 30 de Noviembre de 2024.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1638 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	21	21	19	24	23	23	20	22	24	24	21	19	17	18	24	21	19	22	23	19	21	21	22	24	21	17	24	15	24		635
Lluvias moderadas	2	3				1	1	4	2					5	4		3	4	2	1	3	3	2	2		3	3		7			55
Lluvias intensas			3	5								3	5	2	2			1			2		1				4		2			30
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
El contratista realizo la actividad de preliminares, donde el estado del tiempo no afectaron la ejecución.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCÍA LUNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202230026 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO - MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 1620-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2024.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Para el reporte del presente periodo, el contratista se encuentra con la actividad de preliminar por el cual no se ha realizado ensayo de laboratorio, una vez inicien las actividades de construcción se solicitará para la respectiva relación.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre:

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JUAN PABLO GARCÍA LUNA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202230026 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA - MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 1620 de 2022 **CONTRATISTA:** Consorcio Muelles Fluviales.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2022

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11 de diciembre de 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.080.539.247,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.080.539.247,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 119.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 119.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638-2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Interventores Proes - Gavinco

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	30	6	23
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	31	12	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 0 - Firma del contrato
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 760.000.000,00	12	12	2022	31	12	22
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** 0

Certificado de modificación o anexo No.: 0 - Firma del contrato
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	30	6	23
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	31	12	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 1 - Firma del contrato
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 760.000.000,00	29	12	2022	31	12	22
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1 - Firma del contrato
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	30	6	23
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	31	12	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 2 - Firma del Contrato
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	30	12	22	18	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	30	12	22	18	1	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	30	12	22	18	7	23
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	18	1	23	18	1	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	18	1	23	18	1	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 3 -Orden de inicio
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 760.000.000,00	30	12	2022	18	1	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2 - Orden de inicio
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	30	12	22	18	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	30	12	22	18	1	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	30	12	22	18	7	23
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	18	1	23	18	1	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	18	1	23	18	1	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 4 -Suspensión No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000,00	30	12	2022	18	1	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3 - Suspensión No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	1	2	23	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	1	2	23	1	8	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	1	2	23	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	1	8	23	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	1	8	23	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 5 - Prórroga No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	29	12	2022	1	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4 - Prórroga No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	2022	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	2022	1	8	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	2022	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	2022	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	2022	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 6 - Suspensión No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	29	12	2022	1	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5 -Suspensión No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	2	5	23	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	2	5	23	1	8	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	2	5	23	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	1	6	23	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	1	6	23	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 7 - Ampliación 1 suspensión 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 0 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	2	6	2023	1	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6 - Ampliación 1 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 0 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	2022	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	2022	1	9	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	2022	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	2022	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	2022	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 8 - ajuste observaciones

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	29	12	2022	1	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7 - ajuste observaciones

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	1	9	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 9 -Ampliación 2 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	1	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8 -Ampliación 2 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	2	10	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 10 -Ampliación 2 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	29	12	2022	2	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 9 -Ampliación 2 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	3	7	23	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	3	7	23	2	10	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	3	7	23	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	1	8	23	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	1	8	23	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 11 -Ampliación 3 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	2	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 10 -Ampliación 3 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	1	10	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 12 -Ampliación 4 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	2	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 11 -Ampliación 4 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	1	2	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	2	10	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	1	2	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	1	8	28
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 13 -Ampliación 5 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	2	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 12 -Ampliación 5 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	1	9	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	1	3	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	1	9	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 16 -Ampliación 7 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	30	11	2023	1	3	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 15 -Ampliación 7 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	1	9	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	1	3	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	1	9	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 17 -Ampliación 8 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	30	11	2023	1	3	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 16 -Ampliación 8 suspensión 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	22	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 19 -Renicio 3 suspensión 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.924,70	12	12	22	1	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,40	12	12	22	1	3	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.623,50	12	12	22	1	9	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,10	31	12	22	25	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 19 - suspensión no. 03
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	22	2	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	8	10	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	22	8	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 21- ajuste amparo salarios
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	22	2	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	8	10	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	22	8	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 22 - Modificación 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	22	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 20 - Modificación 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	22	2	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	8	10	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	22	8	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 23 - Ampliación 1 suspensión 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	22	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 21 - Ampliación 1 suspensión 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	22	2	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	11	11	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	22	8	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 24 - Modificación amparo salarios

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	22	2	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	11	11	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	22	8	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 25 - Ampliación 2 suspensión 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.	$ 1.004.000.000,00	12	12	2022	22	8	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400045443 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 22 - Ampliación 2 suspensión 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: 0

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.925,00	12	12	22	22	2	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,00	12	12	22	11	12	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.540.269.624,00	12	12	22	22	8	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	12	22	25	1	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.700.000,00	31	12	22	1	8	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 26 - correción
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 308.053.924,70	25	9	2024	22	2	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 616.107.849,40	25	9	2024	11	12	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.520.680.039,00	25	9	2024	22	8	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 924.161.774,00	31	5	2024	31	5	29
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 35.734.255,27	31	5	2024	31	5	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400045444

Certificado de modificación o anexo No.: 27- acta Est y disñ
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:Juan Pablo Garcia Luna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.25202230026CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA - MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 1620-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 4,

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

FECHA DE INICIO: 30/12/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6,07 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1638-2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES - GAVINCO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **23/02/2023**

OBSERVACIONES:
PLAN DE CALIDAD APROBADO EL 09 -03-23

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESEI SI X NO
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra con las actividades preliminares.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI SI X FECHA DE APROBACIÓN: **9/03/2023**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 0 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO

OBSERVACIONES:
PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO PRESENTADO Y APROBADO.
A LA FECHA NO SE HA REALIZADO ENSAYOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EJECUNTANDO LA ACTIVIDAD DE PRELIMINARES.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
A la fecha el contratista ha realizado actividades preliminares.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
A la fecha no se ha recibido ninguna PQR.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Atención oportuna a los requerimientos del cliente e interventoría	**N/A**	**No aplica para el periodo**
IG2: Indice de gestión 2 = Respuesta a la totalidad de requerimientos del cliente e interventoría	**N/A**	**No aplica para el periodo**
IG3: Índice de gestión 3 = identificar del PNC y trabajo de manera oportuna.	**N/A**	**No aplica para el periodo**

FECHA 5/12/2024 (Día) (Mes) (Año)

IG4: Índice de gestión 4 = Personal idóneo para cumplir con las funciones asignados en el proyecto	**N/A**	**No aplica para el periodo**
IG5: Índice de gestión 5 = Contar con y capacidad de servicios y productos suministrados por los proveedores del proyecto.	**N/A**	**No aplica para el periodo**
IG6: Índice de gestión 6 = Capacidad para identificar aspectos claves que puedan mejorar continuamente cualquier área del proyecto.	**N/A**	**No aplica para el periodo**

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

No aplica para el presente informe

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista la entrega de los certificados para la respectiva revisión pero a la fecha no se ha sido entregado por el contratista.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Luis Fernando Mesa Muelle
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Esther Andrade Burgos
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520264738CND

Firma
Nombre: Juan Pablo García
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Juan Pablo García
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA -MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

FECHA: 06/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1620 DE 2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MES 1 FEBRERO DE 2023	MES 2 MARZO DE 2023	MES 3 ABRIL DE 2023	MES 4 MAYO DE 2023	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 530.000.000,00	$ 284.950.000,00	$ 80.000.000,00		$ 894.950.000,00	58,85%
2	MANO DE OBRA		$ 150.000.000,00		$ 165.000.000,00	$ 315.000.000,00	20,71%
3	TRANSPORTES TERRESTRES Y FLUVIALES	$ 155.000.000,00	$ 145.000.000,00	$ 10.730.038,00		$ 310.730.038,00	20,43%
TOTAL		**$ 685.000.000,00**	**$ 579.950.000,00**	**$ 90.730.038,00**	**$ 165.000.000,00**	**$ 1.520.680.038,00**	**100,00%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Diego Fernando Mesa Salamanca
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No.: 25202180223CND

Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA -MEPI-MN1-IN-2-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 7 **MES:** NOVIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA No. 1620 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. **DE** ENTIDAD FINANCIERA: ALIANZA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 4000006387 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: BOGOTÁ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 49,36 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 1.520.680.038,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
800021390	COT-68362-XMYM	5/11/2024	GEOMATRIX SAS	$ 52.200.821,00	1	COMPRA DE MATERIALES
900342647	C-1-97	5/11/2024	ARMONIA AMBIENTAL LIMITADA	$ 22.823.515,00	1	COMPRA DE MATERIALES
901569205	MT 75	15/11/2024	METALSTEAM SAS	$ 35.100.000,00	1	COMPRA DE MATERIALES

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 894.950.000,00	$ 589.833.082,00	$ 110.124.336,00	$ 699.957.418,00	$ 194.992.582,00
2	MANO DE OBRA	$ 315.000.000,00		$ -	$ -	$ 315.000.000,00
3	TRANSPORTES TERRESTRES Y FLUVIALES	$ 310.730.038,00		$ -	$ -	$ 310.730.038,00
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (__MAYO__) : $ 515.661,80
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 1.529.989,41
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
REP_204_20/06/2024	$ 1.520.680.038	$ -	MARZO DE 2024	20/06/2024	$ 498.854,00
REP_204_20/06/2024	$ 1.520.680.038	$ -	ABRIL DE 2024	20/06/2024	$ 1.014.327,61
REP_204_20/06/2024	$ 1.520.680.038	$ -	MAYO DE 2024	20/06/2024	$ 1.529.989,41

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma
Nombre: **DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No.: 25202180223CND

Firma
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 26177

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES MEPI-MN1-IN-6-FR-2

FECHA FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUERTO ASIS **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1620 DE 2022

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. LOTE 4.


CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORÍES PROES-GAVINCO

PLAZO INICIAL: 6 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/06/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.080.539.247,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.080.539.247,00

PLAZO ACUMULADO: 6 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 26/09/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023 - ABRIL 2024	MAYO 2024	INO 2024 - SEPTIEMBRE 20	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024
Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriagrafia, batimetria	$12.422.158	0,47%		% P										0,23%	0,25%
	$12.422.158	0,47%		$ P										$ 5.952.284,04	$ 6.469.873,96
				$ E										0,24%	
				% E										$ 6.211.079,00	
Suministro e hinca de pilotes metálicos de acero al carbón diámetro 12 pul Sch XS e= 6,35 mm	$746.899.560	28,54%		% P										4,28%	24,26%
	$746.899.560	28,54%		$ P										$ 112.034.934,00	$ 634.864.626,00
				$ E											
				% E											
Concreto estructural para relleno de pilotes f'c= 28 Mpa	$110.340.728	4,22%		% P											4,22%
	$110.340.728	4,22%		$ P											$ 110.340.728,00
				$ E											
				% E											
Placa de contrapiso e = 0.15 m	$68.007.959	2,60%		% P										0,19%	2,41%
	$68.007.959	2,60%		$ P										$ 4.857.711,36	$ 63.150.247,64
				$ E											
				% E											
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	$73.231.096	2,80%		% P											2,80%
	$73.231.096	2,80%		$ P											$ 73.231.096,00
				$ E											
				% E											
Suministro, fabricación e instalación de acero estructural (Perfiles angulares)	$644.824.759	24,64%		% P									1,79%	11,65%	11,20%
	$644.824.759	24,64%		$ P									$ 46.896.346,11	$ 304.826.249,71	$ 293.102.163,18
				$ E											
				% E											
Luminaria LED autónoma fotovoltaica	$6.918.020	0,26%		% P											0,26%
	$6.918.020	0,26%		$ P											$ 6.918.020,00
				$ E											
				% E											
Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	$29.205.325	1,12%		% P											1,12%
	$29.205.325	1,12%		$ P											$ 29.205.325,00
				$ E											
				% E											
Suministro e instalación perfil de cumbrera (caballete) para cubierta en teja termoacústiva espesor=2.5 mm	$3.047.283	0,12%		% P											0,12%
	$3.047.283	0,12%		$ P											$ 3.047.283,00
				$ E											
				% E											
Suministro e instalación de GEOESTERA 50, incluye, lleno en bolsa trinchera con mortero 2000 psi	$576.906.000	22,04%		% P										2,36%	19,68%
	$576.906.000	22,04%		$ P										$ 61.811.357,14	$ 515.094.642,86
				$ E											
				% E											
Limpieza remocion de material y adecuacion de talud para instalacion de geoestera	$9.399.000	0,36%		% P										0,36%	
	$9.399.000	0,36%		$ P										$ 9.399.000,00	
				$ E											
				% E											
Suministro e instalacion de Metaldeck calibre 22	$42.346.164	1,62%		% P										0,18%	1,44%
	$42.346.164	1,62%		$ P										$ 4.705.462,67	$ 37.640.701,33
				$ E											
				% E											
Geotextil NT 4000 O SIMILAR	$29.640.000	1,13%		% P										0,12%	1,01%
	$29.640.000	1,13%		$ P										$ 3.175.714,29	$ 26.464.285,71
				$ E											
				% E											
SISTEMA SUBE ESCALERAS TIPO ORUGA	$41.600.000	1,59%		% P											1,59%
	$41.600.000	1,59%		$ P											$ 41.600.000,00
				$ E											
				% E											
Winche de apoyo	$33.145.470	1,27%		% P											1,27%
	$33.145.470	1,27%		$ P											$ 33.145.470,00
				$ E											
				% E											
Sistema Wetblasting para limieza y aplicación de pintura en estructura metalica	$189.474.048	7,24%		% P										4,83%	2,41%
	$189.474.048	7,24%		$ P										$ 126.316.032,00	$ 63.158.016,00
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%



VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 2.617.407.570,00	100%	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.617.407.570,00**	100%	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,79%**	**24,19%**	**74,02%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.896.346,11**	**$ 633.078.745,21**	**$ 1.937.432.478,68**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,79%**	**25,98%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.896.346,11**	**$ 679.975.091,32**	**$ 2.617.407.570,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									**0%**	**0%**	**0%**
	VALOR (Miles de Pesos)									**$0**	**$6.211.079**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									**0,00%**	**0,24%**	**0,24%**
	VALOR (Miles de Pesos)									**$ -**	**$ 6.211.079,00**	**$ 6.211.079,00**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	**VALOR INICIAL** / **VALOR ACTUALIZADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE EJECUCIÓN**
PROVISIÓN OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS DEL PAGA	$ 143.465.740,00 / $ 143.465.740,00	$ -	%
IVA SOBRE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS	$ 20.665.937,00 / $ 20.665.937,00	$ -	%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 100.000.000,00 / $ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 19.000.000,00 / $ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00	$ 100,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 180.000.000,00 / $ 180.000.000,00	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 463.131.677,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 463.131.677,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 3.080.539.247,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 3.080.539.247,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Se presenta avance al 100% del cobro de Estudios y Diseños

Aprueba Firma:
Nombre: **Diego Fernando Mesa Salamanca**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202180223CND

Aprueba Firma:
Nombre: **Luz Andrea Fajardo Correrdor**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

ACTA DE COMITÉ DE OBRA- MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

FECHA: 7/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Maritima, Fluvial y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. 1620-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se dio Lectura del acta anterior.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Acta parcial 7.
2. Anticipo obra e interventoría.
3. Avance actividades obra y taller.
4. PAGA
5. Otros

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se informa que el Acta parcial No.7 del Contrato de Obra 1620-2022, presenta observaciones por parte de INVIAS, las cuales se solicita sean revisadas y subsanadas para tramite.

- La interventoría remitió Aval de las ordenes de giro de anticipo 5 y 6 del contratista,

- El contratista informa que desde el 04 de noviembre se encuentra en campo desarrollando actividades, se realizan actividades de topográfia y se establece el punto de acopio de materiales en Puerto Asís.

- En cuanto a las actividades en los talleres, el contratista de obra informo que lleva un 80% de avance de los pilotes, y se encuentra adelantando vigas IP y escaleras en el taller de Fontibón.

Frente al desembolso del anticipo de la Interventoría, se encuentra en tramite de suscripción de INVIAS y la continuación del proceso de pago. Invias informó que el Supervisor se encuentra de licencia por calamidad dómestica y una vez se reincorpore se continuara con el trámite respectivo.

Frente al PAGA, continua pendiente el componente social.

INVIAS, indica que se debe ir gestionando los compromisos de la Consulta Previa, para ir dando cumplimiento a los mismos, con relación a la Compensación Ambiental solicitó también se agilice y que puedan dar informe en la Corporación Ambiental.

INVIAS solicito a interventoría allegar la actualización de pólizas relacionada con Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 4, para tramitar la revisión o aprobación ante la SGCP.

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Diego Fernando Mesa	Rep. Legal	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Juan Carlos Peña	Coordinador de proyectos	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Ervin Moreno	Residente de Obra	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Ulises Sanchez	Ingeniero de apoyo	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Laura Viveros	Profesional Ambiental	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Evelyn Martin	Apoyo supervisión	Subdirección Marítima fluvial y Férrea	
Orlando alfonso Schneider	Apoyo Gestión Social	Subdirección Sostenibilidad	
Cesar Adolfo Hernández	Coordinador de Interventoría	Consorcio Interventores Proes - Gavinco	
Maria del Carmen Alvarez	Coordinadora de Interventoría	Consorcio Interventores Proes - Gavinco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Maritima, Fluvial y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. 1620-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se dio Lectura del acta anterior.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

1. Ingreso personal de Obra
2. HV residente interventoría
3. Informe PAGA
4. Ordenes de Giro Contratista
5. avance taller
6. Informes CIIFRA
7. Otros

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Esta pendiente que el contratista de obra subsane las observaciones que remitio el INVIAS al acta de recibo parcial de obra No. 7.

Interventoría informo que los giros de anticipo 5 y 6, se encuentran tramitados.

Contratista informa el ingreso de la comisión topográfica y ayudantes.

Referente al PAGA, el consorcio Muelles Fluviales informa que fue remitido completo, no obstante faltan los formatos iniciales del componente Social.

Frente al anticipio de la interventoría, continua pendiente la firma de la supervisión.

INVIAS informo que ya fue emitida la aprobación de la hoja de vida del residente de Interventoría.

En cuanto a los informes CIFRA, se remitio correo al aréa de la DEO que maneja el aplicativo solicitando se dé solución a los inconvenientes que se presentan para cargar los informes.

A la fecha se presenta el siguiente avance de actividades:
-Pilotaje construido en totalidad.
-Ingreso de personal y adquisición de embaracación la cual se encuentra siendo adaptada según la necesidad del proyecto.

Frente a las ordenes de giro de anticipo, las mismas se encuentran pendientes por tramite de la interventoría

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Orden anticipo CTO 1620-2022	14/11/2024	Interventoría

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/11/2024
(Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Diego Fernando Mesa	Rep. Legal	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Laura Viveros	Profesional Ambiental	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Luis Fernando Mesa	Director de proyectos	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Evelyn Martin	Apoyo supervisión	Subdirección Marítima fluvial y Férrea	
Cesar Adolfo Hernández	Coordinador de Interventoría	Consorcio Interventores Proes - Gavinco	
Maria del Carmen Alvarez	Coordinadora de Interventoría	Consorcio Interventores Proes - Gavinco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Maritima, Fluvial y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. 1620-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se dio Lectura del acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

1. Ordenes de Giro Contratista
2. Actividades en obra y taller
3. ingreso residente interventoría
4. Programación visita taller
5. acta parcial Contrato 1520-202
6. PAGA
7. Otros

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Interventoría informa que el 20 de noviembre de 024 remitió la documentación del anticipo solicitado por el Contratista de Obra.

Referente al CIFRA se informa que se recibieron observaciones correspondientes a datos del Contrato de Obra y de Interventoría, dichas observaciones fueron atendidas y a la fecha no se presenta nuevo concepto por parte del CIFRA.

INVIAS solicita que la linterventoría remita un correo solicitando la autorización de acceso al aplicativo.

Referente al PAGA, se informa que se encuentra en revisión de la interventoría el componente social.

El contratista reporta el siguiente avance en cuanto a las actividades de Obra.
-se cuenta con material pre ensamblado y listo para desplazar al sitio de obra, correspondientes a Pasos de escalera, paso de miradores, Vigas IPE 180, Porticos.

En la obra tambien se encuentra herramienta menor, geosintetico y algunos materiales, resguardados en la comunicad, para su uso.
se han realizado 3 reuniones con la comunidad, referente al hospedaje, salarios, alimentación y gestión de mano de obra.

La comunidad se esta encargando del retiro y adecuación de la vegetación arrastrada por el rio.

Embarcación en trabajos de adecuación en La Esmeralda, para que pueda transportar el pilotaje.

La interventoría solicita realizar visita al taller de Fontibón el próximo 26/11/24. INVIAS indica que realizará acompañamiento a la visita.

Interventoría informa que ya se encuentra aprobado el ingreso del residente de Interventoría a campo.

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

Inverventoría solicita que se garantice la protección del talud a la mayor brevedad, para evitar mayores afectaciones debido a las condiciones climaticas.

Contratista informa que se encuentra atendiendo las observaciones e informa que va a preparar el acta de cobro de estudios y diseños con el presupuesto actual.

Interventoría informa al contratista que tenga en cuenta el formato MEPI 10 para el proceso de aprobación de item no previstos.

Invias solicita información en cuanto a la certificación SIG, y que se indique que dicha certificación será remitida una vez se tenga construido el muelle.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Remisión Acta parcial CTO 1620-2022	22/11/2024	Interventoría
Visita taller	26/11/2024	TODOS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/12/2024 (Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Diego Fernando Mesa	Rep. Legal	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Juan Carlos Peña	Coordinador de proyectos	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Luisa Fernanda Cabezas	Apoyo Profesional	INVIAS Territorial Putumayo	
Laura Viveros	Profesional Ambiental	Consorcio Muelles Fluviales/ Contratista	
Evelyn Martin	Apoyo supervisión	Subdirección Marítima fluvial y Férrea	
Orlando alfonso Schneider	Apoyo Gestión Social	Subdirección Sostenibilidad	
Juan Pablo Garcia	Director de Interventoría	Consorcio Interventores Proes - Gavinco	
Cesar Adolfo Hernández	Coordinador de Interventoría	Consorcio Interventores Proes - Gavinco	
Maria del Carmen Alvarez	Coordinadora de Interventoría	Consorcio Interventores Proes - Gavinco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2024.

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1638 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES PROES - GAVINCO

CONTRATO DE OBRA No. 1620 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	Procesador:AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics 3.30 GHz RAM: 16 GB.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
COMPUTADOR PORTATIL	Procesador: Intel(R) i5-6300U CPU@2.40GHz RAM: 8 GB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Durante el periodo se han utilizado los equipos relacionados para llevar acabo el seguimiento del contrato de obra.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCIA LUNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638 DE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2024.

CONTRATO DE OBRA No.: 1620 DE 2022

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES- GAVINCO

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO LOTE 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Pagador (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Juan Pablo García Luna	1018419818	Director de Interventoría	6,000,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$6,000,000	$ 417.600	V	COMPESAR	9478427842	$ 240.000	PROTECCION	9477041024	$ 990.000	$ 240.000			
2	Maximiliano Segundo Puetaman Toro	1122782876	Residente de interventoría	$5.425.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	1.627.500	$ 114.000	V	EMSSANAR	82864430	$ 65.500	PORVENIR	82864430	$ 261.800	$ 65.100			
3	Paola Pérez Jiménez	52731953	Secretaria	$1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 1.419.496	$ 7.500,00	II	SANITAS	9478427842	$ 56.800	PROTECCION	9478427842	$ 227.200	$ 56.800			
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2024. **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No: 1620-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1303522	C-2406-0600-7-0-2406001-02	11	Nación	Principal	$ 401.523.850	
							$ 343.902.122
			TOTAL			$ 401.523.850	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 401.523.850**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	ene-23	$ 226.668,00	$ 43.067,00	$ 269.735,00	$ -	$ 269.735,00	$ -	1303522 / 2022	$ 401.254.115,00	$ 401.254.115,00		
2	feb-23	$ 30.406.376	$ 5.777.211,44	$ 36.183.587,44	$ -	$ 36.183.587,44	$ -	1303522 / 2022	$ 365.070.527,56	$ 365.070.527,56		
3	mar-23	$ 17.788.576	$ 3.379.829,44	$ 21.168.405,44	$ 8.894.288,00	$ 12.274.117,44	$ -	1303522 / 2022	$ 343.902.122,12	$ 343.902.122,12		
4	abr-23	$ 26.891.804	$ 5.109.442,76	$ 32.001.246,76	$ 13.445.902,00	$ 18.555.344,76	$ -	235922 / 2022	$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		
5	mayo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		
6	26 de abril al 5 de mayo de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		
7	29 de mayo al 06 de junio de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		
8	26 al 30 de septiembre de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		
9	1 al 31 de octubre de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		
10	1 al 30 de noviembre de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		
	TOTALES	$ 75.313.424,00	$ 14.309.550,64	$ 89.622.974,64	$ 22.340.190,00	$ 67.282.784,64	$ -		$ 311.900.875,36	$ 311.900.875,36		

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
ACTA PARCIAL 1	$ 226.668,00	$ 43.067,00	$ 269.735,00
ACTA PARCIAL 2	$ 30.406.376,00	$ 5.777.211,44	$ 36.183.587,44
ACTA PARCIAL 3	$ 17.788.576,00	$ 3.379.829,44	$ 21.168.405,44
ACTA PARCIAL 4	$ 26.891.804,00	$ 5.109.442,76	$ 32.001.246,76
VALOR TOTAL	$ 75.313.424,00	$ 14.309.550,64	$ 89.622.974,64

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCIA LUNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.25202230026CDN

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROES - GAVINCO

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción del muelle fluvial en la comunidad de puerto silencio, municipio de puerto asís, departamento del putumayo-lote 3.

FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11 de diciembre de 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 401.523.850,00

VALOR ACUMULADO: $ 401.523.850,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Jose Ricardo Burbano

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	14	12	2022	30	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	14	12	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	14	12	2022	21	12	2025
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	31	12	2027	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	14	12	2022	30	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	14	12	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	14	12	2022	21	12	2025
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	31	12	2027	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se realiza aclaración de los consorciados

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	8	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

se notifica suscripción de orden de inicio y suspensión no.1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	16	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	16	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	16	1	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se actualizan vigencia de los amparos conforme la suscripción de orden de inicio y suspensión no.1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	8	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se notifica la suscripción de la Prórroga No.1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	8	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.5, emitido el 23/02/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, conforme la suscripción de la Prórroga No.1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	2	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.6, emitido el 14/03/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, ajustando el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	2	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	1	2	24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.7, emitido el 04/04/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato,corrigiendo el amparo de calidad el cual presentaba un error de vigencia

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	8	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	1	2	24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.8, emitido el 04/04/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acueroda la prórroga 1 del Contrato de interventoría

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	8	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	1	2	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.9, emitido el 26/06/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 1 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	8	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	1	2	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 10

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.10, emitido el 27/07/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 2 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	4	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	4	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	4	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	4	6	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.11, emitido el 31/08/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 3 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	4	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	4	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	4	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	4	6	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 12

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.12, emitido el 06/09/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 3 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría. Corrigiendo un error en la nota de la poliza

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	26	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	26	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	26	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	26	6	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 13

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.13, emitido el 06/09/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 4 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	26	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	26	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	26	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	26	6	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 14

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.14, emitido el 04/10/2023, por el se genera el cambio de intermediario.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	26	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	26	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	26	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	26	6	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 15

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.15, emitido el 05/10/2023, por el se genea rehabilitación de la poliza

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	25	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	25	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	25	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	25	7	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 16

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.16, emitido el 11/10/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 5 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	15	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	15	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	15	2	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	15	8	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 17

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.17, emitido el 02/11/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 6 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	1	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	1	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	1	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	1	9	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 18

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.18, emitido el 05/12/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 7 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	17	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	17	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	17	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	17	11	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 19

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.19, emitido el 13/12/2023, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 8 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	2	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	2	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	2	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	2	1	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 20

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.20, emitido el 22/03/2024, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 9 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	26	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	26	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	26	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 21

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.21, emitido el 14/05/2024, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 10 a la suspensión No. 2 del Contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	8	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	8	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	8	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 22

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.22, emitido el 19/07/2024, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la suspensión No. 4 del Contrato de interventoría. Y notificando la suscripción del Reinicio No.2, suspensión No.3, Reinicio no.3 y Suspensión No. 4

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	8	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	8	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	8	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 23

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.23, emitido el 19/07/2024, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la modificación No.1 del Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	11	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	11	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	11	11	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	2	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 24

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.24, emitido el 21/08/2024, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 1 a la suspensión No. 4 del Contrato de interventoría.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.152.385	30	12	2022	11	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 168.707.500	30	12	2022	11	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 80.304.770	30	12	2022	11	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 120.457.155	16	1	2023	16	3	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402522

Certificado de modificación o anexo No.: 25

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se referencia Anexo no.25, emitido el 08/11/2024, por el cual se actualizan los Amparos del Contrato, de acuerdo a la ampliación 2 a la suspensión No. 4 del Contrato de interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:JUAN PABLO GARCIA LUNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202230026CDN

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma

Nombre: José Ricardo Burbano
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES PROES - GAVINCO

FECHA DE INICIO: 30/12/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6.07 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1620-2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI X NO ____ APROBADO: S X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **30/12/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:
Para el presente periodo no se ha realizado ensayos, el contratista hizo la actividad de preliminares.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
A la fecha no se ha recibido ninguna PQR por parte de la comunidad.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 5/12/2024
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Para el periodo reportado no se ha utilizado equipos debido a que el contrartista hizo la actividades preliminares, compra y transporte de materiales.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCÍA LUNA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN PABLO GARCÍA LUNA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 16/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1638 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viaticos, transportes, peajes)	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 140.000.000,00	82,98%
2	PAGO DE OTROS COSTOS DIRECTOS (Incluye vehiculo, equipos de computo, equipos de topografia, impresoras, ensayos de laboratorio, entre otros)	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 10.707.500,00	$ 28.707.500,00	17,02%
		$ 41.000.000,00	**$ 41.000.000,00**	**$ 41.000.000,00**	**$ 45.707.500,00**	$ 168.707.500,00	**100,00%**
TOTAL							

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Cedula No. 52.461.611 de Bogotá D.C.

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-3-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 05/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO |-| (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | | (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638 - 2022 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 44497311 **BANCO** BANCO DE BOGOTÁ SUCURSAL: El Edén Av. Boyacá No. 12 B-48 LC 1-100C

ANTICIPO OTORGADO: 50,00% **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 168.707.500,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Nómina septiembre 2024	Nómina septiembre 2024	30-sep-24	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 443.800	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)
Nómina octubre 2024	Nómina octubre 2024	31-oct-24	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 2.896.600	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)
Nómina noviembre 2024	Nómina noviembre 2024	30-nov-24	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 4.524.100	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)
Nómina diciembre 2024	Nómina diciembre 2024	31-dic-24	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 2.735.600	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)
Nómina febrero 2025	Nómina febrero 2025	28-feb-25	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 4.774.900	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)
Seguridad Social septiembre 2024	Planillas 9474619664	30-sep-24	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 150.886,96	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)
Seguridad Social octubre 2024	Planillas 9476967278	31-oct-24	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 1.170.400,00	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)
Seguridad Social noviembre 2024	Planillas 9477042045 82864430-9478427842	30-nov-24	CONSORCIO INTERVENTORES PROES GAVINCO	$ 1.357.355,36	1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viáticos, transportes, peajes)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL (Incluye prestaciones sociales, viaticos, transportes, peajes)	$ 140.000.000,00		$ 29.638.519,00	$ 29.638.519,00	$ 110.361.481,00
2	PAGO DE OTROS COSTOS DIRECTOS (Incluye vehiculo, equipos de computo, equipos de topografia, impresoras, ensayos de laboratorio, entre otros)	$ 28.707.500,00		$ 3.481.632,00	$ 3.481.632,00	$ 25.225.868,00
3					$ -	
4					$ -	
	TOTALES	$ 168.707.500,00	$ -	$ 33.120.151,00	$ 33.120.151,00	$ 135.587.349,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): MAYO 2024 (Indicar el mes) $ 28.125,00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 240.789,00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 15.918,00	30/09/2023	$ 15.918,00
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 28.092,00	31/10/2023	$ 44.010,00
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 28.097,00	30/11/2023	$ 72.107,00
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 28.102,00	31/12/2023	$ 100.209,00
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 28.107,00	31/01/2024	$ 128.316,00
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 28.111,00	29/02/2024	$ 156.427,00
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 28.116,00	29/03/2024	$ 184.543,00
N-9016607780	$ 168.707.500		$ 28.121,00	29/04/2024	$ 212.664,00
N-9016607780	$ 168.707.501		$ 28.125,00	29/05/2024	$ 240.789,00

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal o Delegado
Interventor
Cedula No. 52.461.611 de Bogotá D.C.

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:
Nombre: José Ricardo Burbano Barcenas
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO - MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/12/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS **No.** ____ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1638 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3.

INTERVENTOR: N.A
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCION No.: ____ DE ____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 1620 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

PLAZO INICIAL: 0,067 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,03 mese (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
NUEVO PLAZO 6,03 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/06/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 26/09/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 401.523.850,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 401.523.850,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		AÑO 2023																TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
	1	Director de Interventoría	$ 7.020.000		2	$ 14.040.000					0,33	$ 2.340.000	0,33	$ 2.340.000	0,33	$ 2.340.000	0,33	$ 2.340.000	0,33	$ 2.340.000	0,33	$ 2.340.000							2	$ 14.040.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.425.000		6	$ 32.550.000					1,00	$ 5.425.000	1,00	$ 5.425.000	1,00	$ 5.425.000	1,00	$ 5.425.000	1,00	$ 5.425.000	1,00	$ 5.425.000							6	$ 32.550.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 46.287.034						$ 17.985.000		$ 10.791.000		$ 7.194.000		$ 7.942.000		$ 2.382.600		$ -							0	$ 46.294.600
	1	**Especialista en Estructuras**	$ 6.490.000								0,50		0,30	$ 1.947.000	0,20		0,30		0,10	$ 649.000										
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000								0,50		0,30	$ 1.947.000	0,20					$ -										
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000								0,50		0,30	$ 1.947.000	0,20		0,50		0,14	$ 908.600										
	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 5.500.000								0,50		0,30	$ 1.650.000	0,20					$ -										
	1	Especialista Ambiental	$ 5.500.000								0,50		0,30	$ 1.650.000	0,20		0,50		0,15	$ 825.000										
	1	Especialista Técnico Predial	$ 5.500.000								0,50		0,30	$ 1.650.000	0,20															
	1	Profesional Social	$ 3.850.000		2,00	$ 7.700.000					0,33	$ 1.283.333	0,33	$ 1.283.333	0,33	$ 1.283.333	0,33	$ 1.283.333	0,33	$ 1.283.333	0,33	$ 1.283.333							2	$ 7.700.000
		PERSONAL TÉCNICO										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -							0	$ -
	1	Topografo inspector (Topobatimetrista)	$ 2.280.000		3,00	$ 6.840.000					1,00	$ 2.280.000	1,00	$ 2.280.000	0,50	$ 1.140.000	0,50	$ 1.140.000		$ -		$ -							1	$ 6.840.000
	1	Cadenero	$ 1.300.000		3,00	$ 3.900.000					1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	0,50	$ 650.000	0,50	$ 650.000		$ -		$ -							1	$ 3.900.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -							0	$ -
	1	Secretaria	$ 1.160.000		3,00	$ 3.480.000					0,50	$ 580.000	0,50	$ 580.000	0,50	$ 580.000	0,50	$ 580.000	0,50	$ 580.000	0,50	$ 580.000							1	$ 3.480.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 114.797.034**					**$ 31.193.333,33**		**$ 23.999.333,33**		**$ 18.612.333,33**		**$ 19.360.333,33**		**$ 12.010.933,33**		**$ 9.628.333,33**								**$ 114.804.600**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**					**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**								**2,36**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 270.921.000**					**$ 73.616.266,7**		**$ 56.638.426,7**		**$ 43.925.106,7**		**$ 45.690.386,7**		**$ 28.345.802,7**		**$ 22.722.866,7**								**$ 270.938.856**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO MES		MES		AÑO MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000	DÍA	20	$ 3.500.000					3	$ 525.000	3	$ 525.000	3	$ 525.000	3	$ 525.000	4	$ 700.000	4	$ 700.000							20	$ 3.500.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -							-	$ -
		EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO (Costos del personal de la cuadrilla de topobatimetría y costo de personal técnico - profesional del área de topografía (prestaciones sociales, parafiscales, dotación, hospedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hidratación para todo el personal), equipos completos de topografía y batimetría, calibración y verificación de equipos de topografía y batimetría, herramienta menor, materiales, digitación de información, cálculos de información, análisis de información, dibujo de información, software especializado bajo licencias, entre otros) (Si/Comprobante)	$ 6.110.000	SEGPUN COMPROBANTE POR MES	3	$ 18.330.000					1	$ 6.110.000	1	$ 6.110.000	1	$ 3.055.000	1	$ 3.055.000		$ -		$ -							3	$ 18.330.000
		Ensayos de laboratorios	$ 540.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	5	$ 2.700.000					-	$ -	1	$ 540.000	1	$ 540.000	1	$ 540.000	1	$ 540.000	1	$ 540.000							5	$ 2.700.000
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	6	$ 7.200.000					1	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000							6	$ 7.200.000
		OTROS COSTOS				$ -						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -							-	$ -
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	18	$ 31.140.000					3	$ 5.190.000	3	$ 5.190.000	3	$ 5.190.000	3	$ 5.190.000	3	$ 5.190.000	3	$ 5.190.000							18	$ 31.140.000
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 604.000	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	6,00	$ 3.624.000					1	$ 604.000	1	$ 604.000	1	$ 604.000	1	$ 604.000	1	$ 604.000	1	$ 604.000							6	$ 3.624.000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
	*	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOR				**$ 66.494.000**					**$ 13.629.000**		**$ 14.169.000**		**$ 11.114.000**		**$ 11.114.000**		**$ 8.234.000**		**$ 8.234.000**								**$ 66.494.000**	
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$ 337.415.000**					**$ 87.245.267**		**$ 70.807.427**		**$ 55.039.107**		**$ 56.804.387**		**$ 36.579.803**		**$ 30.956.867**								**$ 337.432.856**	
	*	IVA = 19%				**$ 64.108.850**					**$ 16.576.601**		**$ 13.453.411**		**$ 10.457.430**		**$ 10.792.833**		**$ 6.950.163**		**$ 5.881.805**								**$ 64.112.243**	
	*	COSTO TOTAL				**$ 401.523.850**					**$ 103.821.867**		**$ 84.260.838**		**$ 65.496.537**		**$ 67.597.220**		**$ 43.529.965**		**$ 36.838.671**								**$ 401.545.099**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	Necesidad de prórroga al contrato de Interventoría 1638 de 2022 por el término de 6 meses

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
El Contrato de Interventoría 1638 de 2022, y el contrato de obra 1620 de 2022 – objeto de Interventoría, iniciaron su plazo de ejecución el 30 de diciembre de 2022, contemplando fecha de finalización el 31 de diciembre de 2022, es decir, estableciéndose un plazo de ejecución del contrato de 2 días calendario.

El 30 de diciembre de 2022, se realizó la suspensión No1 a los contratos en mención, por un plazo de 30 días, pactándose fecha de reinicio el 31 de enero de 2023 y fecha finalización del contrato el 1 de febrero de 2023.

Que el contrato de obra y contrato de Interventoría contemplan un plazo restante de ejecución de 2 días calendario, el cual es insuficiente para lograr el cumplimiento del alcance y objeto de los contratos.

Que mediante comunicación CPG-IBNV-MPA-09-23, el Consorcio Muelles Fluviales – Contratista de obra, solicitó la prórroga al contrato de obra 1620 de 2022, por un plazo de 6 meses y amparado en los siguientes considerandos:
- Plazo actual del contrato, equivalente a 2 días calendario:
- Necesidad de tiempos adicionales en obra para la ejecución de actividades inherentes al contrato
- Condiciones climáticas

Para lo cual, la Interventoría mediante comunicación CPG-INV-MPA-09-23 dio aval a la misma y recomendó al INVIAS, la ampliación del plazo del contrato de obra.
Que con el propósito de garantizar el seguimiento y vigilancia y control de las obras, y a su vez, con el propósito de garantizar las condiciones legales de ejecución del contrato de obra y puesta en marcha y funcionamiento de las obras a la comunidad, es necesaria la prórroga al contrato de Interventoría 1638 de 2022, por el mismo plazo del contrato de obra, es decir 6 meses calendario.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal (Suplente)
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

NIT. 901.660.778-0

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA Y FECHA.

CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el periodo comprendiendo entre 1 de noviembre al 8 de diciembre 2024, Consorcio Interventores Proes – Gavinco remitió las siguientes comunicaciones:

CORRERPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**ENTIDAD**
CPG-INV-MPA-213-24	1/11/2024	Remisión acta de costos No. 7 – CTO 1620 - 2022	INVIAS
CPG-INV-MPA-214-24	5/11/2024	Comunicación CMF1620-COOR-102 – Aprobación ordenes de giro de anticipo 5 y 6.	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES
CPG-INV-MPA-215-24	7/11/2024	Remisión Hoja de Vida Residente de Interventoría – CTO 1620 - 2022	INVIAS
CPG-INV-MPA-216-24	13/11/2024	Remisión pólizas actualizadas CTO 1638-22 – Ampliación No 2 - suspensión 4	INVIAS
CPG-INV-MPA-217-24	13/11/2024	Comunicación CMF1620-COOR-104 – Aprobación ordenes de giro de anticipo 7	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES
CPG-INV-MPA-218-24	25/09/2024	Observaciones PAGA Versión No 1	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES
CPG-INV-MPA-222-24	2/10/2024	Remisión PAGA CTO 1638-22	INVIAS
CPG-INV-MPA-223-24	14/11/2024	Solicitud autorización ingreso personal Interventoría – Residente de Interventoría	INVIAS
CPG-INV-MPA-224-24	22/11/2024	Citación recorrida 26/11/24 - planta Fontibón Contratista	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES
CPG-INV-MPA-225-24	27/11/2024	solicitud tramites NPs - aumento de rendimiento - cumplimiento programación	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES	**CONTRATO N°**	1620-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO	**CONTRATO N°**	1638-2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**				



Descripción: Replanteo y levantamiento topográfico



Descripción: Perfilería metálica para la estructura del mulle.



Descripción: levantamiento topográfico.



Descripción: Llegada de material.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

COPIA DE LA BITÁCORA

CONTRATO No 1620 DE 2022.
BITACORA DE OBRA

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DPTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA
CONSORCIO MUELLES FLUVIALES
NIT: 901.678.045-4
R/L: Luis Fernando Mesa Ballesteros.

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO
NIT: 901.660.778-0
R/L: Luz Andrea Fajardo Corredor.

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
PUTUMAYO
2024

Powered by CamScanner

Hora inicio: 07:00 am Fecha: Viernes 22/11/2024
Clima: mañana nublada tarde soleada.
personal: Residente interventoria, topografo, cadenero, maestro, ayudante.
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: - Verificación y/o revisión de planos y diseños del proyecto.
- Acopio de materiales en obra: Geotextil NT 4000, geomembrana, cemento, fibra, lonas.
- Aprovisionamiento de herramientas y equipos: mezcladoras, vibro, etc.
- Rocería y limpieza área de implantación del muelle.
- Logistica para el ingreso al lugar de ejecución del proyecto de materiales y equipos, transpate fluvial y por carretera.
- Localización de los puntos GPS para el replanteamiento en campo de los ejes estructurales del proyecto.
Observaciones: - Verificación de las afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores en campo.

hora final: 04:00 pm.

Residente interventoría

Fecha: 23/11/2024.
Hora inicio: 07:00 am
Clima: mañana: nublada tarde soleada.
Personal: Residente interventoría, topografo, cadenero, maestro, ayudante.
Equipos: Estación total, herramienta menor.
Actividades:
- Analisis de planos - coordenadas ejes estructurales.
- Inicio de localización y replanteo ejes estructurales de cimentación.
- Se continua con roceria y limpieza del área de implantación estructura - muelle.
- Adecuación y almacenamiento de los insumos de obra.

Observaciones:
- Se solicita la impresión del juego de planos del proyecto y la ubicación de los mismos en un lugar de fácil visualización.

hora final: 12:00 pm

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: Lunes 25/11/2024.
Hora inicio: 07:00 am
Clima: mañana lluvias de 07:00 a 10:00 am tarde nublada.
Personal: Residente interventoría, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 ayudante.
Equipos: Estación total, herramienta menor.
Actividades:
- Terminan las actividades de raceria y limpieza sobre el área total de implantación del muelle.
- Localización con equipo topografico de los ejes estructurales del proyecto.
- Transporte fluvial y acopio de geomalla en obra.
- Transporte terrestre hasta el Municipio de Puerto Asis de la maquina piloteadora y tubería estructural.

Observaciones:
- El transporte fluvial que permita la entrada de la maquina piloteadora y la tubería estructural depende de las condiciones del caudal del rio, dicho movimiento se encuentra en etapa de planificación por la complejidad.

Hora final: 05:00 pm

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: Martes 26/11/2024

Hora inicio: 07:00 am

Clima: mañana lluvias leves tarde nublada.

Personal: Residente interventoría, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 ayudante.

Equipos: Estación total, herramienta menor.

Actividades:
- Localización con equipo topografico de los ejes estructurales del proyecto, se finaliza esta actividad especifica.
- Alistamiento del geotextil NT 4000, para conformación GEOESTERA.
- Chequeo de detalles estructurales de cimentación, diametros, tipo de tuberia, longitud de incado, aceros de refuerzo, concreto, etc.

Observaciones:
- Se solicita al Contratista el diseño de mezclas de concreto por utilizar en obra para pilotes y placas de concreto.
- Certificado de calidad de la tuberia y perfileria estructural.

Hora final: 05:00 pm

Residente interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: Miercoles 27/11/2024.
clima: mañana soleada tarde: Fuertes lluvias de 03:00 a 05:00 pm
hora inicio: 07:00 am
Personal: Residente interventoria, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 ayudante
Equipo: Estación total, herramienta menor.
Actividades: - Levantamiento topografico sobre el área del talud, zona de embarque con el objetivo de cuantificar las actividades de perfilamiento.
- Alistamiento del geotextil NT 4.000 para conformación GEOESTERA
- Rocería y limpieza talud, zona de embarque.
- Cuantificación de cantidades de obra para estructura de cimentación; tuberia estructural, cemento, arena, triturado y acero de refuerzo.
- Delimitación área de implantación GEOESTERA.

Observación: - Se recomienda al Contratista de obra adelantar la logistica necesaria para el inicio de actividades según la programación de obra propuesta.

Hora final: 05:00 pm

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: Jueves 28/11/2024
hora inicio: 07:00 am
Clima: mañana lluvias leves de 07:00 a 09:00 am tarde: soleada.
Personal: Residente interventoría, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 ayudante.
Equipos: Estación total, herramienta menor.
Actividades:
- Levantamiento topografico sobre el área del talud zona de embarque con el objetivo de cuantificar las actividades de perfilamiento.
- Alistamiento del geotextil NT4000, para conformacion GEOESTERA.
- Rocería y limpieza zona de embarque.

Observaciones:
- No se inicia con la actividad de suministro e hincado de pilotes metalicos como se tiene programado, porque estos insumos aún no se encuentran en campo, se solicita al Contratista tomar las medidas de contingencia pertinentes.
- Del mismo modo No se inicia la actividad de suministro fabricación e instalación de acero estructural que conforma la pasarela de embarque.

Hora final: 05:00 pm

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: Viernes 29/11/2024

hora inicio: 09:00 am

Clima: mañana nublado tarde lluvias leves constantes.

Personal: Residente interventoria, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 ayudante.

Equipos: Estación total, herramienta menor.

Actividades:
- Digitalización de los puntos levantados con equipo topografico correspondientes al talud de la zona de embarque del muelle.
- Se cose con fibra el geotextil y la geomalla para la conformación del talud zona de embarque, con la GEOESTERA.
- Analisis de diseño y procesos constructivos para la ejecución en campo de GEOSTERA que protejera al talud de la erosión en la zona de embarque.

Observaciones:
- Para el dia de hoy se tiene programado iniciar con la actividad: Suministro e instalación de metaldeck calibre 22; item que No se ejecuta por falta de insumos en campo.

Hora final: 05:00 pm

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: Sabado 30/11/2024.
hra inicio: 07:00 am
Clima: mañana lluvias constantes.
Personal: Residente interventoria, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 ayudante.
Equipos: Estación total, herramienta menor.
Actividades: - Balance y revisión de actividades programadas vs ejecutadas, en la semana del 22 al 30 de noviembre 2024.
Observaciones: - Las constantes lluvias impidieron el desarrollo de actividades de campo.
- Se solicita al Contratista de obra el cumplimiento de la programación de Obra, para tal fin, se recomienda tomar las medidas de contingencia pertinentes, e iniciar con las actividades con retraso.
- Se solicita al contratista de obra tener visible en campo el juego de planos del proyecto, presentar copia fisica en campo de los diseños de mezcla por utilizar segun especificaciones y presentar copia fisica en campo de las afiliaciones del personal presente en la obra.

Hora final: 12:00 pm

Residente interventoría.

Powered by CamScanner