La equidad es de todos — Prosperidad Social	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2 (30%)	Código:
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No. 1 DE 1 DE JULIO - 2022**
OBJETO: REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO-TOLIMA-FASE II
CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE COELLO TOLIMA RL EVELIO CARO CANIZALES
CONTRATISTA : CONSORCIO VIA COELLO IC
INTERVENTOR: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS
PERÍODO A PAGAR: 18-AGOSTO DE 2022 AL 7 OCTUBRE DE 2022

A los Siete (7) días del mes de Septiembre del año 2022 se reunieron FRANZ MOLLER REYES como Representante legal del Contratista de Obra - CONSORCIO VIA COELLO IC, ORLANDO RIVERA MORA, como Director General de Interventoría de "MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS" y JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL CORTE N° 1 (10%)		ACTA PARCIAL CORTE No 2 (30%)		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	560	$ 5.330,00	$ 2.984.800,00	296,00	$ 1.577.680,00	0,00	$ -	296	-	296	$ 1.577.680,00	$ -	$ 1.577.680,00	264	$ 1.407.120
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	m2	2156,58	$ 12.138,00	$ 26.176.568,04	1.266,54	$ 15.373.237,03	0,00	$ -	1.266,54	-	1.267	$ 15.373.237	$ -	$ 15.373.237,03	890,04	$ 10.803.331
1.3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	672	$ 12.067,00	$ 8.109.024,00	189,00	$ 2.280.663,00	470,00	$ 5.671.490,00	189,00	470	659	$ 2.280.663	$ 5.671.490	$ 7.952.153,00	13,00	$ 156.871
1.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	m3	2835,48	$ 7.392,00	$ 20.959.868,16	377,11	$ 2.787.609,43	769,00	$ 5.684.448,00	377,11	769	1.146	$ 2.787.609	$ 5.684.448	$ 8.472.057,43	1.689,37	$ 12.487.811
1.5	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	172.983,20	$ 759,00	$ 131.294.248,80	47.898,12	$ 36.354.672,32	68.952,00	$ 52.334.568,00	47.898,12	68.952	116.850	$ 36.354.672	$ 52.334.568	$ 88.689.240,32	56.133,08	$ 42.605.008
2.1	Mejoramiento con material AFIRMADO	m3	431,32	$ 64.603,00	$ 27.864.307,55	0,00	$ -		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	431	$ 27.864.308
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	431,32	$ 97.152,00	$ 41.903.212,03	0,00	$ -	240,00	$ 23.316.480,00	0,00	240	240	$ -	$ 23.316.480	$ 23.316.480,00	191,32	$ 18.586.732
2.3	BASE GRANULAR CLASE B	m3	323,49	$ 103.724,00	$ 33.553.365,59	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	323,49	$ 33.553.366
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	m2	2.156,58	$ 2.310,00	$ 4.981.699,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	2.156,58	$ 4.981.700
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	194,09	$ 650.876,00	$ 126.329.954,77	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	194,09	$ 126.329.955
3.1	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	1.340,00	$ 52.493,00	$ 70.340.620,00	0,00	$ -	360,00	$ 18.897.480,00	0,00	360	360	$ -	$ 18.897.480	$ 18.897.480,00	980,00	$ 51.443.140
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	124,63	$ 97.152,00	$ 12.107.956,61	0,00	$ -	40,50	$ 3.934.656,00	0,00	41	41	$ -	$ 3.934.656	$ 3.934.656,00	84,13	$ 8.173.301
3.3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	79,17	$ 494.579,00	$ 39.155.819,43	0,00	$ -		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	79,17	$ 39.155.819
3.4	Pavimento de adoquines de concreto.	m2	79,30	$ 133.031,00	$ 10.549.358,30	0,00	$ -		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	79,30	$ 10.549.358
4.1	SUMIDERO LATERAL SL - 150 EN MAMPOSTERIA	UND	5,00	$ 1.797.245,00	$ 8.986.225,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.594.490,00	0,00	2	2	$ -	$ 3.594.490	$ 3.594.490,00	3,00	$ 5.391.735
4.2	TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 12" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	35,00	$ 85.357,00	$ 2.987.495,00	0,00	$ -	35,00	$ 2.987.495,00	0,00	35	35	$ -	$ 2.987.495	$ 2.987.495,00	0,00	$ -
5.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75)	UNIDAD	2,00	$ 428.505,00	$ 857.010,00	0,00	$ -		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 857.010
5.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	1.078,29	$ 1.924,00	$ 2.074.629,96	0,00	$ -		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	1.078,29	$ 2.074.630
5.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	68,40	$ 27.274,00	$ 1.865.541,60	0,00	$ -		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	68,40	$ 1.865.542
6.1	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	UND	1,00	$ 11.347.000,00	$ 11.347.000,00	0,00	$ -		$ -								
					$ -				$ -								
					$ -												
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA					$ 573.081.704,63		$ 58.373.861,78		$ 116.421.107,00				$ 58.373.862	$ 116.421.107	$ 174.794.969		$ 398.286.736
PGIO					$ 11.347.000,00												$ 11.347.000
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 171.695.279		$ 17.488.809		$ 34.879.764				$ 17.488.809	$ 34.879.764	$ 52.368.573		$ 119.326.706
ADMINISTRACIÓN		22,96%			$ 131.579.559		$ 13.402.639		$ 26.730.286				$ 13.402.639	$ 26.730.286	$ 40.132.925		$ 91.446.635
IMPREVISTOS		2,00%			$ 11.461.634		$ 1.167.477		$ 2.328.422				$ 1.167.477	$ 2.328.422	$ 3.495.899		$ 7.965.735
UTILIDAD		5,00%			$ 28.654.085		$ 2.918.693		$ 5.821.055				$ 2.918.693	$ 5.821.055	$ 8.739.748		$ 19.914.337
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 756.123.983,34		$ 75.862.671		$ 151.300.871				$ 75.862.671	$ 151.300.871	$ 227.163.541		$ 528.960.442

BALANCE PRESUPUESTAL

$ 756.123.983,34	V/R ANTICIPO:	$ -	
$ -	% ANTICIPO :	$ -	
$ 756.123.983,34	% RETEGARANTIA :	$ -	

NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA				AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL # 1		$ 75.862.671	10,03%	$ -				$ -		$ 75.862.671	$ 680.261.312	10,03%
2	ACTA PARCIAL # 2		$151.300.871	20,01%	$ -				$ -	$ -	$ 151.300.871	$ 604.823.112	30,04%
TOTAL				30,04%	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 227.163.542	$ 528.960.441	30,04%

(*) Descripción de la etapa o el período facturado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct.-22

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: FRANZ MOLLER REYES
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ORLANDO RIVERA MORA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:
Firma:
Nombre: JOSE ARCESIO VARGAS
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL