INFORME DE INTERVENTORIA N° 11

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024
RESOLUCIÓN DE CESIÓN N°2000.45.03.162-2024

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA N°2000.13.05.002-2023

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ENERO Y 25 DE FEBRERO DE 2025

INTERVENTOR: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

FECHA: FEBRERO 25 DE 2025

NOMBRE: MARCO HERNAN HOYOS OSORIO

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA



FIRMA: _____

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025	**PERIODO:** 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025
INFORME N°11	**OBJETO:** EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S	S	Aspectos del contrato en curso.	
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S	S	Cumplimiento de obligaciones.	
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S	La Union temporal Papayal actualizo las pólizas de acuerdo con la firma del contrato adicional en tiempo N°2 el 19 de diciembre de 2024 y firma del contrato adicional en valor el 24 de enero de 2025, las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante el 29 de enero y 18 de febrero de 2025 respectivamente. No obstante, esta pendiente que el contratista entregue las pólizas actualizadas de acuerdo con el adicional en tiempo N°3 firmado el 19 de febrero de 2025, donde se amplio el plazo del contrato hasta el 22 de marzo de 2025, por lo que el Contratista solicitó la modificación de las pólizas de acuerdo con el contrato adicional en tiempo N°3, sin embargo, está a la espera de que estas sean tramitadas por la aseguradora para posterior publicación en el SECOP II por el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL.	
2.1	SANCIONES	N/A	N/A	No es necesario a la fecha no se presentan sanciones.	
3	CONTROL FINANCIERO	S	S	A la fecha el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ha presentado 6 actas parciales de obra, las cuales ya canceló la entidad contratante.	
4	CONTROL DE EJECUCION	S	N	De acuerdo con el control de ejecución: Programado: 100%, Ejecutado 92.32 % al corte 25 de febrero de 2025, en un 93,59% del tiempo, sin embargo, el porcentaje programado se encuentra desactualizado, ya que el contratista no ha presentado un nuevo cronograma proyectado hasta el 22 de marzo de 2025, razón por la cual, se observa que ya se debería contar con la obra culminada aunque el plazo contractual no se ha terminado.	
4.1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	S	S	Se lleva el control en el anexo 4.01	
5	SEGURIDAD SOCIAL	S	N	Se presentan las planillas del personal del mes de diciembre, sin embargo falta el personal subcontratado y no se presentan las planillas del mes de enero del personal de obra y administrativo	
5.1	ANEXOS SST	S	N	No se presenta Certificado ni tarjeta profesional contador.	
6	ANEXOS	S	S	Se adjunta información y soportes	
6.1	ASPECTOS TECNICOS	S	S	Se lleva el control en el anexo 6.1.	
6.2	CONTROL DE CALIDAD	S	S	Durante el periodo correspondiente a este informe no se presentaron resultados de pruebas o ensayos	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA 2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025	**PERIODO:** 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025
INFORME N°11	**OBJETO:** EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
6.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S	S	Informe ambiental de interventoria.	
6.4	ASPECTOS SOCIALES	S	S	Informe social de interventoria.	
6.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S	S	El Contratista se puso en contacto con el propietario del predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera para el almacenamiento de material de excavacion, por lo que el propietario informa que no tiene inconveniente con realizar el acopio de material en su predio, dejandose constancia en el acta de vecindad de este predio.	
6.6	RECURSO HUMANO	S	N	Aun falta la hoja de vida del maestro de obra	
6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S	S	Las actividades realizadas durante el periodo correspondiente a este informe no requirieron de maquinaria.	
6.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S	S	Se incluye registro fotografico.	
6.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S	S	A la fecha ya se realizo el desembolso de todo el anticipo de acuerdo con el plan de inversión del anticipo presentado por la Union Temporal Papayal.	
6.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S	N	El contratista no realiza entrega de informes SST, Ambiental ni Social.	
6.11	FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	S	S	Se incluye ficha de seguimiento ambiental visita en obra.	
6.12	FICHA DE SEGUIMIENTO SGSST	S	S	Se incluye ficha de seguimiento SST visita en obra y se anexa informe SST de interventoria.	
7	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S	S	Se mencionan los aspectos importantes para tener en cuenta y hacer seguimiento que puedan afectar el avance del proyecto.	
8	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S	S	Se mencionan situaciones relevantes para tener en cuenta.	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N° 11				PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS:							
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:	

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2000.13.12.001-2024	CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."	OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
REPRESENTANTE LEGAL: MARCO HERNAN HOYOS OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
PLAZO INICIAL: TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2024	ACTA DE INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.233.433,00)	VALOR INICIAL: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.690.950.820,00)
CDR INICIAL N°15588 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 14577 26 DE ABRIL DE 2023	CDR INICIAL N° 1587 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 14 DE MARZO DE 2025	FECHA DE TERMINACION: 26 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 31 DE ENERO DE 2025	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 26 DE ENERO DE 2024
VALOR ADICION (ES): TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($33.742.890) M/CTE.	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (1) No. 17965 DEL 21 DE ENERO DE 2025	CDR OTRO SI (1) No.
VALOR ACTUAL: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS ($370.976.323) M/CTE.	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): 21 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (2) No.	CDR OTRO SI (2) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL: CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): 20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (3) No.	CDR OTRO SI (3) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N° 11				PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS:							
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:	

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (4): 24 DE ENERO DE 2024
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $ CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($403.269.526).
CDR OTRO SI (3) No.	CDR OTRO SI (4) No. 17964 DEL 21 DE ENERO DE 2025
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $ TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (3.094.220.346) M/CTE.
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (5): 19 DE FEBRERO DE 2025
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES):
CDR OTRO SI (3) No.	CDR OTRO SI (5)
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL:
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 22 DE MARZO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	FECHA DE REINICIO:

DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	Ing. Miguel E. Zuluaga
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	Ing. Neira Restrepo

VALLEDUCAUCANA DE OBRAS S.A. E.S.P. / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA-2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	

INFORME N°11 | PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ampara	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 33.723.343,30	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/07/2025
Adicion en valor No.1	$ 37.097.632,30	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/07/2025
Adicion en tiempo No.2					
Otro Si 2					
Buen Manejo del Anticipo					
Otro Si 1					
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 16.881.671,65	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2029
Adicion en valor No.1	$ 18.548.918,15	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2029
Otro Si 2					
Calidad del Servicio	$ 101.170.025,90	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	14/03/2025	14/03/2030
Adicion en valor No.1	$ 111.282.896,90	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	14/03/2025	14/03/2030
Otro Si 2					
Responsabilidad Civil extracontractual	$ 260.000.000,00	430-74-994000034948	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2025
Adicion en valor No.1	$ 284.700.000,00	430-74-994000034949	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2025
Otro Si 2					

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Ampara	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 538.190.164,00	C-100057480	Seguros mundial	26/02/2024	9/03/2025
Adición en tiempo No.1	$ 538.190.164,00	C-100057480	Seguros mundial	26/10/2024	20/04/2025
Adicion en tiempo No.2	$ 538.190.164,00	C-100057480	Seguros mundial	20/12/2024	20/06/2025
Adición en valor No.1	$ 616.844.089,20	C-100057480	Seguros mundial	24/01/2025	20/06/2025
Buen Manejo del Anticipo	$ 807.285.246,00	C-100057480	Seguros mundial	26/02/2024	9/03/2025
Adicion en tiempo No.1	$ 807.285.246,00	C-100057480	Seguros mundial	26/10/2024	20/04/2025
Adicion en tiempo No.2	$ 807.285.246,00	C-100057480	Seguros mundial	20/12/2024	20/06/2025
Adición en valor No.1	$ 807.285.246,00	C-100057480	Seguros mundial	24/01/2025	20/06/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 134.547.541,00	C-100057480	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2027
Adición en tiempo No.1	$ 134.547.541,00	C-100057480	Seguros mundial	26/10/2024	20/12/2027
Adicion en tiempo No.2	$ 134.547.541,00	C-100057480	Seguros mundial	20/12/2024	20/02/2028
Adición en valor No.1	$ 154.711.017,36	C-100057480	Seguros mundial	24/01/2025	20/02/2028
Estabilidad	$ 538.190.164,00	C-100057480	Seguros mundial	2/11/2024	2/11/2029
Adición en tiempo No.1	$ 538.190.164,00	C-100057480	Seguros mundial	20/12/2024	20/12/2029
Adicion en tiempo No.2	$ 538.190.164,00	C-100057480	Seguros mundial	20/02/2025	20/02/2030
Adición en valor No.1	$ 616.844.089,20	C-100057480	Seguros mundial	26/02/2025	20/02/2030
Amparo básico-Predios, Labores y operaciones	$ 464.000.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2024
Adición en tiempo No.1	$ 464.000.000,000	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/12/2024
Adicion en tiempo No.2	$ 569.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/02/2025
Adición en valor No.1	$ 569.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/02/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2024
Adición en tiempo No.1	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/12/2024
Adicion en tiempo No.2	$ 569.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/02/2025
Adición en valor No.1	$ 569.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/02/2025
Patronal	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2024
Adición en tiempo No.1	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/12/2024
Adicion en tiempo No.2	$ 569.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	20/02/2025

INFORME N°11					PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025						
						Adición en valor No.1	$ 969.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	25/03/2025
						Vehículos propios y no propios	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	2/11/2024
						Adición en tiempo No.1	$ 464.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	25/12/2024
						Adición en tiempo No.2	$ 969.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	25/02/2025
						Adición en valor No.1	$ 969.400.000,00	C-100017368	Seguros mundial	26/02/2024	25/02/2025

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		**Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso**	**Valor de la sanción impuesta**
Multa			
Cláusula Penal			
Caducidad			
Ninguna	X		

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.28 12:24:03 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: YwFrcROdPp52lh/n1zyy9oA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2857220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSU00000000027-DMC

No. PÓLIZA	C-100017368	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10342288	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/01/2024	24:00 Horas Del	20/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL PAPAYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.776.668-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 8668	TELÉFONO	3227628867
ASEGURADO	UNION TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	901.776.668-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 8668	TELÉFONO	3227628867
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y ATENDIENDO CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO.2 FECHADA 30/12/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

IGUALMENTE, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO AL SMMLV 2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LAMODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARACONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DEPALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	193.440,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	193.440,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	193.440,00
GASTOS ESP.	$	0,00
IVA	$	36.753,60
TOTAL A PAGAR	$	230.193,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MORAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.079

Elia Ordoñez
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2815600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0800000027-0001

No. PÓLIZA	C-100017388	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10343388	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/01/2024	24:00 Horas Del	28/01/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAPAYAL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015 LA POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ADEMAS DE CONTENER LA COBERTURA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑOS EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
3.COBERTURA EXPRESA DE RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS.
4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL
5. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

TOMADOR / AFIANZADO:
UNION TEMPORAL PAPAYAL
CONFORMADO POR:
DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.044.913-7 PARTICIPACION 90%
HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERIA LTDA NIT. 835.001.867 PARTICIPACION 10%

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICA SOLO A LA FIRMA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PARA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.28 12:20:19 -05:00

Código de Seguridad: 0cOTBfQgs71fFfgGvQIAIQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2831720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUC[illegible]

No. PÓLIZA	1-100057480	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10342285	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/02/2024	24:00 Horas Del	20/02/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL PAPAYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.776.668-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 4688	TELÉFONO	3227420867
ASEGURADO	VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	900.333.452-1
DIRECCIÓN	AV 6 NORTE # 24AN - 339	TELÉFONO	6653810
BENEFICIARIO	VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	900.333.452-1
DIRECCIÓN	AV 6 NORTE # 24AN - 339	TELÉFONO	6653810

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y ATENDIENDO CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO.2 FECHADA 20/12/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LAMODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARACONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DEPALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/11/2024	24:00 Horas Del 28/06/2025	538.198.164,00	224.868,27
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/11/2024	24:00 Horas Del 28/02/2028	134.547.541,00	57.136,63
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 28/11/2024	24:00 Horas Del 28/06/2025	807.285.246,00	337.298,41
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/02/2025	24:00 Horas Del 28/02/2030	538.198.164,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.018.213.115,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	619.287,31
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	619.287,31
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	117.664,59
TOTAL A PAGAR	$	736.951,90

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MIMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, INGRESA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Ella Ordoñez
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS3R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-10006748	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10342385	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/01/2024	24:00 Horas Del	10/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE (5) CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

TOMADOR / AFIANZADO:
UNION TEMPORAL PAPAYAL
CONFORMADO POR:
DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.044.913-7 PARTICIPACION 90%
HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERIA LTDA NIT. 835.001.867 PARTICIPACION 10%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA & APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100067480** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL PAPAYAL** Asegurado o Beneficiario: **VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP / VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP** , expedida por la Compañía en **28/01/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **28** días del mes **ENERO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES)

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.31 12:26:37 -05:00

Codigo de Seguridad: W3JdIFIMpQxAm1XI//CFg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 2 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855605 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 00-04-2021-1217-P-01-PPSU12000000019-0001

No. PÓLIZA	1-100057480	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18542814	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/02/2024	24:00 Horas Del	26/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL PAPAYAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.776.668-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 4068	TELÉFONO	3227420867
ASEGURADO	VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	900.333.452-1
DIRECCIÓN	AV 8 NORTE # 24AN - 139	TELÉFONO	6653838
BENEFICIARIO	VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	900.333.452-1
DIRECCIÓN	AV 8 NORTE # 24AN - 139	TELÉFONO	6653838

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y ATENDIENDO CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO.1 FECHADO 24/01/2025 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LAMODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARACONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DEPALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/01/2025	24:00 Horas Del 28/06/2025	618.844.069,20	81.286,13
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/01/2025	24:00 Horas Del 28/02/2028	154.711.017,30	154.954,93
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 24/01/2025	24:00 Horas Del 28/06/2025	887.295.240,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/02/2025	24:00 Horas Del 28/02/2030	618.844.069,20	1.008.736,24
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.199.684.401,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.244.887,50
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.244.887,50
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	236.528,63
TOTAL A PAGAR	$	1.481.416,13

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONFIRMA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PROVEEDORES.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURUA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.870

ELIA ORDOÑEZ
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los suelos de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 660.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	C-100057480	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	10142814	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/02/2024	24:00 Horas Del	28/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE (5) CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

TOMADOR / AFIANZADO:
UNION TEMPORAL PAPAYAL
CONFORMADO POR:
DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.044.913-7 PARTICIPACION 90%
HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERIA LTDA NIT. 835.001.867 PARTICIPACION 10%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111015"

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA: RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA&APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100067480** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL PAPAYAL** Asegurado o Beneficiario: **VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP / VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP** , expedida por la Compañía en **31/01/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **31** días del mes **ENERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.	10342814
Fecha de Facturación	31/01/2025
Fecha Límite de Pago	02/03/2025

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	C-100067480	Prima	1.244.887,50
Periodo Facturado	26/02/2024 – 20/02/2030	IVA	236.528,63
		VALOR TOTAL A PAGAR $	1.481.416,13

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL PAPAYAL
URB ARRECIFES DEL ULI CR 95 4668	901776660
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial tenga en cuenta el horario [illegible] para evitar la correcta referenciación del pago.
3. Si usted [illegible] la aplicación de forma rápida y segura en el vencimiento o durante cualquier día en el condicionado de la póliza y en la carátula de [illegible] documento.
4. Si realiza su pago en cheque y de forma física, diligencie por el reverso: **PAYMASTERS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 830.053.380-3**. Al respaldo encontrará un formato diligenciado con [illegible] y el número de referencia de este banco. En caso de [illegible] cheque se notificará [illegible] del CNA de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la sección de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10342814
Fecha de Facturación	31/01/2025
Fecha Límite de Pago	02/03/2025

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	C-100067480	Prima	1.244.887,50
Periodo Facturado	26/02/2024 – 20/02/2030	IVA	236.528,63
		VALOR TOTAL A PAGAR $	1.481.416,13

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL PAPAYAL
URB ARRECIFES DEL ULI CR 95 4668	901776660
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998343219(8020)000000010342814(3900)000001481416(96)20250302

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)7709981034281 4(3900)000001481416(96)20250302

VIGILADO

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.31 12:27:42 -05:00

Código de Seguridad: AqAEqZwn2vsd8BP9vM80nw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 13 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851020 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO: 08-01-2021-1317-P-06-[illegible]

No. PÓLIZA	C-180017368	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18342819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/02/2024	24:00 Horas Del	20/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL PAPAYAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.776.668-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 8668	**TELÉFONO**	3227428867
ASEGURADO	UNION TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.776.668-1
DIRECCIÓN	URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 8668	**TELÉFONO**	3227428867
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO.1 FECHADO 24/01/2025 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LAMODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARACONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DEPALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DEBITO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURARI - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.670

ELIA ORDOÑEZ
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSRR000000027-D001

No. PÓLIZA	C-100017308	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	10342819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/02/2024	24:00 Horas Del	20/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

UNION TEMPORAL PAPAYAL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015 LA POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ADEMAS DE CONTENER LA COBERTURA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, CONTIENE LOS SIGUIENTES AMAPAROS:

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑOS EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
3.COBERTURA EXPRESA DE RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS.
4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL
5. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

TOMADOR / AFIANZADO:
UNION TEMPORAL PAPAYAL
CONFORMADO POR:
DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.044.913-7 PARTICIPACION 90%
HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERIA LTDA NIT. 835.001.867 PARTICIPACION 10%

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Procuga el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CIRCULAR CONJUNTA 029 DE 2014 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.	10342819

Fecha de Facturación	31/01/2025	Fecha Limite de Pago	02/03/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		Prima	00,00
Póliza No.	C-100017368	IVA	00,00
Periodo Facturado	26/02/2024 — 20/02/2025	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL PAPAYAL
URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 4668	901776660
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. Pague a través de corresponsales.
2. Al realizar su pago de forma presencial, tenga a mano el recibo del banco, **UNICAMENTE** presente este talón de recibo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Para realizar su pago de forma presencial en **sucursal** se solicita la Opción de pago con referencia numérica especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (primera hoja o código de convenio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), únicamente gire cheque local a nombre de **ASEGURADORES AUTÓNOMOS CREACIONP CAPITAL POLICIANA NIT 900.231.063-5**, el cheque debe contener el dígito de verificación (primer número, NIT 900xxx) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará el valor de $20.000 de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10342819

Fecha de Facturación	31/01/2025	Fecha Limite de Pago	02/03/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		Prima	00,00
Póliza No.	C-100017368	IVA	00,00
Periodo Facturado	26/02/2024 — 20/02/2025	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razon Social	UNION TEMPORAL PAPAYAL
URB ARRECIFES DEL LILI CR 95 4668	901776660
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1



Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2



VIGILADO

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

Tu compañía siempre

INFORME N°11 | PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

3. CONTROL FINANCIERO

3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (__%)		$	%		$0
Anticipo (__%)		$	%		$0
Acta No. 1	14/05/2024	$84.300.192	37,44%	0,00%	$84.300.192
Acta No. 2	4/12/2024	$115.529.997	88,75%	0,00%	$115.529.997
Acta No. 3					$0
Acta No. 4					$0
Acta No. 5					$0
Acta No. 6					$0
	TOTALES				$199.830.189


3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo parcial (16,45%)	19/04/2024	$ 442.069.401	14,29%		$442.069.401
Anticipo (5,96%)	7/06/2024	$ 160.326.850	19,47%		$160.326.850
Acta No. 1	18/06/2024	$ 1.007.516.886	32,56%	$ 302.255.060	$705.261.829
Acta No. 2	21/08/2024	$ 392.272.948	45,24%	$ 117.681.884	$274.591.064
Acta No. 3	16/10/2024	$ 337.127.150	56,13%	$ 101.138.145	$235.989.005
Acta No. 4	15/11/2024	$ 332.706.598	66,89%	$ 99.811.979	$232.894.619
Acta No. 5	4/12/2024	$ 318.609.826	77,18%	$ 95.580.248	$223.029.578
Acta No. 6	30/01/2025	$ 378.119.666	89,40%	$ 95.580.248	$282.539.408
		$2.388.224.420		$912.847.574	

INFORME N°11 | PERIODO: 28 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

4. CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO = 100%
FINANCIERO =89,40%
EJECUTADO=92,32%
ATRASO =7,68%



FECHA	PROGRAMADO	FLUJO REAL INVERTIDO	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO	FLUJO FINANCIERO	EJECUCION FISICA	AVANCE FINANCIERO
26-Feb-24	0,0%	$ -		$ -	0,00%	0,00%
31-Mar-24	27,77%	$ 631.018.288	$ 856.386.600	$ -	13,83%	0,00%
30-Apr-24	46,97%	$ 1.025.687.875	$ 1.453.306.822		33,15%	0,00%
31-May-24	47,06%	$ 1.187.851.495	$ 1.456.344.056		38,39%	0,00%
26-Jun-24	47,14%	$ 1.190.380.615	$ 1.458.678.310	$ 1.007.516.898	38,47%	32,56%
25-Jul-24	48,20%	$ 1.403.408.296	$ 1.491.460.116	$ -	45,36%	32,56%
25-Aug-24	52,61%	$ 1.576.781.427	$ 1.627.818.752	$ 392.272.949	51,09%	45,24%
25-Sep-24	52,75%	$ 1.777.795.303	$ 1.632.189.415	$ -	66,07%	45,24%
25-Oct-24	70,57%	$ 1.940.128.013	$ 2.183.521.869	$ 337.127.150	69,47%	56,13%
25-Nov-24	99,87%	$ 2.340.268.559	$ 2.997.297.042	$ 332.705.598	75,83%	66,89%
25-Dec-24	100,0%	$ 2.629.140.217	$ 3.094.220.348	$ 318.600.826	84,67%	77,18%
25-Jan-25	100,0%	$ 2.700.700.896	$ 3.094.220.348		87,28%	77,18%
25-Feb-25	100,0%	$ 2.856.669.859	$ 3.094.220.348	$ 378.119.696	92,32%	89,40%
28-Mar-25	100,0%		$ 3.094.220.348			
		VALOR CONTRACTUAL	$ 3.094.220.348	$ 2.766.344.676	92,32%	89,40%

ELIA DEIGENTRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
CONTRATISTA

MARCO HOYOS OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL CONSITEC INGENIERIA
INTERVENTORIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI
INFORME DE INTERVENTORÍA

Informe N°11		FECHA DE ACTUALIZACIÓN			DÍAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 25
CONTRATO DE OBRA:	No. 3350-13-99-303-2023				
FECHA INICIO:	28/02/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN:	AVANCE	DÍAS DE EJECUCIÓN	360
CONCRETO: [ ]	Cielos: [X]	OBRA FUERA DE PLAZA:			

4.1 CALCULO DE AVANCE FISICO

PRESUPUESTO TOTAL	$ 3.884.330.199,48	% EJECUCIÓN FINANCIERA	86,69%	% TOTAL AVANCE FISICO	82,32%	% TOTAL AVANCE TIEMPO	83,89%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 3.366.640.650,79						

ITEM	CAPITULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCION		AVANCE FISICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPITULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCION		
	CONTROL DE INUNDACION CALLE 17 ENTRE CARRERAS 11 Y 14 ORGANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	28/02/2024	19/12/2024								% SUB TOTAL AVANCE	99,9%
1.10	Cabezas HDPE, Unidad de salidas de aguas, Unida de mantenimiento pluvial y Tuberias de conexión	28/02/2024	06/04/2024								PESO RELATIVO	41,1%
1.1.17	Cabezal Rectangular Aguas Lluvias 45° x 78" (ø1.0 x 2.0 m)	01/03/2024	26/04/2024	UND	10,0	10,00	100,00%	$ 330.214.284	$ 329.314.284	100,00%	% APU EJECUTADO	40,3%
1.1.18	Tubo para Cabeza Rectangular Aguas Lluvias 45° x 78" (ø2.0 x 2.0 m)	28/02/2024	26/04/2024	UND	32,0	32,00	100,00%	$ 106.843.584	$ 106.836.000	100,00%	DIAS PROGRAMADOS	60
1.1.19	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 1.100 mm (43") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 11.535.784	$ 11.535.784	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	FINALIZADO
1.1.20	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 1.200 mm (47") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	8,00	8,00	100,00%	$ 52.730.880	$ 44.034.000	83,50%		
1.1.21	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 1.500 mm (59") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	25,00	25,00	100,00%	$ 47.520.000	$ 47.520.000	100,00%		
1.1.22	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 1.800 mm (71") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	32,00	32,00	100,00%	$ 1.140.000	$ 1.140.000	100,00%		
1.1.23	Codo PEAD corrugado a 90 grados, de 1.200 mm (47") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	2,00	2,00	100,00%	$ 5.364.800	$ 5.364.800	100,00%		
1.1.24	Tee PEAD corrugada, de 600x600 mm (24"x24") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	5,00	5,00	100,00%	$ 30.504.000	$ 30.504.000	100,00%		
1.1.25	Reducción PEAD corrugada, de 1.200x600 mm (47"x24") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 3.808.800	$ 3.808.800	100,00%		
1.1.26	Codo PEAD corrugado, de 1.200 mm (47") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	2,00	2,00	100,00%	$ 1.272.000	$ 1.272.000	100,00%		
1.1.27	Tee PEAD corrugada, de 1.200 mm (47") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 380.904	$ 380.904	100,00%		
1.1.28	Tee PEAD corrugada, de 1.500 mm (59") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	UND	4,00	4,00	100,00%	$ 3.808.800	$ 3.808.800	100,00%		
1.1.29	Instalación de geotextil no tejido	28/02/2024	19/04/2024	M2	1.000,00	1.000,00	100,00%	$ 130.479.000	$ 130.479.000	100,00%		
						TOTAL		$ 1.341.906.704	$ 1.328.194.883	99,0%		
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS. Corresponde al suministro de todos los elementos de fabrica que conectan colectar mentes y la red existente y se hacen entrega al usuario de regulación.	01/03/2024	30/04/2024								% SUB TOTAL AVANCE	95,1%
2.2.11	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 1.200 mm (47") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	ML	96,00	77,74	80,99%	11.246.400	14.944.800	88,09%	PESO RELATIVO	3,8%
2.2.12	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 1.500 mm (59") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	ML	21,64	14,28	66,00%	2.788.188	3.130.200	68,22%	% APU EJECUTADO	2,7%
2.2.13	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 1.800 mm (71") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	ML	64,04	64,04	100,00%	8.966.000	8.966.000	100,00%	DIAS PROGRAMADOS	60
2.2.14	Tubería para alcantarillado sanitario, de pared estructurada de color naranja, de PE, de 2.000 mm (79") de diámetro nominal, para instalación subterránea	28/02/2024	26/04/2024	ML	0,00		0,00%	0	0	0	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	FINALIZADO
						TOTAL		22.110.588	23.057.000	87,12%		
3.00	PRELIMINARES	02/03/2024	27/03/2024								% SUB TOTAL AVANCE	97,8%
3.01	campamento con TA incl.	28/02/2024	22/03/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	3.972.797	3.972.797	100,00%	PESO RELATIVO	3,8%
3.02	cerramiento de mampostería de hidrante	25/03/2024	26/03/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	1.799.072	1.799.072	100,00%	% APU EJECUTADO	3,7%
3.03	cerramiento de malla	25/03/2024	26/03/2024	UND	0,00		0,00%	0	0	0	DIAS PROGRAMADOS	25
3.04	señalización	28/02/2024	27/03/2024	M2	1.252,40	1.252,40	100,00%	45.195.208	45.195.208	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	FINALIZADO
3.05	aseo final	18/03/2024	22/03/2024	UND	2,00	1,00	50,00%	1.642.119	870.000	40,00%		
3.06	localización y replanteo, tipo: topográficos o manuales en las obras complementarias	14/03/2024	11/03/2024	M2	2.600,00	2.272,11	87,40%	13.042.666	11.779.440	84,44%		
3.07	cerramiento con tela fibra H=2.10	13/03/2024	19/03/2024	ML	244,00	244,00	100,00%	4.175.200	4.175.200	100,00%		
3.08	localización y replanteo, tipo: topográficos o manuales en las obras complementarias	11/03/2024	15/03/2024	M2	1.320,00	66,00	5,00%	8.748.828	382.527	4,99%		
						TOTAL		78.587.402	68.356.997	87,02%		
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	28/02/2024	4/7/2024								% SUB TOTAL AVANCE	95,9%
4.01	Excavación manual en seco, material común y promedio hasta 4 m de profundidad	28/02/2024	1/04/2024	M3	66,00	64,00	96,96%	2.660.160	2.659.200	40,94%	PESO RELATIVO	23,4%
4.02	Excavación manual en seco, material común y promedio hasta 4 m de profundidad	27/02/2024	24/07/2024	M3	1.804,44	1.710,40	91,39%	24.085.102	27.203.824	91,35%	% APU EJECUTADO	24,3%
4.03	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado de sanitarias y lluvias	21/03/2024	1/7/2024	M3	1.244,64	1.245,71	99,89%	184.944.665	183.360.024	99,14%	DIAS PROGRAMADOS	221
4.04	relleno material de la excavación capa compactada al 95% del ensayo proc.	26/07/2024	01/07/2024	M3	955,54	900,46	94,24%	12.896.678	13.221.110	85,98%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	FINALIZADO
4.05	mejoramiento y reconformado de la subrasante	1/04/2024	7/08/2024	M2	1.196,74	1.196,74	100,00%	14.606.614	14.606.614	100,00%		
4.06	retiro de material de excavación (un cargue de volquetas a 1 kilometro en sitio de 5 a 20km Incluye tolva de sobrantes material de excavación retirado en obra. incluye disposición en botadero oficial (escombrera)) (e: 3350)	22/07/2024	7/08/2024	M3	1.220,00	1.420,00	84,47%	104.832.412	88.204.732	84,81%		
4.07	Suministro e instalación Geotextil Tejido Polipropileno No 1 (entre 10 T y 15 T) (equivalente 240 N/mm). (M-631, 240/31, 240/32, 240/34)	1/7/2024	18/7/2024	M2	900,10	900,10	100,00%	4.504.146	4.504.146	100,00%		
4.08	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 270 g/m2 (MT 2000) o equivalente (ASTM D4632, D4833, 2024). (M-630, 270/96)	1/7/2024	25/7/2024	M2	2.110,10	2.110,10	100,00%	144.320.852	144.320.852	100,00%		
4.09	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 400 g/m2 (MT 2000) o equivalente. (ASTM D4632, D4833, D4632, D4759).	1/7/2024	25/7/2024	M2	1.497,25	1.497,25	100,00%	137.644.464	137.644.464	100,00%		
4.10	Suministro e instalación Geomembrana en Polietileno de baja densidad (0.50m) (ASTM D6693, D1004, D1922, D3895).	7/7/2024	25/7/2024	M2	1.616,24	1.616,24	100,00%	130.263.701	130.263.828	100,00%		
4.11	relleno con material de arena, material común y promedio hasta 4 m de	16/7/2024	25/7/2024	M3	110,68	110,68	100,00%	8.716.352	8.716.352	100,00%		

SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN
SIGE - MEDI
INFORME DE INTERVENTORÍA

Informe N°11		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		DÍAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:	11
CONTRATO DE OBRA:	No. 2025.13.02.083.2025				
FECHA INICIO:	29/02/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/01/2027	DÍAS DE EJECUCIÓN:	695
ESTUDIOS Y DISEÑOS:	OBRA: X	OTRO ESPECIFIQUE:			

4.1 CALCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	$ 3.894.333.545,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA	86,40%	% TOTAL AVANCE FÍSICO	80,33%	% TOTAL AVANCE TEÓRICO	80,39%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 3.364.464.858,79						

ITEM	CAPITULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPITULO
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCION	
3.16	Excavación mecánica en seco, material común y profundidad menor o igual a 2 m	29/01/2024	6/04/2024	M3	0,00		0,00%	$	$	$	
3.17	Suministro e instalación de bloques para amortiguación de concreto y Dados	24/10/2024	06/12/2024	UN	0,00		0,00%	$	$	$	
3.18	Relleno material seleccionado compactado al 95% del ensayo proctor	24/10/2024	25/10/2024	M3	28,72	131,32	457,33%	10.944.000	8.972.807	82,00%	
3.19	Relleno material de excavación (sitio) compactado al 95% del ensayo proctor	24/10/2024	25/10/2024	M3			0,00%	$	$	$	
3.19	conformación y compactación de la subrasante	29/01/2024	4/11/2024	M2	0,0		0,00%	$	$	$	
3.17	Retiro de material de excavación con cargue en volquete a botadero en ferrería de 3 a 20 km (Incluye hasta dos eventos internos por distancia interna en obra, incluye disposición en botadero oficial) (escombros) del 2025	29/01/2024	6/04/2024	M3	0,0		0,00%	$	$	$	
3.18	Suministro e instalación de material de sub-base granular tipo e-320	28/10/2024	30/10/2024	M3	42,8	7,11	16,59%	5.226.824	867.344	16,59%	
3.19	Suministro e instalación de material de base granular tipo e-330	30/10/2024	30/10/2024	M3	26,7	7,11	22,51%	6.905.412	1.967.832	22,51%	
						TOTAL		$85.164.000	$52.376.384	59,80%	

4.00	DEMOLICIONES	17/05/2024	10/10/2024								% SOB TOTAL AVANCE	48,8%
4.01	Corte, retiro y disposición cabezote en concreto espiga sch40, incluye: cortadora, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas y/o autoridad hasta 20 km.	7/10/2024	11/10/2024	M3	221,16	118,62	53,64%	4.566.376	2.448.976	53,62%	PESO RELATIVO	0,3%
4.02	Corte, retiro y demolición de estructura en concreto a=>0,30, incluye: cortadora, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas y/o autoridad hasta 20 km.	7/10/2024	11/10/2024	M3	86,40	65,00	75,23%	1.791.792	1.347.876	75,23%	L.PPTO EJECUTADO	0,1%
4.03	Retiro de aparatos en concreto, incluye acometida, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas de autoridad hasta 20 km.	7/10/2024	11/10/2024	UN	72,00		0,00%	357.224	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	11
4.04	Retiro de cerramiento (incluye acometida, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas de autoridad hasta 20 km y puertas internas.	14/10/2024	18/10/2024	UND	2,00		0,00%	1.673.220	0	0,00%	DÍAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPÍTULO	FINALIZADO
						TOTAL		$ 8.410.000	$ 3.804.848	45,25%		

5.00	CONSTRUCCIONES EN CONCRETO	31/10/2024	10/11/2024								% SOB TOTAL AVANCE	34,9%
5.01	Solados de limpieza	31/10/2024	4/11/2024	M2	131,60	84,60	77,63%	$ 4.436.617,60	$ 2.439.966,60	77,63%	PESO RELATIVO	0,3%
5.02	Construcción cámara tipo c3 en concreto, incluye cabezote en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material seleccionado y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	5/11/2024	08/11/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	2.221.439	3.331.439	150,00%	L.PPTO EJECUTADO	0,2%
5.03	Construcción cámara tipo c4 en concreto, cabezote en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material seleccionado y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	5/11/2024	11/11/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	3.610.440	3.610.440	100,00%	DÍAS PROGRAMADOS	10
5.04	Cabezote en concreto para punto de inspección	5/11/2024	11/11/2024	UND	2,00		0,00%	2.872.710	0	0,00%	DÍAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPÍTULO 5	FINALIZADO
5.05	Construcción cámara tipo c5 en concreto, cabezote en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material seleccionado y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	6/11/2024	11/11/2024	UND	1,00		0,00%	3.873.526	0	0,00%		
5.06	Cámara de salto con rejilla 1,00	5/11/2024	8/11/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	4.278.000	4.278.000	100,00%		
5.07	Andenes de limpieza	31/10/2024	4/11/2024	M2	53,60	73,60	137,32%	3.944.341	3.944.341	100,00%		
5.08	Reconstrucción de andenes en concreto de concreto 21 mpa (3000 psi) e =0,15 m (incluye subbase granular de 0,10 m de espesor)	27/11/2024	27/11/2024	M2	66,00		0,00%	5.805.330	0	0,00%		
5.09	Construcción de sardineles rampa 21 mpa, altura 0,40 m (incluye sobre ancho en rampas)	27/11/2024	27/11/2024	ML	72,00		0,00%	5.857.200	0	0,00%		
5.10	Construcción de cunetas en concreto 21 mpa, altura sobre 0,15 m y 0,20m (incluye sobre ancho en rampas)	27/11/2024	27/11/2024	M2	726,00	64,27	88,19%	63.213.912	5.811.120	09,44%		
5.11	Construcción cárcamo de inspección tipo b, según normas de aguas lluvias, altura de cámara de 0,80 a 1,50, incluye tapa y base prefabricada, excavación, relleno con material seleccionado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	6/11/2024	13/11/2024	UNID	2,00	2,00	100,00%	5.610.000	5.610.000	100,00%		
5.12	Construcción cárcamo de inspección tipo b, según normas de aguas lluvias, altura de cámara de 1,51 a 2,50, incluye tapa y base prefabricada, excavación, relleno con material seleccionado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	6/11/2024	13/11/2024	UNID	9,00	9,00	100,00%	30.833.100	30.833.100	100,00%		
5.13	Construcción sumidero doble tipo "c", incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material seleccionado y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	6/11/2024	13/11/2024	UNID	16,00	16,00	100,00%	60.051.616	60.051.616	100,00%		
5.14	Construcción sumidero triple tipo "b", incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material seleccionado y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	6/11/2024	13/11/2024	UNID	3,00	3,00	100,00%	7.473.756	7.473.726	100,00%		
5.15	Construcción sumidero sencillo tipo "b", incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material seleccionado y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	5/11/2024	13/11/2024	UNID	1,00		0,00%	2.700.804	0	0,00%		
5.16	Construcción rondeo con 3 tapas, incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material seleccionado y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	14/11/2024	20/11/2024	UNID	2,00	1,00	50,00%	8.645.790	4.402.579	50,00%		
5.17	Construcción rondeo en cuneta, incluye demolición, adhesivo, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y puentes internos	31/11/2024	05/12/2024	M2	84,00	42,00	50,00%	24.700.000	12.350.000	50,00%		
5.18	Sumidero en cuneta en mampostería para vías 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. cercana, incluye demolición, retiros	31/11/2024	02/12/2024	UND	9,00	6,00	66,00%	1.836.440	1.159.647	63,16%		
5.19	Sumidero de tubería de plantilleros para vías 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. cercana, incluye demolición, retiros	31/11/2024	02/12/2024	UNID	0,00		0,00%	0	0	0		
5.20	Pozo colchonero rondo orbital (tipo c), unit pro, (en dia 2000 pa)	31/10/2024	15/12/2024	UND	0,00		0,00%	0	0	0		
5.21	Anden en mampostería	31/10/2024	13/11/2024	M2	4.788,00	4.788,00	100,00%	45.000.240	45.000.240	100,00%		
5.22	Corte, retiro y demolición cabezote en concreto espiga sch40, incluye: cortadora, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas y/o autoridad hasta 20 km	11/11/2024	19/11/2024	M2	13,00		0,00%	307.384	0	0,00%		
5.23	Construcción cunetas en anco, material común y profundidad menor o igual a 2,0 m	11/11/2024	22/11/2024	M3	26,00		0,00%	1.150.007	0	0,00%		
5.24	Demolición pilon existente en bloque 21* aluminofibrado	28/11/2024	30/11/2024	ML	24,40		0,00%	1.804.344	0	0,00%	229.140,77	
5.25	Anclaje a estructuras 21* aluminofibrado	27/11/2024	27/11/2024	ML	0,00		0,00%	2.179.860	0	0,00%	89.000,00	
5.26	Perforaciones tubería 21* aluminofibrado, a 2 cameras adyacentes	27/11/2024	27/11/2024	UND	0,00		0,00%	705.706	0	0,00%	119.000,00	
5.27	Demolición y retiro pavimento de la subrasante	27/11/2024	27/11/2024	M2	66,00		0,00%	467.268	0	0,00%	33.140,00	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG - MECI
INFORME DE INTERVENTORIA

Informe N°11		FECHA DE ACTUALIZACION:	09/09/2024	Codigo: FO-PRY-2-1-4 Version: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
CONTRATO DE OBRA:	No. 2020.1.1.0A.003 (2021)			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACION DEL PROYECTO:	23
FECHA INICIO:	26/02/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN:	22/03/2025	DIAS DE EJECUCIÓN:	365
CLIMA: LLUVIOSO [ ] SOLEADO [ ]		OTRO (ESPECIFIQUE):			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FISICO

PRESUPUESTO TOTAL	$ 3.864.320.340,00		% EJECUCIÓN FINANCIERA	59,09%	% TOTAL AVANCE FISICO	57,32%	% TOTAL AVANCE TIEMPO	67,04%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 2.283.666.830,79							

ITEM	CAPITULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCION		AVANCE FISICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPITULO
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCION	
5.10	Instalar tubería sanitaria en concreto de 3000 psi	27/11/2023	31/12/2024	ML	2.04		0,00%	3.842.625	0	0,00%	11.073.918
5.11	Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para conducciones a/lluvias para presiones hasta 200 mca	4/12/2024	11/12/2023	UND	1,04		0,00%	33.600.571	0	0,00%	
5.12	Válvula mariposa/compuerta compatible al 85% del empuje sin	12/12/2023	16/12/2023	TON	15,84		0,00%	4.262.710	0	0,00%	
5.13	Construcción cámara sifón/domiciliar	19/12/2023	12/12/2024	UND	1,04		0,00%	1.000.143	0	0,00%	
5.14	cámara de reflujos	12/12/2023	16/12/2024	KLS	0,04		0,00%	0	0	0	
						TOTAL		356.497.714	156.936.797	44,03%	
6.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANT.RELLENO	26/02/2024	26/11/2024								% SUB TOTAL AVANCE: 98,8%
6.01	Cámara Alcantarilla Aguas Lluvias 40" x 70" (ATC 6391 - ASTM C2413) Tipo MEDIDO - o equivalente	26/11/2023	15/12/2023	UND	19,64	19,64	100,00%	200.217.222	200.217.222	100,00%	PESO RELATIVO: 13,8%
6.02	Tapa para Cámara Alcantarillas Aguas Lluvias 40" x 70" (ASTM F2414)	26/11/2023	15/12/2023	UND	20,4	20,04	100,00%	35.340.510	35.340.510	100,00%	% APTO EJECUTADO: 13,8%
6.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (ATC 6441 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 6 m	16/11/2024	20/11/2024	UND	0,8	0,80	100,00%	3.331.800	3.331.800	100,00%	DIAS PROGRAMADOS: 23
6.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (ATC 6441 / ASTM F2306) DN 600 mm (24"). Long 6.78m	16/11/2024	20/11/2024	UND	4,4	4,40	100,00%	11.770.240	11.770.240	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO: FINALIZADO
6.05	Tubería para alcantarillado de energía unión mecánica de doble pared en PEAD (ATC 6441 / ASTM F2306) DN 110 mm (4")	16/11/2023	20/11/2024	UND	59,4	59,36	100,00%	4.975.968	4.975.968	100,00%	
6.06	Unión para tubería mixtas (cara plana) en doble pared en PEAD (ATC 6441 / ASTM F2306) perfilería plano-molde / resin 10/40) en DN 250 (8")	19/11/2023	20/11/2024	UND	32,3	32,30	100,00%	394.060	394.060	100,00%	
6.07	Cono PEAD corrugado x 90 mm (3IN) (ATC 6441 / ASTM F2306) DN 450 mm (18")	16/11/2024	20/11/2024	UND	2,0	2,04	100,00%	1.974.410	1.974.410	100,00%	
6.08	Tee PEAD corrugada en 600mm/24 pares (ATC 6441 / ASTM F2306)	19/11/2024	20/11/2024	UND	3,6	3,24	100,00%	11.184.400	11.184.400	100,00%	
6.09	Reducción PEAD corrugada en 600x450 (ATC 6441 / ASTM F2306)	19/11/2024	20/11/2024	UND	1,8	1,84	100,00%	1.266.363	1.266.363	100,00%	
6.10	Codo PEAD corrugado (ATC 6441 / ASTM F2306) DN 110 mm (4")	16/11/2024	20/11/2024	UND	4,0	4,00	100,00%	222.528	222.528	100,00%	
6.11	Yee PEAD corrugado (ATC 6441 / ASTM F2306) DN 110 mm (4")	16/11/2024	20/11/2024	UND	4,0	4,00	100,00%	80.340	80.340	100,00%	
6.12	Tee PEAD corrugada (ATC 6441 / ASTM F2306) DN 110 mm (4")	16/11/2024	20/11/2024	UND	4,0	4,00	100,00%	470.824	470.824	100,00%	
6.13	Junción de HDMAT 6M agua 45°/V2N	11/11/2024	15/11/2024	UND	1,0	1,00	100,00%	46.128.430	46.128.430	100,00%	
6.14	Valvula para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc sil tangit rdc 3/220 G o polietileno de alta densidad (segun rdc 41.10), en 6pulg (12")	16/11/2024	20/11/2024	ML	91,2	77,16	84,59%	2.130.816	1.940.994	88,09%	
6.15	Valvula para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc sil tangit rdc 3/220-12 o polietileno de alta densidad (segun rdc 41.10), en 6pulg (14")	16/11/2024	20/11/2024	ML	22,8	14,44	57,89%	160.734	345.742	97,00%	
6.16	Valvula para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc sil tangit rdc 3/24-N o polietileno de alta densidad (segun rdc 41.10), pad 6pulg (16")	16/11/2024	20/11/2024	ML	24,0	24,00	100,00%	950.004	952.004	100,00%	
6.17	Valvula para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc sil tangit rdc 3/220-16 o polietileno de alta densidad (segun rdc 41.10), en 6pulg (20")	16/11/2024	20/11/2024	PA	6,0		0,00%	0	0	0	
						TOTAL		426.912.184	426.396.268	99,88%	
7.00	JARDINERIA Y PAISAJISMO	9/04/2024	27/09/2024								% SUB TOTAL AVANCE: 21,7%
7.01	Mal de espacios existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 11 a 30 cm de diámetro de tronco y tratamiento fitosanitario, con motosierra, con extracción con medios mecánicos, y carga manual o camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	9/04/2024	15/04/2024	UND	2,0	2,00	100,00%	251.284	251.284	100,00%	PESO RELATIVO: 5,3%
7.02	Talado de arbolito hasta 5 m de altura, de 30 a 45 cm de diámetro de tronco y tres pies medidos, con motosierra, con extracción con medios mecánicos, y carga manual o camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	6/05/2024	12/04/2024	UND	5,0	5,00	100,00%	637.700	637.700	100,00%	% APTO EJECUTADO: 5,1%
7.03	Plantación de arbol nativo de 10 cm de perímetro de tronco a 1 m, incluidos, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 20% de tierra vegetal vitaliz, acopio de 10x10x10 cm, cuidados normales durante. El precio no incluye el arbol.	17/04/2024	19/04/2024	UND	41,0		0,00%	5.334.974	0	0,00%	DIAS PROGRAMADOS: 172
7.04	Jardinería Integral (suministro y colocar de arbolito)	14/05/2024	26/11/2024	UND	15,8	13,00	100,00%	1.555.720	1.555.720	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO: FINALIZADO
						TOTAL		7.779.398	2.444.634	31,71%	
8.00	CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL	26/04/2024	19/10/2024								% SUB TOTAL AVANCE: 100,0%
8.01	CONTROL AMBIENTAL URBANO	29/07/2024	27/09/2024	GLB	1,0	1,00	100,00%	14.617.715	14.617.715	100,00%	PESO RELATIVO: 5,3%
						TOTAL		14.617.715	14.617.715	100,00%	% APTO EJECUTADO: 5,3%
											DIAS PROGRAMADOS: 242
											DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO: FINALIZADO
9.00	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	19/04/2024	21/09/2024								% SUB TOTAL AVANCE: 100,0%
9.01	ADECUAC PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	29/07/2024	21/09/2024	GLB	1,0	1,00	100,00%	4.000.000	4.000.000	100,00%	PESO RELATIVO: 1,1%
						TOTAL		4.000.000	4.000.000	100,00%	% APTO EJECUTADO: 1,1%
											DIAS PROGRAMADOS: 214
											DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO: FINALIZADO
11.00	VIVIENDAS PROYECTOS	9/09/2024	19/12/2024								% SUB TOTAL AVANCE: 22,9%
11.01	CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE resistencia 3000 PSI CONCRETO A MAQUINA	21/12/2023	30/12/2024	M3	28,7	22,47	100,00%	47.366.000	47.366.000	100,00%	PESO RELATIVO: 5,9%
11.02	CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE resistencia 3000 PSI CONCRETO A MAQUINA	21/12/2023	30/12/2024	M3	20,14	20,14	100,00%	43.693.168	43.693.168	100,00%	% APTO EJECUTADO: 5,9%
11.03	Suministro e instalación Unión electromecánica en PEAD PN 6 DN 450mm	7/12/2023	30/12/2024	UND	1,00		0,00%	6.000.000	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO: FINALIZADO
11.04	LIMPIEZA GENERAL	19/12/2024	19/12/2024	M2	1.953,00		0,00%	1.583.618	0	0,00%	

	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTRATOS SAS - HECO **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PCA-J-14 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/07/2019

Informe N° 11			FECHA DE ACTUALIZACIÓN		20/09/2025	TASA RESTANTES PARA EJ. FINAL (FACTOR DEL PROYECTO)	35
CONTRATO DE OBRA			No. OBRA 11-03-001-2025				
FECHA INICIO	04/02/2025		FECHA DE FINALIZACIÓN	12/09/2025	TIPO DE EJECUCIÓN		220
ESTUDIOS Y DISEÑOS		DISEÑOS	1	OTRO ESPECIFIQUE			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	$ 3,454,220,240.00	% EJECUCIÓN FINANCIERA	39.69%	% TOTAL AVANCE FÍSICO	32.57%	% TOTAL AVANCE TIEMPO	22.09%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 2,456,463,836.79						

ITEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
11.04	Suministro e instalación ACC PORTAHERRAJ PVC 100 AGUA 100 mm METRICO PN 12 RDE 11 TIPO ZORRO RECOBO	11/02/2025	18/11/2025	UND	3.00		0.00%	4,413,024	0	0.00%	
11.05	Suministro e instalación ACC BRIDA UNCA METALICA 200 mm HIERRO DUCTIL NORMA NMX CLASE 150	11/02/2025	18/11/2025	UND	2.00		0.00%	5,612,312	0	0.00%	
11.07	Suministro e instalación ACC CURVA 90 GRADOS DE GRAN RADIO PN 150 AGUA 900 mm * 45° MECANICO PN 12 RDE 11 TIPO ZORRO	11/02/2025	18/11/2025	UND	6.00		0.00%	17,038,080	0	0.00%	
11.08	Suministro e instalación ACC SILLETA EMBRIDA PE 100 GRAVEDAD PN 16 BASE 400 mm 400 mm SALIDA 63 mm MACHO 2 1/2 ELECTROFUSION	11/02/2025	18/11/2025	UND	5.00		0.00%	10,896,000	0	0.00%	
11.09	Suministro e instalación VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER SERIE 20 DE 40 BARS PRESION	11/02/2025	18/11/2025	UND	1.00		0.00%	10,625,000	0	0.00%	
11.10	Suministro e instalación TUB PE100 AGUA 200 mm METRICO PN 12 RDE 17 MEDIA UNCA AZUL TRAMOS 6 metros	11/02/2025	18/11/2025	UND	1.00		0.00%	1,200,402	0	0.00%	
11.11	Suministro e instalación Cruz Bridas o Universal en HD De 900mm PN10 (incluye empaques y tornillos)	11/02/2025	18/11/2025	UND	1.0		0.00%	5,360,000	0	0.00%	
11.12	Suministro e instalación Válvula de compuerta bridada con volante de operación DN 75mm (Incluye Contra, y empaquetadura o cualquier otro elemento extra, cada vez que DN 75mm incluya tornillería y empaquetadura)	11/02/2025	18/11/2025	UND	1.0		0.00%	3,838,102	0	0.00%	
11.13	Suministro e instalación Tee normal para PEAD PN 10 DN 200mm/75mm	11/02/2025	18/11/2025	UND	1.0		0.00%	2,664,000	0	0.00%	
11.14	Cinta de cinta para cerrajo, suministrado, ambos de cinta y entregado a pie 3 cintas	18/02/2025	18/03/2025	UND	5.0	3.00	100.00%	3,412,000	3,412,000	100.00%	
11.15	Transporte Nacional para cerrajo (Dentro y Exterior)	18/02/2025	18/03/2025	UND	1.0	1.00	100.00%	1,232,000	1,232,000	100.00%	
11.16	Transporte y Instalación Válvula mariposa palgrenos y/o especiales (Tuberia de cerrajo 20")	18/02/2025	18/03/2025	UND	1.0		0.00%	607,000	0	0.00%	
11.17	Bolsas Biodegradable para almacenamiento de residuos sólidos	19/02/2025	19/11/2025	UND	60.0		0.00%	88,440	0	0.00%	
11.18	Mallas Negra en alta densidad para cubrir materiales. Tal acuerdo a la supervisión	19/02/2025	19/11/2025	ML	200.0		0.00%	1,200,000	0	0.00%	
						TOTAL		172,370,104	$1,968,000	57.04%	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA-21-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N°11	PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista NO adjunto el certificado del Revisor Fiscal o Contador de Ella Deigentris Ordoñez Bolaños, igualmente, el contratista no presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

Firma del Interventor Contrato No. 2000.13.12.001 - 2024

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL PAPAYAL

CERTIFICA QUE

La **UNION TEMPORAL PAPAYAL**, con NIT 901776660-1, representada legalmente por la señora **ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS**, identificada con C.C. 66.774.037 de Palmira – Valle, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de aportes de nuestros empleados, a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el mes de diciembre de 2024 hasta la fecha.

Para constancia de lo anterior se firma a los treinta días (30) de enero de 2025, en Palmira Valle.

Cordialmente,

ELIA ORDOÑEZ BOLAÑOS
CC. 66.774.037 de Magüi - Payán

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007898606		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137140772	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	120070 4637	1480480090	1	2025/01/07	2025/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	13	3625.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Pag	Ret	Sus	Tras	Inc	Lic	Vac	Ing	Ret	Tras	Inc	Lic	Vac	Var	Cor	Cun	Pag	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$17,200			$1,720,000	$20,600			$1,720,000		$129,000			$0	$0		$620,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$17,200			$1,720,000	$20,600			$1,720,000		$129,000			$0	$0		$620,400
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$17,200			$1,720,000	$20,600			$1,720,000		$129,000			$0	$0		$620,400
1	CC	1007898606	TOBAR ANA	X																25-14	30	$1,720,000	$275,200	EPS037	30	$1,720,000	$17,200	CCF57	30	$1,720,000	$20,600	14-4	30	$1,720,000	4.468%	$129,000	30	No	$0	$0	No	$620,400
Total Afiliados(1)																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$17,200			$1,720,000	$20,600			$1,720,000		$129,000			$0	$0		$620,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007898606		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137140772	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	120070 4637	1480480090	1	2025/01/07	2025/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	13	3625.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$2,300	$0	$277,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$275,200	$2,300	$0	$277,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,800	$1,000	$0	$120,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$119,800	$1,000	$0	$120,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$100	$0	$10,500
COMFAMA	CCF57	890,303,208	5	1	$10,400	$100	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$1,800	$0	$216,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$1,800	$0	$216,800
TOTAL				1	$620,400	$5,200	$0	$625,600

2025/01/18 09:48 AM

Identificación Aportante: 16497515 **Fecha Liq[illegible]ción: 18/02/2025 8:52:07**

James Casquete

Tipo de Planilla:	I - Planilla de Independientes
Número de Planilla:	8384245008
Periodo de liquidacion:	Diciembre 2024
Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	**08/01/2025**
Valor a pagar	**$ 473.200**

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 92.900
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$ 213.500
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$ 166.800

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicado:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

16497515

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Diciembre 2024

Aplica para independientes que han pagado el menos uno de los últimos cuatro (4) periodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

Número de planilla para pago en otras entidades
Periodo Pensión-Salud:
Diciembre 2024

8384245008

(Corresponde al número de planilla)


EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
Referencia: 8384245008Valor: $473.200,00
Conserve este recibo, es el único soporte valido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo. Tel: (1) 6515161.
servicioalcliente@efectv.com.co.
www.efectv.com.co

- Bien
- o de
- te
- to.
- le la
- ra de
- s (3:00

p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

- **Información importante:**
  Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago. Recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s).
- Conozca los pasos de pago para pagos

Identificación Aportante: 16497515 **Fecha Liquidación: 18/02/2025 8:42:18**

James Calderon

Tipo de Planilla: 1 - Planilla de Independientes

Número de Planilla: 8384229119

Periodo de liquidacion: Noviembre 2024

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
05/12/2024	$ 483.700

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 95.000
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$ 218.200
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$ 170.500

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicado:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

16497515

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Noviembre 2024

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) periodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

Número de planilla para pago en otras entidades
Periodo Pensión-Salud:
Noviembre 2024

8384229119

(Corresponde al número de planilla)


EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
Fecha: 18/02/2025 08:30:13
Referencia: 8384229119 Valor: $460.700,00
Nolica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo, tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

neración
ago.
Mv.
16.
o de
le
ito
e la
Bien
de
3:00

p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

- **Información importante:**
Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago. recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114831090		OLAYA SANCHEZ ENNA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 4b1-128	EL CERRITO-VALLE	2565330	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-03	1331553336	948119870[illegible]	I	2025/03/21	2025/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	11	2808.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tda	tae	tde	tap	tpe	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cle	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114831090	OLAYA SANCHEZ ENNA XIOMARA																			230201	30	$1,400,000	$336,000	SSAC16	30	$1,400,000	$308,000	CCF57	30	$1,400,000	$33,000	1423	30	$1,400,000	$141,400	30	$0	$0	No	$2808,400
Total	Afiliados(1)																							$1,400,000	$336,000			$1,400,000	$308,000			$1,400,000	$33,000			$1,400,000	$141,400			$0		$2808,400

2025/03/21 10:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114813590		ISLAYA SANCHEZ ERIRA JEOMARA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 40bis-08	EL CERRITO-VALLE	2561305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1131552356	548199742	I	2025/03/21	2025/03/15	BANCO CAJA SOCIAL	11	$606,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$3,200	$0	$259,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$3,200	$0	$259,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,400	$1,400	$0	$112,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$111,400	$1,400	$0	$112,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$400	$0	$32,400
COMFAMA	CCF57	890,315,208	5	1	$32,000	$400	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$2,500	$0	$202,500
SURAMIR	EPS018	901,021,565	8	1	$200,000	$2,500	$0	$202,500
TOTAL				1	$599,400	$7,500	$0	$606,900

2025/03/21 10:17 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114813463		CERON BEJARANO JERRY SAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4#1a-51	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7132614068	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1278048453	94794783543	I	2025/01/16	2025/02/19	BANCO CAJA SOCIAL	34	$609,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1114813463	CERON JERRY	230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,680,000	$117,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,680,000**	**$268,800**			**$1,680,000**	**$210,000**			**$0**	**$0**			**$1,680,000**	**$117,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$6,000	$0	$274,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$6,000	$0	$274,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,000	$2,600	$0	$119,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$117,000	$2,600	$0	$119,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$4,700	$0	$214,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$4,700	$0	$214,700
TOTAL				1	$595,800	$13,300	$0	$609,100

2025/02/19 04:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114[illegible]40		CERON BEJARANO JENNY DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 48a#[illegible]	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3153[illegible]4908	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	537880600	948182240	I	2024/12/13	2025/02/19	BANCO CAJA SOCIAL	68	$622,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	[illegible]	14-4	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,680,000	$117,600	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$117,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$11,900	$0	$280,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$11,900	$0	$280,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,000	$5,200	$0	$122,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$117,000	$5,200	$0	$122,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$9,300	$0	$219,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$9,300	$0	$219,300
TOTAL				1	$595,800	$26,400	$0	$622,200

2025/02/19 04:23 PM

Identificación Aportante: 16506909 | **Fecha Liquidación: 18/02/2025 8:59:40**

Edgar Bangrea

Tipo de Planilla: I - Planilla de Independientes

Número de Planilla: 8381921631

Periodo de liquidacion: Noviembre 2024

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
04/12/2024	$ 483.900

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 95.000
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$ 218.300
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$ 170.600

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicado:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

16506909

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Noviembre 2024

Aplica para independientes que han pagado el menos uno de los últimos cuatro (4) períodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades

Número de planilla para pago en otras entidades
Periodo Pensión-Salud:
Noviembre 2024

8381921631

(Corresponde al número de planilla)

Ten

- dón


EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
Fecha: 18/02/2025 09:
Nombre:
Referencia: 8381921631Valor: $483,900.00
Estas condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

p.m.) en horario adicional durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

- **Información importante:**
  Con el objetivo de evitar inconsistencias lo invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s)

Identificación Aportante: 5506000 Fecha Liquida[illegible]n: 18/02/2025 9:02:52

Edgar Banguera Edgar Banguera

Tipo de Planilla:	1 - Planilla de Independientes
Número de Planilla:	8382831959
Periodo de liquidacion:	Diciembre 2024

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
07/01/2025	$ 473.600

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 93.000
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$ 213.700
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$ 166.900

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicado:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

16506909

(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: Diciembre 2024

Aplica para independientes que han pagado el menos uno de los últimos cuatro (4) periodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

Número de planilla para pago en otras entidades
Periodo Pensión-Salud:
Diciembre 2024

8382831959

(Corresponde al número de planilla)



cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

- **Información importante:**
  Con el objetivo de evitar inconsistencias lo invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago. Recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s).

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901179469	1	UNION TEMPORAL FARFAN	4 - 100 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL FARFAN	CALLE 8 # 17	EL CERRITO-VALLE	3137142178	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	11903171678	94780817439	E	2024/12/13	2024/12/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,998,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			HOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vsp	Avp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	It	Irp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0037	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
2	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0078	30	$1,404,000	$170,200	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
3	CC	[illegible]	[illegible]																			235001	30	$3,100,000	$496,000	SP0005	30	$2,100,000	$387,000	CCF37	30	$3,100,000	$124,000	14-4	30	$2,100,000	$219,000	30	$2,100,000	$140,000	No	$1,336,000
4	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0037	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
5	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0037	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
6	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0037	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
7	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0037	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
8	CC	[illegible]	[illegible]																			23-14	30	$1,404,000	$224,700	SP0074	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
9	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0037	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
10	CC	[illegible]	[illegible]																			236001	30	$1,404,000	$224,700	SP0016	30	$1,404,000	$175,500	CCF37	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,200	No	$624,500
Total	Afiliados(10)																							$15,736,000	$2,518,400			$15,736,000	$1,967,000			$15,736,000	$629,800			$15,736,000	$1,099,200		$15,736,000	$1,101,520		$6,998,800

2025/02/13 12:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901.[illegible]	1	UNION TEMPORAL PAPAYAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CALLE 8 A 37	EL CERRITO-VALLE	31.[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1160871676	94769769	E	2024-12-11	2024-12-04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,998,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,518,300	$0	$0	$2,518,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,700	$0	$0	$224,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,619,500	$0	$0	$1,619,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$674,100	$0	$0	$674,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,096,000	$0	$0	$1,096,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,096,000	$0	$0	$1,096,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$629,800	$0	$0	$629,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$629,800	$0	$0	$629,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,967,000	$0	$0	$1,967,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$175,500	$0	$0	$175,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$175,500	$0	$0	$175,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,053,000	$0	$0	$1,053,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$175,500	$0	$0	$175,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$387,500	$0	$0	$387,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$472,800	$0	$0	$472,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$472,800	$0	$0	$472,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$314,900	$0	$0	$314,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$314,900	$0	$0	$314,900
TOTAL				10	$6,998,800	$0	$0	$6,998,800

2025/02/13 12:03 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29661921
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CAROLINA REINA REINA BOLAÑOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 45B # 25-29	TELÉFONO:	2860899
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaria de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7950049744	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	diciembre
	AÑO: 2024			AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1093859381	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 337.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 337.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 263.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 263.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 11.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 612.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 612.500**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-17 02:34:18 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 74853050

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 05/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INDEPENDIENTE		
Documento	CC1113676142	**Dirección**	CR 2 #33 A - 06 PALMERA DE MARCELLA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167983511
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
[illegible]	[illegible]	47	48	X																						[illegible]	$ 2.960.000	$ 455.400	[illegible]	$ 2.960.000	$ 520.000	1159	$ 2.960.000	$ 62.400	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.582.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SubTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL PBAL
$ 2.960.000	$ 2.960.000	$ 2.960.000	$ 0	$ 455.400	$ 520.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.582.400	$ 0	$ 3.582.400

Enlace Operativo, Línea Experta en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 67 37 - Cali: 488 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 37 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

enlace operativo

Recibo Pago

Nit de comercio operador de información
900089104-5
Razón social del operador de información
Enlace Operativo
Descripción
Pago de Seguridad Social
Fecha
19/11/2024 21:32
Periodo de cotización otros riesgos
noviembre 2024
Periodo de cotización para salud
noviembre 2024
Empresa
INDEPENDIENTE
ID
1113676142
Nombre aportante
INDEPENDIENTE
Dirección IP de origen
10.0.19.58
Datos Valores pagados

Administradora	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
COLPENSIONES	$409,600.00	$0.00	$409,600.00
S.O.S EPS	$320,000.00	$0.00	$320,000.00
POSITIVA DE SEGUROS	$62,400.00	$0.00	$62,400.00

Subtotales
Valor sin mora
$792,000.00
Valor mora
$0.00

Referencia de pago / N° planilla
74504919

Tipo de planilla
I
Número transacción bancaria / CUS
1063131277
Banco
1032 - BANCO CAJA SOCIAL
Total pagado
$792,000.00

CONSITEC INGENIERIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURÍDICAS

Certificación cuando la sociedad por ley no esté obligada a contar con revisor fiscal.

Yo, **MARCO HERNÁN HOYOS OSORIO**, identificado con la cedula de ciudadanía 9.732.787 de Armenia Quindío, en mi condición de Representante Legal de **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS** identificada con Nit 900.738.802-3 , certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (cuando hay lugar a ellos), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de esta certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Cali, a los 3 días del mes de marzo de 2025

Marco Hoyos Osorio
C.C. 9.732.787 de Armenia (Q)
Representante Legal

Miguel Andrés Escobar
Contador Público Titulado
T.P. 174707 T.

pse Bancolombia

Comprobante de pago en línea

Comercio
SIMPLE OI

Número de comprobante
DBu4tHFOsqLU

CUS
1177607978

Fecha y hora
7 enero 2025 09:07:30

Número de factura
1069223438

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Referencia 1
10.0.19.58

Referencia 2
NIT

Referencia 3
900738802

Producto origen
****1081

Costo de la transacción
$ 00.0 COP

Total Pagado: $ 9,340,300.0

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-07, 09:10:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1088323498

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 07/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		
Documento	NI900738802	**Dirección**	CR 4 #13 - 31 OF 302
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8933535
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	YUMBO	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	HOYOS OSORIO MARCO HERNAN	**Identificación**	CC 9732787
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																				Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Clase Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5040077 - Medellín: 604 5148869 - Bucaramanga: 607 6430000 - Cartagena: 605 6943444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 371 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder en tu SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Descansos(Ausencias, Licencias, Salario a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.537.000	$ 31.127.000	$ 31.127.000	$ 31.127.000	$ 4.600.400	$ 1.246.000	$ 1.869.400	$ 1.246.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.215.200	$ 34.100	$ 6.340.300

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-01-07, 09:05:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS
NIT	NI 900738802
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069223438
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1177607978
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 9.340.309
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900224809	23091	PORVENIR	5	$ 1.780.700	$ 4.500
N900229739	23091	PROTECCION	2	$ 1.279.000	$ 3.900
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 1.775.700	$ 4.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 248.400	$ 700
N900251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 132.000	$ 400
N900991157	EPS016	SOS-EPS	3	$ 247.000	$ 700
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 69.000	$ 300
N900130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 285.000	$ 1.000
N900084702	EPS010	EPS SURA	2	$ 144.500	$ 400
N900960790	14-11	ARL SURA	12	$ 1.999.400	$ 5.100
N890303208	CE757	COMFANDI	12	$ 1.245.200	$ 3.200
		SubTotales:		$ 9.316.200	$ 24.100
		Total a Pagar:			$ 9.340.309

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 892 5549577 - Medellín: 604 5146060 - Bucaramanga: 007 6430000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 671 977 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de la SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE - Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 15 de marzo de 2025 07:58:16 AM

Periodo del informe: 202502

Pagada 07/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BAICON SAS		
Documento	NI900994025	**Dirección**	CL 59 #1 BIS - 35 TORRE H APTO 103
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3395166
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	BARRERA OCAMPO DANIEL	**Identificación**	CC94266553

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																				Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Subsecuencia pago (Nro. Planilla asociada)	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días COT	Días IGE	Días LMA	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mintrabajo	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	30	0	0	230301	19900	14-01	23-01	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$156.000	$124.000	$338.000	$130.000	$0	$0	$0	$0	$748.000

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4440534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146069 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 571 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Pág 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	ENUMERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1144146163	DIANA DORAYA SANCHEZ TORRES		CRA 3 BIS #3 C 59	3831674	dianaya.31@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					AFILIADOS	IPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	1	15/03/2025	94301727	$623.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	312.500	0		0	-	0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800254434-8	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Recibo Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	60.900				62.400	0	0	62.900			400	63.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco Andi	890303408-0	52.600	0	0	52.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	60.900	60.900
CCF	1	52.600	52.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	823.400	823.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	[redacted]	DIANA BONAYA SANCHEZ TORRES		Cra [redacted]	[redacted]	[redacted]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	- - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	1	[redacted]	[redacted]	$423.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Cotizante y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC - LR	AVP	VCT	IRP					Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Mora a Aportante	Valor Interés a Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[redacted]	[redacted]	01	0																					[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	14-01	[redacted]	III	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-01-22, 10:07:13 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1069366591 **Referencia pago(PIN)** 8822771566

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202501

Cliente:

PAGADA 2025-01-07

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELIZABETH BRAVO NARANJO				
Documento	CC 40989312	**Dirección**	CRA 64A N 13A 74 A101D BOSQUES DEL LIMON		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3155391008		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 40989312		**Residente**		**Excenerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					BRAVO NARANJO ELIZABETH	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Sal.Integ.$	Tipo cotiz.	Días	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP														Codigo AFP	Codigo Tran. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte CMP	Total Aporte FdpSp	Codigo EPS	Codigo Tran. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Codigo ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Codigo CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOSALUD	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 455.000	$ 0	$ 0	$ 355.900	$ 195.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.006.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

INFORME N°11	PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

6. ANEXOS

6.1 Aspectos Tecnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (informe tecnico interventoría, Actas de comité y reuniones, Bitacora y correspondencia).

6.2 Control de Calidad: Segun especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo correspopndiente a Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.

6.4 Aspectos Sociales:Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.

6.5 Predios, servidumbres y Permisos de intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.

6.6 Recurso Humano (interventoria, contratista): Relacionar personal empleado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional

6.7 Maquinaria y Equipo (interventoria, contratista): Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).

6.8 Registro Fotografico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro. Anexar CD con fotos en alta resolucion

6.9 Buen manejo del anticipo: Información de la destinación del anticipo (discriminado en los materiales, mano de obra y gastos bancarios)

6.10 Informe del Contratista

6.11 Ficha de seguimiento ambiental: Informacion de visita tecnica a la obra (afectaciones ambientales y sociales)

6.12 Ficha de seguimiento SGSST: Informacion de visita tecnica a la obra (afectaciones SST)

6. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO

Tiempo requerido para el suministro de los accesorios necesarios para la construcción del sifón.
Cronograma actualizado al 22 de marzo de 2025 según adicional en tiempo No 3

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1	conformacion de terreno en la zona de intervención	se efectua la conformacion de terreno con material de sitio para la instalación de la grama en el area de intervencion
2	instalación de grama	se avanza en la instalación de la grama en el area de intervención
3	Instalación de tubería para conexión de camaras y sumideros	Se realiza la instalación de tubería de 14", 16" y 20" para conexión entre cámaras y de sumideros a cámaras, previa revisión de niveles e instalación de cama de greva de 5 cm
6	Fundición de cámaras para conexión de sumideros y cámara final	Se realiza la fundición de cámaras para la conexión de sumideros en la carrera 13 entre calles 26A y 27 y la fundición de la cámara final del sistema para empalme con el alcantarillado existente
7	Demolición de pavimento y andenes	Se avanza en la demolición de pavimento para la construcción de sumideros y camara de inspección y demolición de andenes para empalme de tubería a cámara existente

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	Informe Tecnico Interventoria	Descripción de las actividades tecnicas y administrativas llevadas a cabo por el contratista con el apoyo de la interventoria durante el periodo correspondiente a este informe
2	Bitacora de obra	Seguimiento diario a las actividades de obra
3	Actas de comité	Verificación de compromisos, avance de ejecución de obra y observaciones generales
4	Actas de reunión	Recorridos en obra para tratar temas puntuales que surgen a lo largo del proyecto

III. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (CORRESPONDENCIA)

No.	CORRESPONDENCIA-ENVIADA	CONTENIDO
1	CI_INT_PPY-028-2025 27/01/2025 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ENTREGA INFORME N°9 DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024
2	correo electronico 26/01/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	OFICIO CI_INT_PPY-029-2025 AUMENTO CUADRILLAS Y PLAN DE CONTINGENCIA
3	correo electronico 31/01/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD INFORMACIÓN PENDIENTE PARA INFORME DE INTERVENTORÍA
4	CI_INT_PPY-029-2025 06/02/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	AUMENTO CUADRILLAS Y PLAN DE CONTINGENCIA
5	correo electronico 11/02/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	OFICIOS CI_INT_PPY-030-2025, CI_INT_PPY-031-2025 Y CI_INT_PPY-032-2025 PROYECTOPAPAYAL PALMIRA
6	CI_INT_PPY-030-2025 12/02/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA
7	CI_INT_PPY-031-2025 12/02/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD INFORMACIÓN PENDIENTE
8	CI_INT_PPY-032-2025 12/02/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	REITERO REMISION OFICIO 4000.12.07.01.00017-2024
9	CI_INT_PPY-033-2025 17/02/2025 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ENTREGA INFORME N°10 DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024
10	CI_INT_PPY-034-2025 17/02/2025 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA
11	correo electronico 17/02/2025 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	OFICIO CI_INT_PPY-034-2025 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA PROYECTO PAPAYAL PALMIRA

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

12	correo eléctronico 19/02/2025 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	OFICIO CI_INT_PPY-035-2025 SOLICITUD INFORMES PENDIENTES (SST,AMBIENTAL Y SOCIAL), PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE DEL MESDE DICIEMBRE Y BALANCE DE OBRA
13	correo eléctronico 19/02/2025 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	RECORRIDO DE OBRA
14	CI_INT_PPY-035-2025 21/02/2025 dirigido a UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD INFORMES PENDIENTES (SST, AMBIENTAL Y SOCIAL), PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE Y BALANCE DE OBRA
15	correo eléctronico 25/02/2025 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ACTA DE REUNIÓN CON VEEDURÍA DEL 12/02/2025 PROYECTO PTAR RESTREPO
	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	**CONTENIDO**
1	Correo electronico - 05/02/ 2025. Enviado por: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	CERTIFICADOS PERSONAL OBRA PAPAYAL
2	Correo electronico - 06/02/ 2025. Enviado por: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	FWD: SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA TRANSVERSAL 16 CON CALLE 23
3	Correo electronico - 10/02/ 2025. Enviado por: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	SOPORTES PAGO ICA MUNICIPIO DE PALMIRA
4	UTP-2024-046 - 14/02/ 2025. Enviado por: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA NÚMERO 2000.13.05.002.-2023
5	Correo electronico - 14/02/ 2025. Enviado por: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE TIEMPO POR 30 DIAS DEL CONTRATO NO. 2000.13.08.002.-2023
6	Correo electronico - 19/02/ 2025. Enviado por: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
7	Correo electronico - 19/02/ 2025. Enviado por: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	RECORRIDO DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA N°11
PERIODO: ENERO 26 A FEBRERO 25 DE 2025

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023
CUYO OBJETO ES:
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

Presentado a:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA

Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor
Ing. NEIRA VIVIANA RESTREPO SALAZAR- Apoyo a la supervisión
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

FEBRERO DE 2025

Contenido

1 ANTECEDENTES 4
2 INTRODUCCIÓN 5
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1 Localización 6
3.2 Estado inicial zona proyecto 7
3.3 Características y actividades del proyecto 8
4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 14
4.1 Información general 14
4.2 Estado de las pólizas 15
4.3 Actividades ejecutadas por el contratista 17
4.4 Información financiera Contrato de obra 24
4.4.1 Manejo del anticipo contrato de obra 25
4.5 Flujo de caja contrato de obra 26
4.6 Información personal de obra y parafiscales 26
4.7 Documentos contractuales 27
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29
5.1 Información general 29
5.2 Estado de las pólizas 30
5.3 Actividades ejecutadas por la interventoría 31
5.3.1 Actividades SISOMA 32
5.3.2 Actividades gestión social 32
5.4 Comités técnicos y/o reuniones 32
5.5 Información financiera contrato de interventoría 33
5.6 Equipo de trabajo interventoría 34
5.7 Parafiscales interventoría 36
6 RELACIÓN CORRESPONDENCIA 37
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 40
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO 43

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Descripción actividades y cantidades proyecto. 9
Tabla 2. Información Contractual Obra. 14
Tabla 3. Anexo 4 – Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°2 15
Tabla 4. Anexo 4 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°2. 15
Tabla 5. Anexo 5 – Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1. 16
Tabla 6. Anexo 5 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1. 16
Tabla 7. Actividades ejecutadas del 26 de enero al 25 de febrero de 2025. 17
Tabla 8. Estado del Anticipo Contrato de Obra 25
Tabla 9. Estado Financiero Contrato de Obra. 25
Tabla 10. Plan de Manejo del Anticipo PMA. 26
Tabla 11. Relación personal administrativo obra UT Papayal. 26

Tabla 12. Mano de obra no calificada UT Papayal. 27
Tabla 13. Relación personal indirectos de obra de UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL. 27
Tabla 14. Información Contractual Interventoría 29
Tabla 15. Anexo 1 - Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1 30
Tabla 16. Anexo 1 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1. 30
Tabla 17. Reporte estado del clima periodo diciembre 2024-enero 2025. 32
Tabla 18. Relación Comités Técnicos. 33
Tabla 19. Relación reuniones. 33
Tabla 20. Estado financiero del contrato de Interventoría. 34
Tabla 21. Relación personal de Interventoría. 35
Tabla 22. Relación Correspondencia Enviada. 37
Tabla 23. Relación Correspondencia Recibida. 39

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación Palmira en el Valle del Cauca 6
Ilustración 2. Localización del proyecto. 7

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama Personal Interventoría 36

LISTADO DE FOTOS

Foto 1. Evidencia fotográfica Estado Inicial zona de intervención 7
Foto 2. Comité técnico N°18 43
Foto 3. Comité técnico N°18. 43
Foto 4. Recorrido de obra con supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP 43
Foto 5. Recorrido de obra con supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP 43
Foto 6. Conformación de terreno. 43
Foto 7. Conformación de terreno. 43
Foto 8. Instalación de Grama. 43
Foto 9. Instalación de Grama. 43
Foto 10. Demolición, Excavación para sumideros. 44
Foto 11. Demolición, Excavación para sumideros. 44
Foto 12 Construcción de sumideros. 44
Foto 13. Construcción de sumideros. 44
Foto 14. Construcción de sumideros. 44
Foto 15. Construcción de sumideros. 44
Foto 16. Instalación Losa superior de cámaras especiales. 44
Foto 17. Instalación Losa superior de cámaras especiales. 44

1 ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que actualmente en la urbanización Papayal calle 27 entre carreras 13 y 14 del Municipio de Palmira, se tiene una insuficiencia en la capacidad del alcantarillado existente para la evacuación de las aguas lluvias, lo cual ocasiona que durante la época de invierno se presenten inundaciones, debido a que la línea piezométrica corta la línea del terreno provocando que las cámaras de alcantarillado se rebosen, surge la necesidad de dar solución a este problema, por lo que se plantea el SISTEMA DE REGULACIÓN CON DESCARGA CONTROLADA, el cual protege la infraestructura del alcantarillado existente y mitiga el riesgo de inundación durante la época de invierno.

Es importante resaltar que realizar la reposición de toda la red matriz del sistema de alcantarillado para aumentar la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado, conllevaría una alta longitud en las tuberías, situación que provocaría un incremento en los costos del proyecto, impactando negativamente la evaluación económica del proyecto.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que en el departamento del Valle del Cauca, mediante el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, el Gobierno Departamental ejecuta los proyectos a través de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, empresa que tiene el propósito fundamental de apoyar a los municipios del Departamento, en la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio, motivo por lo que ejecuta el proyecto objeto del presente informe, el cual fue viabilizado por el Comité Técnico departamental de Proyectos, acorde a los parámetros establecidos en la Resolución 0661 de 2019 y aprobado mediante oficio, suscrito por la Gobernadora del Valle del Cauca.

De acuerdo con lo expuesto y los estudios y diseños existentes del proyecto CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para **EL "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".**

2 INTRODUCCIÓN

La empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, dando continuidad al PDA, la cual está enfocada en el manejo empresarial de los Servicios de agua y saneamiento, adelantó varios estudios de alcantarillado en función de los planes de desarrollo elaborados por las distintas administraciones locales del Municipio de Palmira, en particular articuló esfuerzos con la empresa municipal AQUAOCCIDENTE, quien presento los estudios y diseños para que VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pudiera viabilizar y adjudicar el proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, mediante el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023, conforme a las especificaciones técnicas y constructivas definidas en los estudios y diseños generados para tal fin, y de acuerdo con la propuesta económica presentada por el contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL.

A la par, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, también adjudico el contrato de interventoría 2000.13.12.001-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA." a la ingeniería Myriam Romero con el propósito de generar un mayor control en las diferentes áreas de los procesos constructivos y actividades a ejecutar en el contrato de obra anteriormente mencionado, no obstante, el 14 de junio de 2024 la ingeniera Myriam Romero solicita a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, por lo que una vez el área técnica de la empresa estudio los documentos del cesionario, conceptuó que la empresa CONSITEC INGENIERÍA cumple con la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera para continuar la ejecución del contrato de interventoría, por lo que finalmente la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP autoriza la cesión del contrato mediante resolución N°2000.45.03.162-2024.

De igual manera, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP designa al director técnico de la entidad como supervisor del contrato de interventoria N°2000.13.12.001-2024 para que este al tanto del cumplimiento de los términos y condiciones pactadas en el contrato, asimismo vele por el progreso de la obra e interventoría.

En conclusión, este proyecto es de gran importancia para el departamento del Valle del Cauca y el Municipio de Palmira, ya que será un cambio significativo en el servicio de alcantarillado pluvial en la zona urbana.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Localización

El proyecto se lleva a cabo en el municipio de Palmira, el cual se encuentra localizado en el Sur del Valle del Cauca, suroccidente -del País, entre la Región Andina y la Región Pacífica. El Municipio limita al norte con el municipio de El Cerrito, al sur con los Municipios de Pradera y Candelaria, al oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes.

El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, institucionales). La división político–administrativa en comunas del municipio de Palmira está conformada por dos sistemas: uno urbano (barrios) y uno rural (corregimientos). El primero está estructurado por comunas, desde la N°1 hasta la N°7 y el segundo desde la N°8 hasta la N°16.

Ilustración 1. Ubicación Palmira en el Valle del Cauca.



Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de internet.

El área por intervenir está en el sector urbano del municipio, puntualmente en la zona verde del parque ubicado entre las calles 27 y 26 y carreras 13 y 14.

A continuación, en la Ilustración 2 se presenta el esquema de localización de la intervención a realizarse:

Ilustración 2. Localización del proyecto.



Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de internet.

3.2 Estado inicial zona proyecto.

La zona urbana del Municipio de Palmira, específicamente la Urbanización Papayal zona de influencia de este proyecto, desde su creación sufre de múltiples inundaciones sobre la calle 27 entre carreras 13 y 14, por lo que al presentarse precipitaciones máximas estas ocasionan saturación del sistema de alcantarillado, situación que en múltiples ocasiones ha generado afectaciones a las viviendas ubicadas en el sector, por lo que finalmente el proyecto se ejecuta en la zona del parque como se evidencia en la foto 1.

Foto 1. Evidencia fotográfica Estado inicial zona de intervención.



Fuente: Archivo registro fotográfico Unión Temporal Papayal.

3.3 Características y actividades del proyecto.

El proyecto consiste en ejecutar las obras de CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, con una duración de ocho (08) meses según el plazo inicial definido en el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023. No obstante, el 04 de octubre de 2024 la interventoría envía oficio CI_INT_PPY-009-2024 a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P., informando que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL en oficio UTP-2024-037 solicita una prórroga al contrato de obra, en el cual justifica las diferentes situaciones presentadas durante la ejecución de la obra que ocasiona la necesidad de una ampliación al plazo del contrato, como el diseño e implementación del plan de manejo ambiental PMA y aplicación de normas ambientales, rediseño inicio del proyecto, inestabilidad de suelos en zona especifica del sistema y ajuste al diseño de muros de contención entre otros.

Una vez la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P. revisa la información del contratista de obra e interventoría, viabiliza una prórroga al contrato de obra por cincuenta y cinco (55) días, razón por la cual el 21 de octubre de 2024 se firma Contrato adicional en tiempo N°1 al contrato de obra N° 2000.13.05.002-2023, en el cual se prorroga el contrato por un plazo adicional de cincuenta y cinco (55) días calendario, siendo la nueva fecha de terminación del contrato de obra el 20 de diciembre de 2024. Pese a lo anterior, debido a que el contratista no pudo culminar el contrato de obra en el plazo contractual, el 10 de diciembre de 2024 mediante oficio UTP-2024-045 expone las circunstancias (eventos climáticos suscitados entre el 16 y 22 de noviembre y del 2 al 4 de diciembre de 2024, construcción del sifón, adicional la necesidad de algunas actividades no previstas y mayores cantidades) que han afectado el rendimiento en obra y no le permitieron terminar la ejecución en obra dentro del plazo contractual y solicita una nueva prórroga por sesenta (60) días calendario al contrato de obra, teniendo en cuenta lo anterior, luego de la revisión de la interventoría a la información enviada por el contratista, considera viable la solicitud de una prórroga para el contrato de obra, por lo que remite la solicitud a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P. mediante oficio CI_INT_PPY-023-2024 el 11 de diciembre de 2024, siendo validada finalmente la información por la entidad, por lo que en definitiva se firma contrato adicional 2 el 20 de diciembre de 2024 quedando con nueva fecha de terminación del contrato de obra el 20 de febrero de 2025.

Por otra parte, una vez revisada y avalada por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP la información entregada por el Contratista y la interventoría, se firma contrato adicional en valor N°1 al contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 el 24 de enero de 2025, teniendo en cuenta que la interventoría remitiera el 23 de octubre de 2024 a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP mediante oficio CI_INT_PPY-011-2024 con asunto BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE ADICIONAL, el balance de obra y expone las actividades que requieren de un adicional en recursos para completar a cabalidad el proyecto donde se informa que se requiere de un recurso adicional del 15%, es decir CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($403.269.526), por lo que el valor total del contrato de obra es de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (3.094.220.346) M/CTE.

Finalmente, debido a que el Contratista de obra no podrá culminar el contrato de obra en el plazo contractual, es decir, el 20 de febrero de 2025, la representante legal de la UNION TEMPORAL PAPAYAL

envía oficio UTP-2024-046 el 14 de febrero de 2025 a la interventoría, solicitando una nueva prórroga al contrato de obra por treinta (30) días calendario, exponiendo las circunstancias que han afectado el rendimiento en obra y no han permitido culminar las actividades programadas en el tiempo contractual, teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisada y considerando que la información presentada por la UNION TEMPORAL PAPAYAL es viable para solicitar una prórroga, la interventoría remite la información a VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP mediante oficio CI_INT_PPY-034-2025 el 17 de febrero de 2025 exponiendo las circunstancias que han afectado el rendimiento en obra y no han permitido culminar las actividades programadas en el tiempo contractual y deja a consideración de la entidad si considera viable realizar una prórroga al contrato de obra. Por lo que luego de la revisión a la información entregada por la interventoría, el 19 de febrero de 2025 se firma contrato adicional en tiempo N°3, quedando con nueva fecha de terminación el contrato el 22 de marzo de 2025.

Dentro del proyecto se realizará actividades preliminares, movimientos de tierra, demoliciones, construcción de estructuras en concreto, instalación del sistema de regulación con descarga controlada, instalación de tuberías y accesorios en PVC para alcantarillado, jardinería y paisajismo, control de impacto urbano y ambiental, medidas plan de manejo ambiental y obras complementarias, entre otras. En resumen, el proyecto contempla la ejecución de las actividades mencionadas en la Tabla 1.

Para cumplir el alcance y objeto contractual del proyecto la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP considero ejecutar inicialmente las siguientes actividades con las cantidades que se especifican a continuación:

Tabla 1. Descripción actividades y cantidades proyecto

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA:		
CÁMARAS HDPE, UNIDAD DE CALIDAD DE AGUA, UNIDA DE TRATAMIENTO PRIMARIO, TUBERÍAS DE CONEXIÓN.		
Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00
Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00
Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 DN 150 mm (6")".	UND	25,00
Codo PEAD corrugado x 90 CXC (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00
Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00
Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00
Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00

Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00
Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00
Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS: CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE TUBERÍAS QUE CONECTAN CÁMARAS NUEVAS A LA RED EXISTENTE Y QUE HACEN ENTREGA AL SISTEMA DE REGULACIÓN.		
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1
PRELIMINARES		
Campamento de 18 mt2	UND	1,00
Estación de recolección de basuras	UND	2,00
Estación de baños	UND	2,00
Empradización	M2	1267,00
Accesos	UND	1,00
Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	1267,00
Cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	203,00
Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	154,2258
MOVIMIENTO DE TIERRAS		
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	20,00
Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1778,91
Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	887,917
Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm	M3	270,9
Conformación y compactación de la subrasante	M2	903,00
Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra, incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1508,01
Suministro e instalación Geotextil Tejido Espesor Min 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	198,00
Suministro e instalación Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	2673,935
Suministro e instalación Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	1353,715

Suministro e instalación Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1353,715
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	185,0710565
Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0
Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	100,2468223
Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	48,11847469
Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	13,00
Conformación y compactación de la subrasante	M2	154,2258804
Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	213,56267
Suministro e instalación de material de sub-base norma invias e-320	M3	60,14809336
Suministro e instalación de material de base norma invias e-330	M3	40,09872891
DEMOLICIONES		
Corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	223,3807043
Corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	32,94
Rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	32,94
Rotura de cámara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,00
CONSTRUCCIONES EN CONCRETO		
Solado de limpieza	M2	27,20654825
Construcción cámara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Construcción cámara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Cabezal en concreto para puerto de inspección	UND	2,00
Construcción cámara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Cámara de salida del sistema c6	UND	1,00
Solado de limpieza	M2	71,556
Reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	M2	25,0344
Construcción de sardineles concreto 21 mpa. altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	ML	33,96

Construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	M2	362,9296
Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00
Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00
Construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	18,00
Construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	4,00
Construcción sumidero cuádruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	2,00
Construcción canaleta con 5 tapas. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Construcción resalto en concreto. incluye demolición, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	M2	112,00
Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	10,00
Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	3,00
Muro contenedor raíces arboles Diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	2,00
Acero de refuerzo	KLS	5555,605
Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido es8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	39,3
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	131,655
Demolición sifón existente en tubería 20" alcantarillado	ML	4,00
Suministro e instalación de tubería 20" alcantarillado	ML	4,00
Emboquillada tubería 20" alcantarillado a 2 cámaras existentes	UND	2,00
Conformación y compactación de la subrasante	M2	21,00
Anclajes tubería Acueducto en concreto de 3000 psi	M3	1,00
Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para construcción de sifón para acueducto Diam 500 mm	UND	1,00
Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	131,655
Construcción cámara válvula ventosa	UND	3,792
Acero de refuerzo	KLS	455,4816
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO		
Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45° x 76° (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00

Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45° x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")"	UND	23,00
Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 dn 150 mm (6")".	UND	25,00
Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00
Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00
Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	1,00
Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00
Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00
Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00
Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1
JARDINERIA Y PAISAJISMO		
Tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00
Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	UND	10,00
intervención forestal (cicatrizante curador de árboles)	UND	10,00
CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL		
CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

4.1 Información general

A continuación, en la Tabla 2 se presenta cuadro resumen con la información detallada del contrato de obra actualizado a la fecha del presente informe, donde se incluye las modificaciones realizadas al contrato.

Tabla 2. Información Contractual Obra

DATOS	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
CONTRATO N°:	2000.13.05.002-2023
NÚMERO DEL PROCESO	2000.46.01.003-2023
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE: NIT:	VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P 900.333.452-1
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA CIUDADANÍA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ 66.774.037 DE PALMIRA (V).
NIT:	901.776.660-1
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.690.950.820,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2024
FECHA OTROSÍ N°1:	26 DE ENERO DE 2024
MOTIVO OTROSI N°1:	CORRECCIÓN NUMERO CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1:	21 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL N°1:	CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO
CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°2:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL N°2:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1:	24 DE ENERO DE 2025
VALOR ADICIONAL N°1:	CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($403.269.526).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($3.094.220.346) M/CTE.

CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°3:	19 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO ADICIONAL N°3:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONAL EN TIEMPO N°3:	**22 DE MARZO DE 2025**

4.2 Estado de las pólizas

La vigencia de las garantías de las pólizas al iniciar el contrato de obra y de las modificaciones presentadas a la fecha de corte del presente informe están soportadas en los documentos contractuales que reposan en la entidad contratante, sin embargo, a continuación, se presenta un resumen de las pólizas del contrato de obra teniendo en cuenta el contrato adicional en tiempo N°2, de fecha 19 de diciembre de 2024 y contrato adicional en valor de fecha 24 de enero de 2025.

Tabla 3. Anexo 4 – Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°2

Poliza No.		C-100067480		
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL		
NIT.		860.037.013-6		
Fecha de Expedición:		28 DE ENERO DE 2025		
Tomador/afianzado:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1		
Asegurado/Beneficiario:		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1		
Amparos:	CUMPLIMIENTO:	**Valor Asegurado:** $ 538.190.164,00	Desde:	20/12/2024
			Hasta:	20/06/2025
	PRESTACIONES SOCIALES:	**Valor Asegurado:** $ 134.547.541,00	Desde:	20/12/2024
			Hasta:	20/02/2028
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:	**Valor Asegurado:** $ 807.285.246,00	Desde:	20/12/2024
			Hasta:	20/06/2025
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:	**Valor Asegurado:** $ 538.190.164,00	Desde:	20/02/2025
			Hasta:	20/02/2030

Tabla 4. Anexo 4 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°2

Póliza No.		C-100017368		
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL		
NIT.		860.037.013-6		
Fecha de Expedición:		28 DE ENERO DE 2025		
Tomador/afianzado:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1		
Asegurado/Beneficiario:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P/TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		
Amparos:	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES:	**Valor Asegurado:** $ 569.400.000,00	Desde:	26/02/2024
			Hasta:	20/02/2025
	PATRONAL	**Valor Asegurado:** $ 569.400.000,00	Desde:	26/02/2024
			Hasta:	20/02/2025

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	**Valor Asegurado:**		Desde:	26/02/2024
		$	569.400.000,00	Hasta:	20/02/2025
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**Valor Asegurado:**		Desde:	26/02/2024
		$	569.400.000,00	Hasta:	20/02/2025

Tabla 5. Anexo 5 – Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1.

Póliza No.		C-100067480			
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL			
NIT.		860.037.013-6			
Fecha de Expedición:		31 DE ENERO DE 2025			
Tomador/afianzado:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1			
Asegurado/Beneficiario:		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1			
Amparos:	CUMPLIMIENTO:	**Valor Asegurado:**		Desde:	24/01/2025
		$	618.844.069,20	Hasta:	20/06/2025
	PRESTACIONES SOCIALES:	**Valor Asegurado:**		Desde:	24/01/2025
		$	154.711.017,30	Hasta:	20/20/2028
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:	**Valor Asegurado:**		Desde:	24/01/2025
		$	807.285.246,00	Hasta:	20/06/2025
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:	**Valor Asegurado:**		Desde:	20/02/2025
		$	618.844.069,20	Hasta:	20/02/2030

Tabla 6. Anexo 5 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1.

Póliza No.		C-100017368			
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL			
NIT.		860.037.013-6			
Fecha de Expedición:		31 DE ENERO DE 2025			
Tomador/afianzado:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1			
Asegurado/Beneficiario:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P/TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.			
Amparos:	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES:	**Valor Asegurado:**		Desde:	26/02/2024
		$	569.400.000,00	Hasta:	20/02/2025
	PATRONAL	**Valor Asegurado:**		Desde:	26/02/2024
		$	569.400.000,00	Hasta:	20/02/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	**Valor Asegurado:**		Desde:	26/02/2024
		$	569.400.000,00	Hasta:	20/02/2025
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**Valor Asegurado:**		Desde:	26/02/2024
		$	569.400.000,00	Hasta:	20/02/2025

4.3 Actividades ejecutadas por el contratista

Durante el periodo de este informe, es decir, entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2025, la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL realizó las siguientes actividades con el respectivo acompañamiento de la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS:

- Efectúan actividades de relleno con material de sitio y posterior conformación de terreno en la zona de intervención para la instalación de la grama.
- Ejecutan actividades de instalación de grama en la zona de intervención.
- Se realiza demolición de pavimento para la construcción de cámaras y sumideros y la demolición de andén para el empalme del sistema al alcantarillado.
- Realizan excavación manual para cámaras, sumideros y tubería.
- Relleno con material de sitio sobre sistema de almacenamiento y tubería de sumideros.
- Instalación de tubería para conexión de cámaras y sumideros.
- Se realiza capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo como:
    - Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo.
    - Escaleras certificadas para el acceso a la obra.
    - Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
    - Actos y condiciones inseguras.
    - Manipulación de cargas manual.
    - Distanciamiento de seguridad persona a persona.
    - Orden y aseo.
    - Separación de residuos.
    - Caída a la misma altura.
    - Buen compañerismo y trabajo en equipo.
- Efectúa inspección de elementos de protección personal EPP, equipos y herramientas manuales.
- Se realiza atención a los vecinos del proyecto en el punto de atención a la comunidad PAC.
- Se mantiene control de caracterización mano de obra calificada y no calificada.

Teniendo en cuenta que la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL está realizando la ejecución de actividades físicas en obra normalmente, a continuación, se relaciona las labores ejecutadas a la fecha de corte del presente informe, de acuerdo con el acta modificatoria presentada por el contratista de obra para el cobro del acta parcial de obra N°6.

Tabla 7. Actividades ejecutadas del 26 de enero al 25 de febrero de 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA:			
1.10	**Cámaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberías de conexión.**			
1.1.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	169,0	169,00
1.1.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	32,0	32,00

1.1.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00	3,00
1.1.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	9,00	8,00
1.1.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	28,00	28,00
1.1.06	Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 DN 150 mm (6")"	UND	32,00	32,00
1.1.07	Codo PEAD corrugado x 90 CXC (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00	2,00
1.1.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00	5,00
1.1.09	Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00	1,00
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00	4,00
1.1.11	Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00	4,00
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	4,00	4,00
1.1.13	Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00	1,00
1.20	**OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan cámaras nuevas a la red existente y que hacen entrega al sistema de regulación.**			
1.2.01	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	90,30	77,70
1.2.02	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	21,44	14,20
1.2.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	24,00	24,00
1.2.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	0,00	
2.00	**PRELIMINARES**			
2.01	Campamento de 18 mt2	UND	1,00	1,00
2.02	Estación de recolección de basuras	UND	1,00	1,00
2.03	Estación de baños	UND	0,00	
2.04	Empradización	M2	1.252,40	1.252,40
2.05	Accesos	UND	2,00	1,00

2.06	Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	2.266,00	2.072,11
2.07	Cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	244,00	244,00
2.08	Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	1.326,00	59,00
3.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
3.01	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	66,08	66,08
3.02	Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1.954,44	1.778,46
3.03	Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	1.248,64	1.206,73
3.04	Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	605,54	603,46
3.05	Conformación y compactación de la subrasante	M2	1.195,10	1.195,10
3.06	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1.506,99	1.429,66
3.07	Suministro e instalación Geotextil Tejido Espesor Min 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	162,10	162,10
3.08	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	3.113,10	3.113,10
3.09	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	1.997,29	1.997,29
3.10	Suministro e instalación Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1.839,26	1.839,26
3.11	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	117,66	117,66
3.12	Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0,00	
3.13	Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	0,00	
3.14	Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	281,72	131,92
3.15	Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3		
3.16	Conformación y compactación de la subrasante	M2	0,0	
3.17	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	0,0	
3.18	Suministro e instalación de material de sub-base norma invias e-320	M3	42,8	7,71

3.19	Suministro e instalación de material de base norma invias e-330	M3	34,2	7,71
4.00	**DEMOLICIONES**			
4.01	Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	221,16	118,53
4.02	Corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	86,40	65,00
4.03	Rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	72,00	
4.04	Rotura de cámara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,00	
5.00	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**			
5.01	Solado de limpieza	M2	121,60	94,40
5.02	Construcción cámara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	1,00
5.03	Construcción cámara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	1,00
5.04	Cabezal en concreto para puerto de inspección	UND	3,00	
5.05	Construcción cámara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	
5.06	Cámara de salida del sistema c6	UND	1,00	1,00
5.07	Solado de limpieza	M2	70,92	70,92
5.08	Reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	M2	86,40	
5.09	Construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	ML	72,00	
5.10	Construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	M2	108,03	64,97
5.11	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	2,00	2,00
5.12	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye	UND	9,00	9,00

	losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km			
5.13	Construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiró de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	18,00	18,00
5.14	Construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	3,00	3,00
5.15	Construcción sumidero cuádruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	
5.16	Construcción canaleta con 5 tapas. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	2,00	1,00
5.17	Construcción resalto en concreto. incluye demolición, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	M2	84,00	42,00
5.18	Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	5,00	3,00
5.19	Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	0,00	
5.20	Muro contenedor raíces arboles Diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	0,00	
5.21	Acero de refuerzo	KLS	4.798,00	4.798,00
5.22	Corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	10,00	
5.23	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	36,90	
5.24	Demolición sifón existente en tubería 20" alcantarillado	ML	24,00	
5.25	Suministro e instalación de tubería 20" alcantarillado	ML	6,00	
5.26	Emboquillada tubería 20" alcantarillado a 2 cámaras existentes	UND	2,00	
5.27	Conformación y compactación de la subrasante	M2	36,90	
5.28	Anclajes tubería Acueducto en concreto de 3000 psi	M3	2,90	
5.29	Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para construcción de sifón para acueducto Diam 500 mm	UND	1,00	
5.30	Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	73,80	
5.31	Construcción cámara válvula ventosa	UND	1,00	
5.32	Acero de refuerzo	KLS	0,00	

6.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO			
6.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	169,0	169,00
6.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	32,0	32,00
6.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,0	3,00
6.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	8,0	8,00
6.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	28,0	28,00
6.06	Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 dn 150 mm (6")".	UND	32,0	32,00
6.07	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,0	2,00
6.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,0	5,00
6.09	Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,0	1,00
6.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,0	4,00
6.11	Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,0	4,00
6.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	4,0	4,00
6.13	Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,0	1,00
6.14	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	90,3	77,70
6.15	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	23,0	14,20
6.16	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	24,0	24,00
6.17	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	0,0	
7.00	JARDINERIA Y PAISAJISMO			
7.01	Tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	2,0	2,00

7.02	Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,0	5,00
7.03	Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	UND	41,0	0,00
7.04	intervención forestal (cicatrizante curador de árboles)	UND	10,0	10,00
8.00	**CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL**			
8.01	CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,00	1,00
9.00	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**			
9.01	MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00	1,00
11. INP	**ITEM NO PREVISTOS**			
INP 11.1	CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	29,7	29,67
INP 11.2	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI 21 MPA FORM. BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	30,14	30,14
11,03	Suministro e instalacion Union electrosoldada en PEAD PN 6 DN 500mm		1,00	
11,04	LIMPIEZA GENERAL		1.267,00	
11,05	"Suministro e instalacion ACC PORTABRIDA PE100 AGUA 500 mm METRICO PN 10 RDE 17 TOPE CORTO		2,00	
11,06	Suministro e instalación ACC BRIDA LOCA METALICA 500 mm HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150		2,00	
11,07	Suministro e instalación ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 500 mm * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO		4,00	
11,08	Suministro e instalación ACC SILLETA BRIDADA PE100 GAS/AGUA PN 16 BASE 450 mm-800 mm SALIDA 80 mm ANSI CLS 150 ELECTROFUSION		3,00	
11,09	Suministro e instalacion VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER SERIE 30 DE 20" PARA PRESION		1,00	
11,10	Suministro e instalacion TUB PE100 AGUA 500 mm METRICO PN 10 RDE 17 NEGRA LINEA AZUL TRAMOS 6 metros	-	1,00	

11,11	Suministro e instalacion Unión Brida x Universal en HD, Dn 500mm PN10 (Incluye empaques y tornilleria)		1,0	
11,12	Suministro e instalacion Válvula de compuerta bridada con volante de operación DN 75mm (Incluye tornilleria y empaquetadura) y Válvula ventosa extremo brida, triple accion DN 75mm (Incluye tornilleria y empaquetadura)		1,0	
11,13	Suministro e instalacion Tee partida para PEAD PN 10 DN 500x75mm		1,0	
11,14	Corte de raiz para samán, tartamiento previo al corte y monitoreo a los 3 meses		2,0	2,00
11,15	Tratamiento fitosanitario para samán (Gomosis y baterias)		1,0	1,00
11,16	Transporte y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (Tuberia de asbesto 20")		1,0	
11,17	Bolsas Biodegradable para almacenamiento de residuos sólidos		60,0	
INP 11,18	Plástico negro de alta densidad para cubrir materiales. De acuerdo con la acomodación.		200,0	

Es importante tener en cuenta que, en la anterior información, ya se incluyeron las actividades no previstas de acuerdo con el otrosí aprobado con el adicional en recurso, los cuales ya se han venido ejecutando por necesidad del proyecto y para la correcta y oportuna ejecución del contrato de obra y con el conocimiento tanto del municipio de Palmira como la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP.

4.4 Información financiera Contrato de obra.

A la fecha de corte del presente informe el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL ya presento 5 actas parciales de obra, la primera el 18 de junio, la segunda el 21 de agosto, la tercera el 18 de octubre, la cuarta el 18 de noviembre, la quinta el 04 de diciembre de 2024, las cuales ya cancelo la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP al contratista y está pendiente el desembolso del acta 6 presentada el 10 de febrero de 2025. Las memorias de cálculo de las actas de obra N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5 se han presentado como anexos en los informes anteriores y se presentan como anexo No. 1 el acta No. 6

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de obra, donde primero se observa que la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL solicito a la interventoría y a la ALIANZA FIDUCIARIA el pago del anticipo, desembolsos que radicó ante la entidad el 19 de abril y 7 de junio de 2024. Asimismo, el contratista presentó acta parcial N°1 el 18 de junio de 2024, el cual fue autorizado por la anterior

interventoría, es decir, por la ingeniera Myriam Restrepo; las actas parciales N°2, N°3, N°4 , N°5 y N° 6 fueron revisadas y aprobadas por la actual interventoría.

En la Tabla 8 y Tabla 9 se observa detalladamente el estado del anticipo y financiero del contrato de obra, encontrándose que en el momento en que se realice el desembolso del acta No. 6, se tendría la amortización total del anticipo.

Tabla 8. Estado del Anticipo Contrato de Obra

CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	ESTADO DEL ANTICIPO	
	SUMAS IGUALES	
Valor del Anticipo CANCELADO:	$ 807.285.246	
Amortización Anticipo Acta parcial N°1:		$ 302.255.069
Amortización Anticipo Acta parcial N°2:		$ 117.681.884
Amortización Anticipo Acta parcial N°3:		$ 101.138.145
Amortización Anticipo Acta parcial N°4:		$ 99.811.979
Amortización Anticipo Acta parcial N°5:		$ 95.580.247
Amortización Anticipo Acta parcial N°6(Pendiente por pagar):		$ 90.817.920
Pendiente por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	**$ 807.285.246**	**$ 807.285.246**

Tabla 9. Estado Financiero Contrato de Obra.

CONTRATO N°G-058-2023	ESTADO DEL CONTRATO	
	SUMAS IGUALES	
Valor Contrato incluida adición:	$ 3.094.220.346	
Valor Acta Parcial de Obra N°1:		$ 1.007.516.898
Valor Acta Parcial de Obra N°2:		$ 392.272.948
Valor Acta Parcial de Obra N°3:		$ 337.127.150
Valor Acta Parcial de Obra N°4:		$ 332.706.598
Valor Acta Parcial de Obra N°5:		$ 318.600.826
Valor Acta Parcial de Obra N°6 (Pendiente por pagar)::		$ 378.119.656
Saldo del contrato:		$ 327.876.270
SUMAS IGUALES	**$ 3.094.220.346**	**$ 3.094.220.346**

4.4.1 Manejo del anticipo contrato de obra

Al contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL ya se le realizó el pago del anticipo, mediante dos desembolsos de acuerdo con el plan de manejo del anticipo PMA el cual se observa en la Tabla 10.
La interventoría CONSITEC INGENIERIA SAS no adjunta ningún soporte dado que la aprobación de este anticipo fue autorizada por la interventoría anterior, es decir, la ingeniera MYRIAN ROMERO PULECIO,

quien dentro de sus informes incluyeron los soportes correspondientes, por lo tanto, ya se encuentra en el archivo de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.ESP.

Tabla 10. Plan de Manejo del Anticipo PMA.

#	DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE
1	Suministro de materiales	$	442.069.401,01	54,76%
2	Obras civiles	$	321.783.899,05	39,86%
3	Gastos bancarios GMF	$	3.067.683,94	0,38%
4	Impuesto por estampilla	$	40.364.262,00	5,00%
	Total	**$**	**807.285.246,0**	**100%**

4.5 Flujo de caja contrato de obra

Una vez inicio el contrato de obra, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP hizo el requerimiento a la UNION TEMPORAL PAPAYAL del plan de ejecución financiero del contrato de obra, el cual el contratista remitió en el mes de marzo de 2024 a la entidad, no obstante, es importante tener en cuenta que el flujo de caja que el contratista planteo fue de acuerdo con el cronograma de obra presentado donde estableció una fecha de terminación inicial para la obra del 30 de agosto de 2024. Teniendo en cuenta lo anterior, y que en el informe de interventoría N°3 con corte al 25 de junio de 2024 se reportó que la obra presentaba un retraso del 53.96%, la interventoría CONSITEC INGENIERÍA solicitó a la UNION TEMPORAL PAPAYAL, un cronograma de obra actualizado, acorde a las actividades ejecutadas y pendientes, además del correspondiente flujo de caja, información que el contratista de obra entregó a la interventoria el 17 de julio de 2024.

En el Numeral 4 CONTROL DE EJECUCIÓN del informe N°4 del mes de julio de 2024, se entregó como anexos los dos flujos de caja enviados por la UNION TEMPORAL PAPAYAL, por ende, la información ya se encuentra en el archivo de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP; sin embargo, a raíz de las ampliaciones de plazo, y la adición presupuestal, el contratista debía entregar un nuevo flujo de caja, situación que no se ha dado, por lo que la interventoría realiza la solicitud mediante oficio CI_INT_PPY-031-2025, sin tener respuesta a la fecha del presente informe.

4.6 Información personal de obra y parafiscales

A continuación, se relaciona el personal que ha participado en las diferentes actividades del proyecto por parte de la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, los cuales se encuentran afiliados a la seguridad social de alguno de los socios de la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, por la unión temporal directamente o como independiente.

Tabla 11. Relación personal administrativo obra UT Papayal.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	N° PLANILLAS	RAZÓN SOCIA
1	James Cásquete García	16.497.515	Director de Obra	82370131	INDEPENDIENTE

2	Edgar Cirilo Banguera	16.506.909	Residente de obra	81162199	INDEPENDIENTE
3	Carolina Reina Bolaños	29.661.691	Especialista Ambiental	7946191838	INDEPENDIENTE
4	Oneida Quiñonez Vera	1.143.981.872	Social	7944241390	INDEPENDIENTE
5	David Felipe Valdés	1.113.676.142	Topógrafo	74372634	INDEPENDIENTE
6	Ana Mileth Tobar	1.007.858.008	Profesión SST Operativa	9476641993	INDEPENDIENTE
7	Erika Olaya	1.114.831.390	Auxiliar Residente	9477021831	INDEPENDIENTE

Tabla 12. Mano de obra no calificada UT Papoyal.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	N° PLANILLAS	RAZÓN SOCIA
1	Fernando Castrillón	16.279.589	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
2	Ubaniel Montenegro Zapata	16.864.306	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
3	Edward Rodrigo Zambrano Calvache	94.321360	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
4	Darwin Enrique Arango	1.192.769.773	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
5	Jhon Edison Rivas	1.114.814.997	Vigilante	9478497439	UT PAPAYAL
6	Uber Anacona	94.493.562	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL
7	Aimer Morel Cruz	6.318.549	Oficial	9478497439	UT PAPAYAL
8	Jonathan Castañeda	1.116.280.308	Maestro de Obra	9478497439	UT PAPAYAL
9	José Asdrúbal Ortega Gaitán	94.309.591	Ayudante	9478497439	UT PAPAYAL

Tabla 13. Relación personal indirectos de obra de UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	N° PLANILLAS	RAZÓN SOCIA
1	Edwar Leonid Álvarez Rosero	6.387.206	Director	9477159306	URQ URBANISMO ARQUITECTONICO SAS
2	Niobeth Cardona Arroyave	4.417.210	Volquetero	9475300842	ROKA FUERTE DE COLOMBIA S.A.S
3	Duberney Gallon Lomelin	6.391.525	Operario minicargador	9475300842	ROKA FUERTE DE COLOMBIA S.A.S.
4	Milton Freder Paz Palacios	94.317.737	Volquetero	1067415122	CG TRANSPORTES Y MOVILIDAD SAS

4.7 Documentos contractuales.

Teniendo en cuenta los pliegos de condiciones y documentos anexos contractuales emanados por la entidad contratante, la interventoria solicitó al contratista durante el periodo de este informe la entrega de algunos documentos como: EPS - ARL / Certificados de afiliaciones, ala fecha de corte del presente informe el contratista no entrego los soportes de seguridad social correspondientes al periodo de este informe, la interventoría solicitó también informes HSEQ, entre otros, el contratista

solo entregó el informe técnico, por lo que los informes SST, ambiental y social quedan pendientes por entregar.

Por otra parte, es importante mencionar que una vez el equipo de la interventoría realizó la revisión de los Análisis de Precios Unitarios - APU de los ítems no previstos evidenció que los ítems contractuales entregados por el contratista a la anterior interventoría no habían sido aprobados por la ingeniera MYRIAM ROMERO PULECIO, por lo que fue necesario que la actual interventoría solicitara estos APUS al contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, para su respectiva revisión y aprobación. Una vez se realizó la revisión a toda la información presentada por el contratista, el 23 de octubre de 2024 la interventoría mediante oficio CI_INT_PPY-012-2024 remite los análisis de precios unitarios de los ítems contractuales y no previstos a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP.

En cuanto al balance de obra, el 16 de octubre de 2024, el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL envió a la interventoría el balance de obra y sus respectivos anexos para ser revisados por el equipo técnico de la interventoría CONSITEC INGENIERÍA, por lo que posterior se radicó a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP el 23 de octubre de 2024, mediante oficio CI_INT_PPY-011-2024, por lo que luego de que la supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP realizara la respectiva revisión, envía el 6 de Noviembre de 2024 mediante correo electrónico unas observaciones al balance; por lo que las correcciones son realizadas por el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL y la interventoría CONSITEC INGENIERIA SAS y son radicadas nuevamente en la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP el 18 de noviembre de 2024 mediante oficio CI_INT_PPY-014-2024.

Con la información anterior y análisis de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, en comité técnico realizado el 21 de noviembre de 2024 la ingeniera de apoyo de la supervisión informa que debido a que el balance de obra supera el valor contractual es necesario un recurso adicional, por lo que se debe diligenciar varios documentos adicionales, entre estos algunos certificados, tablas y planos donde se diferencie lo contractual versus lo adicional a ejecutar. Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría el 12 de diciembre de 2024 mediante oficio CI_INT_PPY-016-2024 radico la información requerida para el trámite del adicional, por lo que una vez revisada y avalada la información por la entidad VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP el 24 de enero de 2025 se firma contrato adicional en valor N°1 al contrato de obra quedando con un valor total de CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($403.269.526).

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta que la interventoría inicial, es decir, la ingeniera Myriam Romero Pulecio realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, lo cual quedó legalizado mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 el 24 de junio de 2024, la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS inicia actividades de empalme y recopilación de información con el equipo de trabajo de la ingeniera Myriam Romero, con el fin de apropiarse del proyecto e iniciar el acompañamiento y apoyo en las actividades propias del contrato 2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

5.1 Información general

A continuación, se ilustra cuadro resumen con la información detallada del contrato de interventoría actualizado a la fecha del presente informe.

Tabla 14. Información Contractual Interventoría

DATOS	CONSITEC INGENIERIA
NÚMERO DEL PROCESO	2000.46.03.005-2023
CONTRATO N°:	2000.13.12.001-2024
RESOLUCIÓN DE CESIÓN N°:	2000.45.03.162-2024
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE: NIT:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 900.333.452-1
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA CIUDADANÍA:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS MARCO HERNAN HOYOS OSORIO C.C. 9.732.787 DE ARMENIA (Q)
NIT:	900.738.802-3
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.233.433,00)

	FRENTE PALMIRA: $258.903.667 FRENTE RESTREPO: $112.072.656.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1:	31 DE ENERO DE 2025
VALOR ADICIONAL N°1	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($33.742.890) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS ($370.976.323) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	**14 DE MARZO DE 2025**

5.2 Estado de las pólizas

La vigencia de las garantías de las pólizas al iniciar el contrato de obra y de las modificaciones presentadas a la fecha de corte del presente informe están soportadas en los documentos contractuales que reposan en la entidad contratante, sin embargo, a continuación, se presenta un resumen de las pólizas del contrato de interventoría teniendo en cuenta el contrato adicional en valor de fecha 31 de enero de 2025.

Tabla 15. Anexo 1 - Modificación de póliza de seguro de cumplimiento – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1

Póliza No.		430-47-994000066475		
Aseguradora:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NIT.		860.524.654-6		
Fecha de Expedición:		04 DE FEBRERO DE 2025		
Tomador/afianzado:		GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS NIT. 900.738.802-3		
Asegurado/Beneficiario:		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1		
Amparos:	CUMPLIMIENTO:	**Valor Asegurado:** $ 37.097.632,30	Desde:	24/06/2024
			Hasta:	14/07/2025
	PRESTACIONES SOCIALES:	**Valor Asegurado:** $ 18.548.816,15	Desde:	24/06/2024
			Hasta:	14/03/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	**Valor Asegurado:** $ 111.292.896,90	Desde:	14/03/2025
			Hasta:	14/03/2030

Tabla 16. Anexo 1 – Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual – CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1

Póliza No.		430-74-994000024849		
Aseguradora:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NIT.		860.524.654-6		
Fecha de Expedición:		04 DE FEBRERO DE 2025		
Tomador/afianzado:		GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS NIT. 900.738.802-3		
Asegurado/Beneficiario:		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1		
Amparos:		**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024

	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES:	$ 284.700.000,00	Hasta:	14/03/2025
	PATRONAL	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 284.700.000,00	Hasta:	14/03/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 284.700.000,00	Hasta:	14/03/2025
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 284.700.000,00	Hasta:	14/03/2025

5.3 Actividades ejecutadas por la interventoria

Las actividades desarrolladas por la interventoría durante el periodo entre el 26 de enero y 25 de febrero de 2025 son las siguientes:

- Apoyo y seguimiento en comité técnico N°18 del 06 de febrero de 2025 realizado en las instalaciones de la UNION TEMPORAL PAPAYAL entre los profesionales de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, alcaldía de Palmira, contratista de obra e interventoría, con el fin de revisar los compromisos pendientes como: incrementar frentes de trabajo, Asimismo, se revisa avance de ejecución de obra y se presentan algunas observaciones generales que requieren la atención de los involucrados en el proyecto.

- Asistencia y acompañamiento en reunión N°11 del 24 de febrero de 2025, con el fin de recibir la visita de los profesionales del VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, junto con el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL e interventoria CONSITEC INGENIERIA para verificar avance del proyecto CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL.

- Inspección, acompañamiento y supervisión al contratista de obra en las actividades de relleno y conformación de terreno y posterior instalación de la grama, Asimismo, se revisa la ejecución de actividades de: demolición de pavimento para la construcción de cámaras y sumideros, demolición de andén para el empalme del sistema al alcantarillado y excavación manual para cámaras, sumideros y tubería.

- Teniendo en cuenta que la ejecución de actividades físicas en obra se encuentra activa, la interventoría realiza registro del estado del clima, información importante para llevar un control de las circunstancias ajenas al contrato que pueden afectar el rendimiento de las actividades en obra. A continuación, en la Tabla 17 se presenta el registro de precipitaciones del periodo correspondiente a este informe enero-febrero 2025.

Tabla 17. Reporte estado del clima periodo enero-febrero 2025.

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA																														
REPORTE PRECIPITACIONES																														
PERIODO 26 DE ENERO A 25 DE FEBRERO DE 2025																														
LLUVIA / DIAS	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LEVE																			X					X		X	X		X	
MODERADA															X			X												
INTENSA																X	X			X										

Fuente: elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

5.3.1 Actividades SISOMA.

Para el componente de seguridad y salud en el trabajo SST del proyecto, se realizaron actividades por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL con el acompañamiento de la interventoría CONSITEC INGENIERIA SAS, las cuales se mencionan detalladamente en el INFORME DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA correspondiente al periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2025, sin embargo el contratista no presenta el informe SST correspondiente al periodo mencionado, por lo que se solicitaran nuevamente de manera formal al contratista.

5.3.2 Actividades gestión social

Para dar cumplimiento al programa de gestión social, la interventoría verifica las actividades que realiza el área social de la UNION TEMPORAL PAPAYAL en obra, por lo que se revisan los siguientes aspectos efectuados por el contratista:

- Programa de información y divulgación en las áreas aproximadas al proyecto.
- Programa Participación comunitaria.
- Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.
- Mano de obra.

Asimismo, se realiza las respectivas observaciones y recomendaciones al contratista, sin embargo, no se incluyen los soportes del contratista, debido a que no realizo la entrega del informe y soportes de actividades.

5.4 Comités técnicos y/o reuniones

Durante el periodo entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2025 se desarrollaron comités técnicos, de acuerdo con el avance de actividades del contrato y necesidades del proyecto, en los cuales participan la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, representantes del Municipio de Palmira y la Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA

SAS, entre otros asistentes. En la Tabla 18 se presenta resumen de los comités realizados en el periodo del presente informe.

Tabla 18. Relación Comités Técnicos.

Fecha	Hora	Actividad	Lugar	Descripción
06/02/2025	02:20 p.m.	Comité técnico N°18	Instalaciones UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Se revisan los siguientes puntos: — Compromisos pendientes. — Actividades ejecutadas: (Componente técnico, Componente seguridad y salud en el trabajo SST, Componente social y Componente ambiental). — Observaciones generales.

A la par, se efectúan reuniones semanales, quincenales o mensuales con la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS y/o comunidad, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto. En la Tabla 19 se presenta resumen de las reuniones realizadas en el periodo del presente informe.

Tabla 19. Relación reuniones.

Fecha	Hora	Actividad	Lugar
24/02/2025	11:00 a.m.	Reunión N°11 Visita técnica con la supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, junto con los profesionales del contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL y la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, con el fin de socializar el avance de la obra.	Sitio de intervención barrio Papayal

En el numeral 6.1 ASPECTOS TECNICOS del informe de interventoría se presentan las actas de comité y reuniones correspondientes al periodo de este informe.

5.5 Información financiera contrato de Interventoría

A continuación, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha se han presentado el acta parcial de interventoría N°1 y N°2 del frente Palmira las cuales ya fueron canceladas y el acta parcial de interventoría N°1 del frente Restrepo la cual también fu cancelada por la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP. Igualmente, se resalta que al contrato de interventoría no se realizó pago de anticipo. No obstante, es importante tener en cuenta que el 31 de enero de 2025 se firmó contrato adicional en valor N°1 al contrato de interventoría adicionando TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($33.742.890) al contrato de interventoría.

Tabla 20. Estado financiero del contrato de Interventoria.

CONTRATO N°G-062-2023	ESTADO DEL CONTRATO	
Valor frente Palmira	$ 225.160.777	
Valor adición Palmira	$ 33.742.890	
Valor frente Restrepo:	$ 112.072.656	
Valor total contrato	**$ 370.976.323**	
Valor Acta Parcial N°1 Palmira:		$ 84.300.192
Valor Acta Parcial N°1 Restrepo:		$ 0
Valor Acta Parcial N°2 Palmira:		$ 115.529.997
Valor Acta Parcial N°2 Restrepo:		$ 0
Valor Acta Parcial N°3 Palmira:		$ 0
Valor Acta Parcial N°3 Restrepo		$ 29.228.549
Saldo frente Palmira		$ 59.073.478
Saldo frente Restrepo:		$ 82.844.107
Saldo del contrato		**$ 141.917.585**
SUMAS IGUALES	**$ 370.976.323**	**$ 370.976.323**

5.6 Equipo de trabajo Interventoría.

Las personas consideradas en la propuesta económica para ejercer la Interventoría en el plazo inicial del contrato de ocho (08) meses, de acuerdo con las condiciones del concurso de méritos N°2000.46.03.005-2023 son:

- Un director de interventoria.
- Un ingeniero residente de interventoria.
- Un ingeniero ambiental.
- Un profesional en salud ocupacional/seguridad y salud en el trabajo.
- Un profesional en trabajo social.
- Un topógrafo.
- Un inspector de obra.

Es importante tener en cuenta que la ingeniera Myriam Romero Pulecio realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, lo cual quedó legalizado mediante resolución N°2000.45.03.162-2024 el 24 de junio de 2024, por lo que la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS mediante oficio CI_INT_PPY-001-2024 de fecha 03 de julio de 2024 entregó a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP las hojas de vida de los profesionales que participaran en el proyecto. Igualmente es relevante tener en cuenta que la interventoría cuenta con otros profesionales de apoyo para el control y supervisión de la obra. De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 21 se ilustra el personal aprobado y adicional de apoyo de la interventoría.

Es importante resaltar que la empresa CONSITEC INGENIERIA SAS el 30 de diciembre de 2024 envió oficio CI_INT_PPY-027-2024 informando que la Ingeniera Isabel Cristina Posso Muñoz ocuparía el cargo de directora de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que remitió a la empresa


VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP la hoja de vida del Ingeniero Daniel Barrera Ocampo, Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Construcciones, el cual cumple con la experiencia general y especifica requerida en el pliego de condiciones para asumir el cargo de director de interventoría; cambio que fue aceptado por Vallecaucana de Aguas SA ESP mediante oficio VA.1000.07.02.01834-2024.

Tabla 21. Relación personal de Interventoría.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Daniel Barrera Ocampo	94.266.553	Director de Interventoría
2	Diana Soraya Sánchez Ferrer	1.144.146.153	Residente de Interventoría
3	Alejandro Bermúdez López	94.532.297	Ingeniero ambiental
4	Sindy Patricia Aristizábal	1.143.829.086	Profesional en salud ocupacional
5	Elizabeth Bravo Naranjo	40.989.312	Profesional en trabajo social
6	Alejandro Castañeda Aristizábal	1.130.627.477	Topógrafo
7	Francia Del Pilar Correa Campo	38.601.625	Inspector de obra
8	Marco Hoyos Osorio	9.732.787	Ingeniero civil de apoyo
9	Juan Felipe Osorio	1.059.601.568	Profesional de apoyo
10	Miguel Alejandro Rodríguez	1.144.197.688	Inspector de interventoría de apoyo
11	Maricela Bedoya	1.130.635.595	Auxiliar SISOMA

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se ilustra el organigrama de la interventoría con todo el personal que participa en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA." en el periodo desde el 26 de enero al 25 de febrero de 2025.

Figura 1. Organigrama Personal Interventoría.



5.7 Parafiscales Interventoría.

El personal de la interventoria requerido para el periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2025 se encuentra afiliado a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS o como independiente según el caso, por lo tanto, los pagos de las planillas de seguridad social del periodo del presente informe, es decir, el mes de febrero de 2025 se incluye como anexo en el Numeral 5 SEGURIDAD SOCIAL del informe de interventoría.

6 RELACIÓN CORRESPONDENCIA

La Interventoría CONSITEC INGENIERIA S.A.S. durante el periodo del presente informe envió y recibió oficios y/o correos electrónicos como medio de comunicación escrita con diferentes actores, los cuales, son evidencia de las solicitudes, requerimientos y/o gestiones que se han presentado durante el desarrollo del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la relación de correspondencia y los soportes de cada uno de ellos del periodo entre el 26 de enero y 25 de febrero de 2025, los cuales se adjuntan en el anexo 6.1 Aspectos técnicos del informe de interventoría.

Tabla 22. Relación Correspondencia Enviada.

N° CONSECUTIVO	FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	NUMERO DE RADICACION	FECHA DE RADICACION
CI_INT_PPY-028-2025	27/01/2025	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ENTREGA INFORME N°9 DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024.	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P./ALCALDÍA	VA1000.0702.00098-2025	27/01/2025
CORREO ELECTRÓNICO	28/01/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	OFICIO CI_INT_PPY-029-2025 AUMENTO CUADRILLAS Y PLAN DE CONTINGENCIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	NA	28/01/2025
CORREO ELECTRÓNICO	31/01/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD INFORMACIÓN PENDIENTE PARA INFORME DE INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	NA	31/01/2025
CI_INT_PPY-029-2025	06/02/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	AUMENTO CUADRILLAS Y PLAN DE CONTINGENCIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	VA1000.0702.00153-2025	06/02/2025
CORREO ELECTRÓNICO	11/02/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	OFICIOS CI_INT_PPY-030-2025, CI_INT_PPY-031-2025 Y CI_INT_PPY-032-2025 PROYECTOPAPAYAL PALMIRA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	NA	11/02/2025
CI_INT_PPY-030-2025	12/02/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	VA1000.0702.00196-2025	12/02/2025
CI_INT_PPY-031-2025	12/02/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD INFORMACIÓN PENDIENTE	UNION TEMPORAL PAPAYAL	VA1000.0702.00197-2025	12/02/2025

N° CONSECUTIVO	FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	NUMERO DE RADICACION	FECHA DE RADICACION
CI_INT_PPY-032-2025	12/02/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	REITERO REMISION OFICIO 4000.12.07.01.00017-2024	UNION TEMPORAL PAPAYAL	VA1000.0702.00198-2025	12/02/2025
CI_INT_PPY-033-2025	17/02/2025	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ENTREGA INFORME N°10 DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024.	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	VA1000.0702.00238-2025	17/02/2025
CI_INT_PPY-034-2025	17/02/2025	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	VA1000.0702.00237-2025	17/02/2025
CORREO ELECTRÓNICO	17/02/2025	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	OFICIO CI_INT_PPY-034-2025 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA PROYECTO PAPAYAL PALMIRA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	NA	17/02/2025
CORREO ELECTRÓNICO	19/02/2025	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	OFICIO CI_INT_PPY-035-2025 SOLICITUD INFORMES PENDIENTES (SST,AMBIENTAL Y SOCIAL), PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE DEL MESDE DICIEMBRE Y BALANCE DE OBRA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	NA	19/02/2025
CORREO ELECTRÓNICO	19/02/2025	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	RECORRIDO DE OBRA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	NA	19/02/2025
CI_INT_PPY-035-2025	21/02/2025	UNION TEMPORAL PAPAYAL	SOLICITUD INFORMES PENDIENTES (SST, AMBIENTAL Y SOCIAL), PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE Y	UNION TEMPORAL PAPAYAL	VA1000.0702.00280-2025	21/02/2025

N° CONSECUTIVO	FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	NUMERO DE RADICACION	FECHA DE RADICACION
			BALANCE DE OBRA			
CORREO ELECTRÓNICO	25/02/2025	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ACTA DE REUNIÓN CON VEEDURÍA DEL 12/02/2025 PROYECTO PTAR RESTREPO	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	NA	25/02/2025

Tabla 23. Relación Correspondencia Recibida.

N° CONSECUTIVO/ FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	REMITENTE	FECHA RADICACION
05/02/2025	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	CERTIFICADOS PERSONAL OBRA PAPAYAL	CONSITEC INGENIERIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	05/02/2025
06/02/2025	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	FWD: SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA TRANSVERSAL 16 CON CALLE 23	CONSITEC INGENIERIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	06/02/2025
10/02/2025	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	SOPORTES PAGO ICA MUNICIPIO DE PALMIRA	CONSITEC INGENIERIA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	10/02/2025
UTP-2024-046/14-02-2025	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA NÚMERO 2000.13.05.002 - 2023	CONSITEC INGENIERIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	14/02/2025
14/02/2025	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	SOLICITUD DE TIEMPO POR 30 DÍAS DEL CONTRATO NO. 2000.13.05.002-2023	CONSITEC INGENIERIA	UNION TEMPORAL PAPAYAL	14/02/2025
19/02/2025	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	CONSITEC INGENIERIA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	19/02/2025
19/02/2025	GERENCIA@CONSITECINGENIERIA.COM	RECORRIDO DE OBRA	CONSITEC INGENIERIA	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	19/02/2025

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA se ejecuta por parte del Gobierno Departamental a través de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento, en la tarea de asegurar la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP da continuidad al PDA, enfocado en el manejo empresarial de los Servicios de agua y saneamiento, por lo cual adelantó varios estudios de alcantarillado en función de los planes de desarrollo elaborados por las distintas administraciones locales del Municipio de Palmira, en particular articuló esfuerzos con la empresa municipal AQUAOCCIDENTE, quien presento los estudios y diseños para que la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pudiera viabilizar y adjudicar el proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, mediante el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023, conforme a las especificaciones técnicas y constructivas definidas en los estudios y diseños generados para tal fin.

De acuerdo con lo mencionado, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP realizó el procedimiento de contratación N°2000.46.01.003-2023 para el CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, a la cual se presentó la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, dentro de los términos establecidos y publicados en la página oficial SECOP II. Finalmente, el día 05 de diciembre de 2023 se suscribió contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 entre la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP y UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, cuyo objeto es CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

Simultáneamente, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP efectuó concurso de méritos N°2000.46.03.005-2023, con el fin de contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.", por lo que, una vez se presentó el proponente la entidad reviso la propuesta técnica- económica entregada y de acuerdo con el análisis efectuado por la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA se suscribe contrato de interventoría N°2000.13.12.001-2024 el 29 de enero de 2024 entre la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP y MYRIAM ROMERO PULECIO, no obstante, el 24 de junio de 2024 mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 se realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS.

El 10 de diciembre de 2024 la representante legal de la UNION TEMPORAL PAPAYAL envia oficio UTP-2024-045 a la interventoria con el fin de solicitar una nueva prórroga por sesenta (60) días calendario al contrato de obra, exponiendo las circunstancias que han afectado el rendimiento en obra y no han permitido culminar las actividades programadas en el tiempo contractual (eventos climáticos

suscitados entre el 16 y 22 de noviembre y del 2 al 4 de diciembre de 2024, construcción del sifón, adicional la necesidad de algunas actividades no previstas y mayores cantidades), por lo que una vez la interventoría revisa la información enviada por el contratista, esta considera viable la solicitud de una prórroga para el contrato de obra, por lo que remite la solicitud a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P. mediante oficio CI_INT_PPY-023-2024 el 12 de diciembre de 2024, siendo validada finalmente la información por la entidad, por lo que en definitiva se firma contrato adicional en tiempo N°2 el 20 de diciembre de 2024 quedando con nueva fecha de terminación del contrato de obra el 20 de febrero de 2025. No obstante, debido a que el Contratista no logró culminar el contrato de obra en el plazo contractual, el 14 de febrero de 2024 la representante legal de la UNION TEMPORAL PAPAYAL envía oficio UTP-2024-046 a la interventoría, con el fin de solicitar una nueva prórroga por treinta (30) días calendario al contrato de obra, exponiendo las circunstancias que han afectado el rendimiento en obra y no han permitido culminar las actividades programadas en el tiempo contractual, información que una vez fue revisada y avalada por la interventoría, por lo que remite la solicitud a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P. mediante oficio CI_INT_PPY-034-2024 el 17 de febrero de 2024, una vez fue validada la información por la entidad, finalmente se firma contrato adicional en tiempo N°3 el 19 de febrero de 2025.

Por otra parte, el 23 de octubre de 2024 la interventoría radicó a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP oficio CI_INT_PPY-011-2024 con asunto BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE ADICIONAL, donde se presenta el balance de obra y se expone las actividades que requieren de un adicional en recursos para completar a cabalidad el proyecto donde en definitiva se evidencia que se requiere de un recurso adicional del 15%, es decir CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($403.269.526). Después de la revisión y análisis de la información por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, el apoyo a la supervisión de la entidad informo en comité técnico del 21 de noviembre de 2024 que para la aprobación del adicional se requiere de una serie de anexos, los cuales se realizaron en conjunto entre contratista e interventoría y se radico la información ante la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP mediante oficio CI_INT_PPY-016-2024 el 12 de diciembre de 2024, luego de la revisión por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP a la información entregada por el Contratista y la Interventoría, mediante oficio CI_INT_PPY-011-2024 con el balance de obra y las actividades que requieren de un adicional en recursos para completar a cabalidad el proyecto, se firma contrato adicional en valor N°1 al contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 el 24 de enero de 2025.

Es relevante mencionar que, pese a que, durante el periodo correspondiente a este informe, es decir, entre el 26 de enero y 25 de febrero de 2025 se presentaron algunos reportes de precipitaciones, que han afectado el rendimiento en la ejecución de actividades, el contratista está adelantando las gestiones necesarias para evitar mayores retrasos y dar cumplimiento a las actividades contractuales. En la Tabla 17 del presente informe se observa el registro de precipitaciones del periodo correspondiente a este informe.

A la par, la interventoría ha recordado al contratista de obra en los diferentes comités técnicos y encuentros que, dentro de las obligaciones contractuales se debe llevar un registro diario de actividades en la bitácora de obra, la cual debe permanecer en el sitio de ejecución con las diferentes observaciones al día, además se debe registrar cualquier novedad o posible autorización por parte de cualquier entidad pública o actor que participe en el proyecto. De acuerdo con lo anterior, la

interventoría revalide que a la fecha el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL tiene al día la bitácora, en la cual se tiene un registro de todas las actividades que se han realizado desde el inicio del contrato hasta la fecha de corte del presente informe.

La interventoria realiza los comités y reuniones pertinentes, espacio en el cual se evalúan las problemáticas, observaciones, requerimientos y avances de la obra. A la fecha se han realizado 19 comités y 11 reuniones, donde en el presente informe se mencionan los efectuados en el periodo correspondiente a este informe, es decir, el 26 de enero y 25 de febrero de 2025 como está relacionado en el capitulo 5.4 y anexos del informe.

La interventoría manifiesta su preocupación debido a que se ha solicitado al contratista los informes de gestión social, gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo, el contratista no ha realizado la entrega de dichos informes para el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2025, por lo que se solicitaran mediante oficio nuevamente por parte de la interventoría.

Al 25 de febrero de 2025 el contrato de obra cuenta con un avance de ejecución del 92,32% versus una ejecución programada del 100 % en el 93,59% del tiempo transcurrido. Es importante tener en cuenta que el porcentaje programado se encuentra desactualizado, ya que el contratista no ha presentado un nuevo cronograma proyectado hasta el 22 de marzo de 2025, por lo que se solicitó mediante en los comités de obra su entrega.

En importante tener en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, la obra está próxima a terminar su tiempo contractual, por lo que se le ha solicitado al contratista que incremente el ritmo de obra, ya que faltan algunas obras por terminar, para ello se ha solicitado un cronograma de obra que evidencie lo que falta por ejecutar y en qué plazo lo van a hacer, así mismo, mediante oficio CI_INT_PPY-035-2025 enviado mediante correo electrónico el 19 de febrero de 2025 se solicitó al contratista un balance de obra teniendo en cuenta la ejecución realizada a la fecha y lo que está pendiente por ejecutar, puesto que, es importante contar con esta proyección de obra con el fin de saber claramente las actividades contractuales que faltan por realizar versus el presupuesto que resta por ejecutar, a la fecha de corte no se ha obtenido una respuesta por parte del contratista.

Se ha solicitado celeridad en la construcción del sifón que está solicitando AQUAOCCIDENTE, sin embargo, se presentaron demoras en la aprobación del recurso adicional que se dio solo hasta el día 24 de enero de 2025, lo que genero demoras en los trámites para el pago del acta 6, retrasando la ejecución de las actividades referentes al sifón; adicionalmente, la alcaldía de Palmira, realizó la pavimentación del tramo de vía donde se deben realizar las obras del sifón, por lo que se realizó la solicitud de prórroga para poder generar el balance final y coordinar la compra de accesorios, una vez se realice el pago del acta No. 6

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 2. Comité técnico N°18



Foto 3. Comité técnico N°18.



Foto 4. Recorrido de obra con supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP



Foto 5. Recorrido de obra con supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP



Foto 6. Conformación de terreno.



Foto 7. Conformación de terreno.



Foto 8. Instalación de Grama.



Foto 9. Instalación de Grama.



contratista una vez entregue la información deberá actualizar la carpeta física del contrato para que el informe quede completo.

Foto 10. Demolición, Excavación para sumideros.




Foto 11. Demolición, Excavación para sumideros.



Foto 12 Construcción de sumideros.



Foto 13. Construcción de sumideros.



3. Agilizar las actividades pendientes por ejecutar para culminar la obra dentro de los plazos establecidos	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Pendiente
4. Póliza actualizada de acuerdo con el último otrosi firmado.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Pendiente
5. Oficio dirigido a la Alcaldía para coordinar la construcción del sifón junto con la pavimentación que se está realizando en el sector	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Pendiente
6. Plan de contingencia	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Pendiente

TEMAS POR TRATAR

1) Revisión compromisos pendientes.
2) Actividades ejecutadas
   a. Componente técnico
   b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST
   c. Componente social
   d. Componente ambiental
3) Observaciones generales.

DESARROLLO DEL COMITÉ





A las 2:24 pm inicia el comité en las instalaciones del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, donde se revisa punto por punto los temas, así:

1) REVISIÓN COMPROMISOS PENDIENTES

1. **Cronograma de obra actualizado de acuerdo con la prorroga aprobada por Vallecaucana de Aguas SA ESP.**
   De acuerdo al comité anterior, el contratista de obra se comprometió

información, por tanto, este compromiso continúa pendiente. El contratista informa que para el día de hoy se entregaría el cronograma.

2. **Recurso adicional para la ejecución de obra.** Este compromiso por parte de VALLECAUCA DE AGUAS se da por cumplido.

3. **Agilizar las actividades pendientes por ejecutar para culminar la obra dentro de los plazos establecidos.** El contratista informa que ha subcontratado personal para realizar el empradizado del parque y el retiro de escombros, sin embargo, el contratista debe mejorar el ritmo de trabajo de la obra para cumplir con la fecha de terminación del contrato por lo que hay otras actividades importantes por realizar, por esta razón el compromiso continúa pendiente.

4. **Póliza actualizada de acuerdo con el último otrosí firmado.** Ya se actualizaron las pólizas de acuerdo al adicional en tiempo, sin embargo, dado que ya fue aprobado el recurso adicional se requiere las pólizas actualizadas de acuerdo con esa modificación, por lo que el contratista informa que tentativamente se entregarán el día de mañana 7 de febrero de 2025.

5. **Oficio dirigido a la Alcaldía para coordinar la construcción del sifón junto con la pavimentación que se está realizando en el sector.** El 27 de enero de 2025 el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL envió mediante oficio a secretaría de infraestructura del municipio de Palmira, sin embargo, a la fecha no se tiene una respuesta por parte de infraestructura, sin embargo, ya se realizó la pavimentación del tramo. Se habla de las garantías de dicha obra por lo que el contratista informa que entregara un oficio respecto a si se realiza la intervención y solicitando información sobre qué pasaría con las garantías de dicha obra y la evaluación de que dificultades se presentarían al no realizar el sifón y determinar el paso a seguir, a lo que el personal de Aquaoccidente indica que se debe radicar como una PQR con el oficio mencionado dirigido a Carlos Cortes Gerente Operativo, sin embargo, los ingenieros de Aquaoccidente presentes indican que al no realizar el retiro del sifón de alcantarillado para que funcione a flujo libre y continue funcionando por rebose, se corre un riesgo en afectar el funcionamiento hidráulico del sistema. Por lo anterior, se considera necesario la solicitud de prórroga del contrato hasta que se defina el alcance jurídico y financiero de la intervención del sifón, teniendo en cuenta que se tendría que demoler el pavimento ya construido y posteriormente realizar la pavimentación nuevamente, luego de que se realice la respectiva intervención del sifón. El contratista indica que tendrá la solicitud de prórroga para el día de mañana radicada ante interventoría.

6. **Plan de contingencia.** Este compromiso por parte del contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL continua pendiente ya que el contratista de obra no ha entregado la información.

2) ACTIVIDADES EJECUTADAS

Componente técnico

La interventoría CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente técnico se tiene el siguiente reporte:

- Demolición de pavimento para la construcción de sumideros y cámaras de inspección.
- Realizan excavación manual para cámaras, sumideros y tubería.
- Fundición de cámaras.

- Relleno con material de sitio.
- Instalación de tubería para conexión de cámaras y sumideros.
- Instalación de grama en la zona de intervención
- Información avance de obra de acuerdo con el cronograma inicial. Programado: 100 % (Con el cronograma a 20 de diciembre) Ejecutado: 90,83 %.

Componente seguridad y salud en el trabajo SST

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo SST se tiene el siguiente reporte:

- No se presentaron accidentes en obra.
- Número de personal: mano de obra calificada 7 y no calificada 09, 4 subcontratistas para obras externas, 3 subcontratistas de la grama.
- No se ha presentado inconvenientes con los trabajadores.
- Programa de contratación: a la fecha: inducción a contratista maquinaria y al nuevo trabajador.
- Inspección de EPP e inspección de herramientas.
- Inspección de equipos de emergencia.
- Conformación de brigada de emergencia.
- Se realiza comité de convivencia laboral.
- El maestro de obra tuvo accidente de tránsito por lo que se encuentra incapacitado.

Componente social.

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente social se tiene el siguiente reporte:

- Programa Atención a la comunidad: No se han presentado PQRS ni derechos de petición.
- Programa información y divulgación: se mantiene actualizada la cartelera informativa.
- Programa de infraestructura predial: No se presentan PQRS por afectación predial.
- Contratación de mano de obra: mano de obra calificada 7 y no calificada 09, 4 subcontratistas para obras externas, 3 subcontratistas de la grama.

Componente ambiental.

Con respecto a la compensación arbórea el contratista de obra sigue manifestando que no tiene los recursos disponibles para ejecutar la actividad está a la espera de que la entidad contratante solucione el tema de la adición para proceder a ejecutar la compensación.

3) OBSERVACIONES GENERALES

Se recomienda al contratista, avanzar en los planos record del proyecto y evitar cualquier retraso en la entrega final del contrato.

Siendo las 3:10 pm sin más temas para tratar se da por terminado el comité, quedando pendiente revisar en el próximo comité los siguientes compromisos.

COMPROMISOS PACTADOS PRESENTE COMITÉ

COMPROMISO	RESPONSABLE
1. Cronograma de obra actualizado de acuerdo con la prorroga aprobada por Vallecaucana de Aguas SA ESP.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
2. Agilizar las actividades pendientes por ejecutar para culminar la obra dentro de los plazos establecidos	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
3. Póliza actualizada de acuerdo con el último otrosi firmado.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
4. Oficio dirigido a la Alcaldía para coordinar la construcción del sifón junto con la pavimentación que se está realizando en el sector	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
5. Plan de contingencia	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

PRÓXIMO COMITÉ O REUNIÓN

FECHA	20	02	2025
	DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Palmira, a los

Seis (6) (Día en letras) día del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

Original: Contrato CI-044_Int. Restrepo Palmira / Comités de obra y reuniones.
Copias: Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y Contratista.

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA		FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".		V1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA N°:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCIÓN CESIÓN CONTRATO INTERVENTORIA N°: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA:** UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Comité Obra el Papayal I

OTROS TEMAS:

FECHA: ~~06 FEB~~ - 25 **HORA I:** 2:20 pm **HORA F:** 3:40 pm **LUGAR:** Obra Papayal

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Hector Saavedra	94315185	3156214375	Director PTAR/Aquaoccidente	
2	Miguel Ayala	88700976	3183269245	Ing. Interventor	
3	María Cristina Bueluaga	1067888104	3043460461	Interventoria /Alcaldía	
4	Silvio Stivens Valencia	1.114.814.146	3473702191	ssvalenciat@gmail.com	
5	Neira Restrepo	66974706	3006523920	nri@emcali.com.co	
6	Juan Felipe Osorio	1059601568	3003370774	Apoyo Interventoria	
7	Nelly Hoyos V.	66.826.748	3137544130	Apoyo Interventoria	

CONSITEC	ACTA DE REUNIONES	PDA	AR-01
			V1

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA Nº: 2000.13.05.002-2023G-058-2023	**CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº:** 2000.13.12.001-2024
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	**CONTRATISTA:** CONSITEC INGENIERIA S.A.S

TEMA PRINCIPAL: Recorrido de obra con la supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP

OTROS TEMAS:

ACTA Nº	FECHA:	HORA INICIAL:	HORA FINAL:	LUGAR:
11	24/02/2025	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Sitio de intervención barrio Papayal

PERSONA(S) RESPONSABLE(S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRÓNICO):

Ing. Silvio Valencia / Ing. apoyo Contratista

ASISTENTES:

Ing. Neira Restrepo – Supervisora de apoyo VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Ing. Diego Calderón- Ingeniero Empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Ing. Miguel Zuluaga- director técnico y supervisor empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Prof. Mayra Quintero – Social empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Prof. Dileth Ríos - empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Prof. Charles Obregón - empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Arq. Erika Olaya – auxiliar residente de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL

Ing. Marco Hoyos - profesional de apoyo interventoria CONSITEC INGENIERÍA.

Tec. Miguel Rodríguez Luna – Inspector interventoría CONSITEC INGENIERIA

Ing. Felipe Osorio/ ingeniero apoyo de interventoria CONSITEC INGENIERIA





DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 11:00 a.m. Inicia la reunión en el punto de intervención, con el fin de recibir la visita de los profesionales del VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, junto con el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL e interventoría CONSITEC INGENIERIA para verificar avance del proyecto CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL.

La arquitecta Erika Olaya apoyo del contratista de obra, inicia la reunión explicando cómo ha sido el avance en la ejecución del proyecto por lo que a la fecha ya se realizaron las actividades de movimientos de tierra, instalación de geotextil no tejido, asimismo, la geomembrana en el área a intervenir, relleno en grava para la cimentación de las cámaras de almacenaje de aguas lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente y luego instalación de tapas respectivas, posterior relleno en grava entre las cámaras, en el área de intervención se cubre con el mismo geotextil no tejido y la geomembrana para luego iniciar con el relleno con material de sitio y posterior con la instalación de la grama, por otro lado, se ha avanzado en las actividades de construcción de sumideros en las cuadras

aledañas para que ayude a captar aguas y así enviar al sistema para de esta manera mitigar el impacto de inundación.

A medida que avanza el recorrido, se le aclara a la supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP que este es un sistema nuevo en el Valle del Cauca, por lo que es una novedad en la zona, también se le han realizado los estudios pertinentes al sistema con el fin de probar las cámaras para que logre drenar el agua de manera gradual y no se vuelva a presentar la emergencia por inundación, motivo por el cual el sistema haría una expulsión controlada del agua.

Se continua con el recorrido, el ingeniero Miguel Zuluaga, director técnico de Vallecaucana de Aguas SA ESP, indica que se cheque unas de las cámaras especiales (C6) donde especifica que las escotillas de la losa superior no era adecuada para realizar el mantenimiento, sin embargo, el contratista de obra y interventoría indican que dichas escotillas fueron producto de la consulta realizada al ingeniero Miguel Ayala de ACUAOCCIDENTE, por lo anterior el director técnico le indica a la Ingeniería Neira Restrepo consultarlo con el personal técnico de ACUAOCCIDENTE y saber cómo realizar el mantenimiento del sistema.

Sin más temas para tratar se da por terminada la reunión a las 12:00 p.m.

Miguel Rodriguez
Elaboro

Marco Hoyos Osorio
Aprobo

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA		FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA"		V1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA N°:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCION CESION CONTRATO INTERVENTORIA N°: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA:** UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Recorrido de obra con Valloracarna de Aguas S.A ESP

OTROS TEMAS:

FECHA: 24-02-2025 **HORA I:** 11:45 am **HORA F:** **LUGAR:** Sitio de intervencion Barrio Papayal

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Miguel Rodriguez Cruz	1144197883	3138736662	Aux. Interventor	
2	Juan Felipe Ozorio Ruiz	1059601568	3003370734	Apoyo Interventoria	Juan Felipe O
3	Neira Restrepo	66924706	3006523920	Apoyo Supervision Vallecaucana	Neira R
4	Miguel E. Tafur	16691[illegible]	3163[illegible]	[illegible]	
5	Mayra Quintero	1107051491	3216166950	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	3106270911	Apoyo Social Vallecaucana	
7	Charles Obando	1151891026	14606731	Apoyo supervi Vallecau	
8	Diego Calderon	1116[illegible]	[illegible]	Vallecaucana de Aguas	
9	Erika X Olaya	1144533390	3185805537	Apoyo STT	

CONSITEC INGENIERIA

NIT 900.738.802-3

RECIBIDO SIN VERIFICACIÓN
E1000-27-2025
2:00 pm

E1000-31-2025
2:02 pm

CI_INT_PPY-028-2024

Santiago de Cali, 20 de enero de 2025

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero
Director técnico
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

VA1000-E1000-31-2025

Referencia: **CONTRATO Nº 2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **ENTREGA INFORME N°9 DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024.**

Cordial saludo,

De acuerdo con los compromisos contractuales de la interventoria se hace entrega del informe técnico N°9, con los respectivos anexos del periodo correspondiente del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024.

A continuación, se menciona los documentos:

Informe técnico N°9 con los respectivos anexos:

- Seguridad social y certificado cumplimiento de pago del contratista y la interventoria.
- ANEXO 6.1 Aspectos Técnicos (Informe técnica interventoria, Bitacora de obra, actas de comités y reuniones).
- ANEXO 6.2 Control de Calidad (ensayos de laboratorio).
- ANEXO 6.3 Aspectos Ambientales.
- ANEXO 6.4 Aspectos Sociales (Informe gestion y seguimiento social de interventoria).

Calle 13C #25-95 CAI Cali VC / Carrera 12 B 5-65 Piso 2 Guadalajara de Buga VC
Teléfono: 3029933535 / Celular: 3137218444 - 3137218444
Correo electrónico: gerencia@consitecingenieria.com

CONSITEC INGENIERIA

NIT. 900.738.802-3

- ANEXO 6.5 Predios, servidumbres y Permisos de intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.
- ANEXO 6.6 Recurso Humano.
- ANEXO 6.7 Maquinaria y Equipo.
- ANEXO 6.8 Registro Fotográfico.
- ANEXO 6.9 Buen manejo del anticipo.
- ANEXO 6.10 Informe del Contratista (Informe técnico obra, informe SST obra, informe ambiental obra, informe social obra).
- ANEXO 6.11 Ficha de seguimiento ambiental (Informe gestión y seguimiento ambiental de interventoria).
- ANEXO 6.12 Ficha de seguimiento SGSST (Informe SST interventoría).
- Adjunto CD con la versión digital del informe.

Agradezco la atención a la presente.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

MARCO HOYOS OSORIO
Representante Legal

Proyecto: FPCC
Reviso: ICPM

Anexo: 2 carpetas y (2) CD

Copia: Ing. Moisés Cepeda Restrepo– Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo. Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira.
Archivo

Calle 18 B # 95-41 Of. VI / Carrera 37 # 5-65 Piso 2 Guadalajara de Buga VI.
Teléfono: (092) 3135 91 / Celular: 3137219635 – 3137238443
Correo electrónico: gerencia@consitecingenieria.com

oficio CI_INT_PPY-029-2025 AUMENTO CUADRILLAS y PLAN DE CONTINGENCIA

De: "Auxiliar de Ingenieria Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 01/28/2025 10:09
Para: uniontemporalpapayal@gmail.com
Cc: mzm@eva.gov.co, nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Sra. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal
Correo electrónico: uniontemporalpapayal@gmail.com

Adjunto archivo con el oficio CI_INT_PPY-029-2025 con asunto **AUMENTO CUADRILLAS y PLAN DE CONTINGENCIA**, para su conocimiento y fines pertinentes.

Adjuntos (1 archivo, 679.3 KB)
- 29. 24_01_2025_Sol_cuadrillas_MH_OK.pdf (679.3 KB)

Solicitud información pendiente para informe de interventoria

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 01/31/2025 16:39
Para: uniontemporalpapayal@gmail.com
Cc: nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Señores
UNION TEMPORAL PAPAYAL

Atn. Elia Delgenitris Ordoñez

Representante Legal

Correo electrónico: uniontemporalpapayal@gmail.com

Cordial saludo

Por medio del presente me permito solicitar la información pendiente por entregar de la seguridad social del personal adjunto al proyecto y los informes tecnico, SST, social y ambiental del mes de enero 2025, esta informacion se requiere de manera urgente, ya que la interventoria debe radicar el informe en la entidad VALLECAUCANA DE AGUAS.

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA Feb-6-2025
HORA 10:16 a.m.
VA1000702000153-2025

CI_INT_PPY-029-2025

Santiago de Cali, 25 de enero de 2025

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
NIT. 900.333.452-1
FECHA 5/02/2025
HORA 4:49 pm

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal
Santiago de Cali
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **AUMENTO CUADRILLAS y PLAN DE CONTINGENCIA**

Cordial saludo,

Debido a que el contrato de la referencia tiene fecha de terminación el 20 de febrero de 2025, la interventoría observa con preocupación que, para la culminación de la obra dentro del tiempo contractual, solo quedan 27 días y a la fecha hay varias actividades pendientes por culminar como lo son demoliciones de pavimento, instalación de tubería para sumideros, construcción de sumideros, construcción de cámaras de inspección, rellenos y construcción de pavimento y construcción de reductores, así mismo dentro del parque aún se tienen pendientes rellenos y la siembra de césped, también falta por ejecutar la compensación forestal y una de las actividades más críticas como lo es el sifón; motivo por lo que es necesario

reforzar las cuadrillas de obra con el fin de cumplir con el alcance total del contrato en el tiempo restante.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito se entregue un plan de contingencia donde se especifique como se abordara cada una de las actividades pendientes, toda vez que es necesario cumplir con las obligaciones a su cargo.

Quedamos atentos a cualquier solicitud respecto a la presente para resolver a la mayor prontitud posible.

Atentamente,

MARCO HOYOS OSORIO
Representante Legal

Proyecto: FPC
Reviso: ICPM

Copia: Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero – director técnico Vallecaucana de Aguas S.A. ESP
Ing. Neira Restrepo – Apoyo a la supervisión proyecto Vallecaucana de Aguas S.A. ESP
Archivo

Oficios CI_INT_PPY-030-2025, CI_INT_PPY-031-2025 y CI_INT_PPY-032-2025 proyecto Papayal Palmira

De: "Auxiliar de Ingenieria Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 02/11/2025 12:01
Para: uniontemporalpapayal@gmail.com
Cc: mzm@eva.gov.co, nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, para su conocimiento y fines pertinentes.Adjunto archivos con oficios del asunto solicitando información y cumplimiento de compromisos pendientes del contrato de obra N°2000.13.05.002-2023

Cordial saludo,

Agradezco la atención a la presente y quedo a la espera de su respuesta.

Adjuntos (3 archivos, 3.0 MB)
- 30. 06_02_2025_Sol_HV_MO_MH_Ok.pdf (1.7 MB)
- 31. 10_02_2025_Sol_inf_pte_entrega_MH_Ok.pdf (685.2 KB)
- 32. Reitero oficio 400012070100017_MH_OK_.pdf (678.8 KB)

RECIBIDO SIN VERIFICACION
Fecha Feb- 12-2025
Hora 4:32 pm

VA1000702000196-2025

CI_INT_PPY-030-2025

Santiago de Cali, 06 de febrero de 2025

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Fecha: Feb 12 2025
Hora: 4:32pm

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal
Santiago de Cali
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **SOLICITUD HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA.**

Cordial saludo.

Desde el 27 de febrero de 2024 mediante oficio 2000.13.12.001-2024 P-01 la interventoria de la ingeniera MYRIAM ROMERO PULECIO solicitó a la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL los documentos requeridos para el inicio del contrato incluyendo las hojas de vida del personal mínimo requerido teniendo en cuenta las obligaciones contractuales señaladas en los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico y normas legales vigentes del contrato de la referencia, requerimiento que la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS reitero en repetidas oportunidades al contratista de obra en reuniones, comités técnicos y mediante oficios. De acuerdo con lo anterior, el Contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL mediante correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2025 entregó la información pendiente, de lo cual se presentan los siguientes comentarios:

Hojas de vida. Se ha realizado la correspondiente revisión por parte de la interventoría a la información entregada por el contratista de obra, por lo que a continuación, se detalla los puntos evaluados y las conclusiones sobre el análisis realizado, basado en lo establecido en el pliego de condiciones y demás documentos contractuales

DIRECTOR DE OBRA		
NOMBRE PROFESIONAL PROPUESTO:	*JAMES CASQUETE GARCÍA*	
REQUISITO	**CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Ingeniero Civil con estudios de posgrado en las áreas de ingeniería sanitaria y ambiental.	SI	Ninguna
Experiencia General de 15 años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.	SI	Ninguna
Acreditar experiencia especifica como director de Obra cuyo objeto, alcance y/o actividad corresponda con proyectos de Agua potable o Saneamiento básico, que hayan sido terminados en los últimos cinco (5) años.	SI	Ninguna
Conclusión:	Cumple con los requisitos solicitados en el pliego.	

PROFESIONAL AMBIENTAL		
NOMBRE PROFESIONAL PROPUESTO:	**CAROLINA REINA BOLAÑOS**	
REQUISITO	**CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Ingeniero ambiental o Profesional con especialización y/o maestría en ambiental	SI	Ninguna
Deberá demostrar experiencia General de dos (2) años, contados a partir de la fecha de expedición de la licencia expedida por la entidad competente.	SI	Ninguna
Certificar dos (1) proyectos de alcantarillados sanitarios y/o pluvial como ingeniero residente de obra.	SI	Ninguna
Conclusión:	Cumple con los requisitos solicitados en el pliego.	

RESIDENTE DE OBRA		
NOMBRE PROFESIONAL PROPUESTO:	*EDGAR CIRILO BANGUERA CELORIO*	
REQUISITO	**CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Ingeniero civil o Sanitario	SI	Ninguna
Experiencia General de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.	SI	Ninguna
Acreditar una experiencia especifica como Residente de Obra cuyo objeto, alcance y/o actividad corresponda con proyectos de Agua potable o Saneamiento básico, que hayan sido terminados en los últimos cinco (5) años.	SI	Ninguna
Conclusión:	Cumple con los requisitos solicitados en el pliego.	

ONSITEC
INGENIERIA

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NOMBRE PROFESIONAL PROPUESTO:	JENNY DAYANA CERÓN BEJARANO / ANA MILETH TOBAR ARRIETA	
REQUISITO	CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional en salud ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Ninguno
Experiencia General de un (1) año, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.	SI	Ninguno
Acreditar experiencia especifica como maestro de obra en mínimo dos (2) proyectos de Agua potable o Saneamiento básico, que hayan sido terminados en los últimos cinco (5) años.	SI	Ninguno
Conclusión:	Cumple con los requisitos solicitados en el pliego.	

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL		
NOMBRE PROFESIONAL PROPUESTO:	ONEIDA QUIÑONES VERA	
REQUISITO	CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional en trabajo social	SI	Ninguna
Experiencia General de un (1) año, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.	SI	Ninguna
Acreditar experiencia especifica como maestro de obra en mínimo dos (2) proyectos de Agua potable o Saneamiento básico, que hayan sido terminados en los últimos cinco (5) años.	SI	Ninguna
Conclusión:	Cumple con los requisitos solicitados en el pliego.	

TOPÓGRAFO		
NOMBRE PROFESIONAL PROPUESTO:	DAVID FELIPE VALDES RODRIGUEZ	
REQUISITO	CUMPLE	OBSERVACIONES
Ingeniero Topográfico o Tecnólogo en Topografía.	SI	Ninguna
Experiencia General de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.	SI	Ninguna
Acreditar experiencia especifica como Topógrafo en mínimo dos (2) proyectos de Agua potable o Saneamiento básico, que hayan sido terminados en los últimos cinco (5) años	SI	Ninguna
Conclusión:	Cumple con los requisitos solicitados en el pliego.	

MAESTRO DE OBRA		
NOMBRE PROFESIONAL PROPUESTO:	NO HAY INFORMACIÓN	
REQUISITO	CUMPLE	OBSERVACIONES
Técnico Seria o técnico constructor matriculado con tarjeta profesional		
Experiencia General de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.		

estructuras generó un retraso en la ejecución de la obra de dos (2) meses en el desarrollo del proceso constructivo de los mismos.

Una vez se dio inicio a las excavaciones en el área de desarrollo del proyecto se encontró suelos licuables y bolsas de arena, los cuales en conjunto con eventos de lluvia que se presentaron durante el desarrollo de la excavación, generó la necesidad de sobre excavar la zona a intervenir y realizar un mejoramiento del suelo con roca muerta como material inerte que permitiera mejorar la capacidad portante del suelo, lo anterior de acuerdo a las recomendaciones geotécnicas de un profesional idóneo en el tema que contrato la UNION TEMPORAL PAPAYAL, lo cual genero un retraso en obra de 1 semana más.

El 02 de octubre de 2024, la representante legal de la UNION TEMPORAL PAPAYAL Elia Deigenitris Ordoñez, envía oficio UTP-2024-037 a la interventoría con el fin de solicitar una prórroga por cincuenta y cinco (55) días al contrato, teniendo en cuenta las situaciones presentadas durante la ejecución de la obra, una vez revisada por el equipo de la interventoría la información presentada por el contratista, el 04 de octubre de 2024 la interventoría envía oficio CI_INT_PPY-009-2024 a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P., remitiendo la situación expuesta por la UNION TEMPORAL PAPAYAL e informando que la interventoría considera viable realizar una prórroga al contrato de obra por cincuenta y cinco (55) días, sin embargo, la interventoría pone a consideración los hechos mencionados para revisión y aprobación de la entidad, por lo que una vez la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P. revisa la información del contratista de obra e interventoría, viabiliza una prórroga al contrato de obra por cincuenta y cinco (55) días calendario, razón por la cual el 21 de octubre de 2024 se firma Contrato adicional en tiempo N°1 al contrato de obra N° 2000.13.05.002-2023, en el cual se prorroga el contrato por un plazo adicional de cincuenta y cinco (55) días calendario, siendo la nueva fecha de terminación del contrato de obra el 20 de diciembre de 2024. No obstante, debido a que el contratista no pudo culminar el contrato de obra en el plazo contractual, el 10 de diciembre de 2024 la representante legal de la UNION TEMPORAL PAPAYAL envía oficio UTP-2024-045 a la interventoría con el fin de solicitar una nueva prórroga por sesenta (60) días calendario al contrato de obra y exponiendo las situaciones que han afectado el rendimiento en obra y no permitieron culminar las actividades programadas dentro del tiempo contractual, razón por la cual una vez la interventoría reviso la información que presentó el contratista, considerando que es viable realizar una prórroga al contrato de obra, remite la solicitud mediante oficio CI_INT_PPY-023-2024 el 12 de diciembre de 2024 a la empresa VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P y pone a consideración las circunstancias expuestas para revisión y aprobación por parte de la entidad. De acuerdo con lo anterior, luego de la revisión por la entidad, el 20 de diciembre de 2024 se firma Contrato adicional en tiempo N°2 al contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 por un tiempo adicional de sesenta (60) días calendario, quedando con nueva fecha de terminación el contrato el 20 de febrero de 2025.

Por otra parte, una vez revisada y avalada por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP la información entregada por el Contratista y la interventoría, se firma contrato adicional en valor N°1 al contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 el 24 de enero de 2025, teniendo en cuenta que la interventoría remitiera el 23 de octubre de 2024 a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP mediante oficio CI_INT_PPY-011-2024 con asunto BALANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE ADICIONAL, el balance de obra y expone las actividades que requieren de un adicional en recursos para completar a cabalidad el proyecto donde se informa que se requiere de un recurso adicional del 15%, es decir CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($403.269.526).

Debido a que el Contratista no podrá culminar el contrato de obra en el plazo contractual, el 14 de febrero de 2024 la representante legal de la UNION TEMPORAL PAPAYAL envía oficio UTP-2024-046 a la interventoría, con el fin de solicitar una nueva prórroga por treinta (30) días calendario al contrato de obra, exponiendo las circunstancias que han afectado el rendimiento en obra y no han permitido culminar las actividades programadas en el tiempo contractual, las cuales se mencionan a continuación:

La solicitud de prórroga se debe principalmente a la necesidad de completar las obras complementarias a la obra principal, las cuales no se han podido finalizar dentro del plazo establecido. Estas obras complementarias incluyen:

- Construcción de sifón y sus obras conexas, como la reposición de alcantarillado, además de reponer la capa asfáltica instalada por el municipio en la tercera semana del mes de enero.
- Reposición de andenes perimetrales al parque de la urbanización Papayal y reposición de la grama.

1. Causas de la Demora

La demora en la ejecución de estas obras complementarias se debe a la disminución en el rendimiento causado por las intensas lluvias presentadas en los meses de diciembre, enero y febrero. Estas condiciones climáticas adversas han impedido el avance normal de los trabajos, afectando directamente el cumplimiento del plazo contractual.

2. Justificación de la Prórroga

Considerando la complejidad de las obras complementarias y el impacto de las lluvias en el avance de los trabajos, el contratista solicita una prórroga de 30 días para completar las obras pendientes. Esta prórroga permitirá garantizar la calidad y seguridad de las obras, así como cumplir con los estándares contractuales y temas documentales, además de permitir balancear el contrato debido a las actividades adicionales que se deben ejecutar debido a la instalación de la capa asfáltica donde se debe construir el sifón.

3. Compromiso con la Calidad y el Cumplimiento

El contratista se compromete en el tiempo que se prorrogue el contrato a culminar las obras complementarias de manera satisfactoria, cumpliendo con los requisitos contractuales y los estándares de calidad esperados.

Expuesto todo lo anterior la interventoría considera viable realizar una prórroga al contrato de obra por treinta (30) días calendario, sin embargo, la interventoría pone a consideración de la entidad los hechos mencionados para su revisión y aprobación.

Se adjunta oficio enviado por la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, para su información y fines pertinentes.

Agradezco la atención a la presente y quedo a la espera de su respuesta.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

MARCO HERNAN HOYOS OSORIO
Representante Legal

Proyectó: EPCC
Revisó: ICPM

Copia: Ing. Miguel Zuluaga - director técnico Vallecaucana de Aguas S.A. ESP
Ing. Nora Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira
Archivo

UNION TEMPORAL PAPAYAL
NIT. 901.776.660-1
CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023

UTP-2024-046

14 de febrero de 2025

Ingeniero
MARCO HERNAN HOYOS OSORIO
Rp Legal
Consitec Ingeniería

Referencia: Solicitud de prorroga contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, cuyo objeto es **"Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca."**

A través del presente oficio expresamos ante usted en su calidad de representante legal de la interventoría del contrato de obra citado en la referencia una prórroga hasta el 22 de marzo de 2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La solicitud de prórroga se debe a la necesidad de completar las obras complementarias a la obra principal, las cuales no se han podido finalizar dentro del plazo establecido. Estas obras complementarias incluyen:

1. Construcción de sifón y sus obras conexas, como la reposición de alcantarillado, además de reponer la capa asfáltica instalada por el municipio en la tercera semana del mes de enero.

2. Reposición de andenes perimetrales al parque de la urbanización Papayal y reposición de la grama.

- Causas de la Demora

La demora en la ejecución de estas obras complementarias se debe a la disminución en el rendimiento causada por las intensas lluvias presentadas en los meses de diciembre, enero y febrero. Estas condiciones climáticas adversas han impedido el avance normal de los trabajos, afectando directamente el cumplimiento del plazo contractual.

- Justificación de la Prórroga

UNION TEMPORAL PAPAYAL
NIT. 901.776.660-1
CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023

UTP-2024-046

Considerando la complejidad de las obras complementarias y el impacto de las lluvias en el avance de los trabajos, solicitamos una prórroga de 30 días para completar las obras pendientes. Esta prórroga permitirá garantizar la calidad y seguridad de las obras, así como cumplir con los estándares contractuales y temas documentales, además de permitir balancear el contrato debido a las actividades adicionales que se deben ejecutar debido a la instalación de la capa asfáltica donde se debe construir el sifón.

- Compromiso con la Calidad y el Cumplimiento

Aseguramos que, con la prórroga solicitada, podremos completar las obras complementarias de manera satisfactoria, cumpliendo con los requisitos contractuales y los estándares de calidad esperados.

Agradecemos su atención a esta solicitud y esperamos su pronta respuesta. Estamos dispuestos a proporcionar cualquier información adicional que se requiera para fundamentar nuestra solicitud.

Atentamente,

Elia Deigenitris Ordoñez
Representante legal

Oficio CI_INT_PPY-034-2025 solicitud de prorroga contrato de obra proyecto Papayal Palmira

De: "Auxiliar de Ingenieria Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 02/17/2025 10:02
Para: mcr@eva.gov.co
Cc: mzm@eva.gov.co, nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. **MOISÉS CEPEDA RESTREPO**
Gerente

Adjunto archivo con el oficio CI_INT_PPY-034-2025 con asunto SOLICITUD PRORROGA al contrato de obra proyecto Papayal Palmira, donde se exponen las diversas circunstancias que no permitieron culminar el contrato de obra en el plazo contractual, para su conocimiento y fines pertinentes.

Adjuntos (2 archivos, 819.9 KB)
- 34. 17_02_2025_sol. prorroga III.pdf (631.3 KB)
- 02142025_Sol. prorroga_.pdf (188.6 KB)

OFICIO CI_INT_PPY-035-2025 SOLICITUD INFORMES PENDIENTES (SST, AMBIENTAL Y SOCIAL), PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE Y BALANCE DE OBRA

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 02/19/2025 14:45
Para: uniontemporalpapayal@gmail.com
Cc: mzm@eva.gov.co, nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal

Referencia: Contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

Cordial saludo,

Adjunto archivo con el oficio CI_INT_PPY-035-2025 con asunto **SOLICITUD INFORMES PENDIENTES (SST, AMBIENTAL Y SOCIAL), PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE Y BALANCE DE OBRA,** solicitando información y cumplimiento de compromisos pendientes del contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco la atención a la presente y quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Adjuntos (1 archivo, 744.6 KB)
- 35. 18_02_2025_Sol_informes y SS.pdf (744.6 KB)

Grupo Consitec Ingeniería SAS <gerencia@consitecingenieria.com>

Recorrido de obra

2 mensajes

Neira Viviana Restrepo. Salazar <nri@eva.gov.co> 19 de febrero de 2025, 15:05
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>, uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>, auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Cc: Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores
Grupo Consitec Ingeniería SAS
La ciudad.

Muy buen día.

Respecto al a obra cuyo objeto es Ejecutar el Plan de Obras Públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "Control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 Urbanización Papayal, Municipio de Palmira, Valle del Cauca, queremos informarles que el próximo lunes 24 de febrero, a las 11:00 a.m. se realizará un recorrido de obra, para verificar el estado de avance de la misma, por lo que solicitamos contar con la presencia de la interventoría y del contratista de obra.

Atentamente,

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Grupo Consitec Ingeniería SAS <gerencia@consitecingenieria.com> 19 de febrero de 2025, 15:25
Para: "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co>

Allí estaremos.
[El texto citado está oculto]

CONSITEC INGENIERIA

PAM0001CA0R0035B0-2025

CI_INT_PPY-035-2025

Santiago de Cali, 19 de febrero de 2025

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA Feb-21-2025
HORA 11:06am

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
NIT. 900.351.452-1
FECHA Feb 21-2025
HORA 11:06am

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal
Santiago de Cali
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **SOLICITUD INFORMES PENDIENTES (SST, AMBIENTAL Y SOCIAL), PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE Y BALANCE DE OBRA**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha obtenido una respuesta a la solicitud realizada por la interventoria de entregar los informes SST, Ambiental y Social correspondientes al periodo 26 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025, información que quedó pendiente por entregar a la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. ESP, se reitera la solicitud de hacer entrega de esta información, compromiso que a la fecha no se ha cumplido. Es importante tener en cuenta que esta información se requiere para complementar las carpetas que reposan en el archivo de la entidad contratante.

CONSITEC INGENIERIA

En virtud de lo anterior y debido a que estos requerimientos se han realizado al contratista por parte de la interventoría de manera verbal en varias oportunidades, es necesario una respuesta por parte de la UNION TEMPORAL PAPAYAL lo más pronto posible.

Por otro lado, la interventoría le solicita entregar un balance de obra teniendo en cuenta la ejecución realizada a la fecha y lo que está pendiente por ejecutar, es importante contar con esta proyección de obra con el fin de saber claramente las actividades contractuales que faltan por realizar versus el presupuesto que resta por ejecutar, es significativo mencionar que la proyección de obra debe ser muy aterrizada a la realidad del contrato, toda vez que se está próximo a terminar la obra y hay que ser cautelosos para no irse a pasar en cantidades de obra y/o actividades que no cuenten con presupuesto para ejecución.

Atentamente,

MARCO HOYOS OSORIO
Representante Legal

Proyecto: FPC
Reviso: MHO

Copia: Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero – director técnico Vallecaucana de Aguas S.A. ESP
Ing. Neira Restrepo – Apoyo a la supervisión proyecto Vallecaucana de Aguas S.A. ESP
Archivo

Acta de reunion con Veeduria del 12/02/2025 proyecto PTAR Restrepo

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 02/25/2025 09:35
Para: vmg@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Adjunto envio archivo con el acta de reunión de avance del proyecto con Veeduria realizada el 12 de febrero de 2025 del contrato 2000.13.05.003-2023 proyecto PTAR Restrepo para su conocimiento.

Atentamente,

Adjuntos (1 archivo, 595.2 KB)
- 16. Acta de reunion 12_02_2025 -.pdf (595.2 KB)

Grupo Consitec Ingenieria SAS <gerencia@consitecingenieria.com>

Certificados personal obra Papayal

1 mensaje

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 5 de febrero de 2025, 23:08
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, SISO Consitec Ingenieria <sisoma@grupoconsitec.com>, gerencia@consitecingenieria.com, juanfeosorio@hotmail.com

Buenas noches,

Cordial saludo

Adjunto envio documentación requerida por interventoria con respecto a certificaciones del personal de la obra Papayal

Muchas gracias, que atenta

Documentacion requerida personal UTP.pdf
3929K

Certificados personal obra Papayal

De: Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: 02/05/2025 23:08
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, SISO Consitec Ingenieria <sisoma@grupoconsitec.com>, gerencia@consitecingenieria.com, juanfeosorio@hotmail.com

Buenas noches,

Cordial saludo

Adjunto envío documentación requerida por interventoría con respecto a certificaciones del personal de la obra Papayal

Muchas gracias, que atenta

Adjuntos (1 archivo, 5.2 MB)
- Documentacion requerida personal UTP.pdf (5.2 MB)

Grupo Consitec Ingenieria SAS <gerencia@consitecingenieria.com>

Fwd: Solicitud información sobre proyecto de pavimentación de la transversal 16 con calle 23

1 mensaje

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 12:11
Para: gerencia@consitecingenieria.com, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Papayal Union Temporal** <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Date: lun, 27 ene 2025 a la(s) 4:03 p.m.
Subject: Solicitud información sobre proyecto de pavimentación de la transversal 16 con calle 23
To: <ventanillaunica@palmira.gov.co>

Buenas tardes

Cordial saludo

Se adjunta correspondencia UTP-2024-025
De: Unión Temporal Papayal
Para: Ing. Diego Fernando Saavedra, Director Secretaria de Infraestructura

Por favor responder al correo: uniontemporalpapayal@gmail.com
Contacto: Erika Olaya 3188285653

Muchas gracias

2024-026- Solicitud informacion proyecto pavimentacon e trasnversal 16 con calle 23.pdf
10031K

Fwd: Solicitud información sobre proyecto de pavimentación de la transversal 16 con calle 23

De: Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: 02/06/2025 12:11
Para: gerencia@consitecingenieria.com, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Papayal Union Temporal** <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Date: lun, 27 ene 2025 a la(s) 4:03 p.m.
Subject: Solicitud información sobre proyecto de pavimentación de la transversal 16 con calle 23
To: <ventanillaunica@palmira.gov.co>

Buenas tardes

Cordial saludo

Se adjunta correspondencia UTP-2024-025
De: Unión Temporal Papayal
Para: Ing. Diego Fernando Saavedra, Director Secretaria de Infraestructura

Por favor responder al correo: uniontemporalpapayal@gmail.com
Contacto: Erika Olaya 3188285653

Muchas gracias

Adjuntos (1 archivo, 13.4 MB)
- 2024-026- Solicitud informacion proyecto pavimentacon e trasnversal 16 con calle 23.pdf (13.4 MB)

Grupo Consitec Ingenieria SAS <gerencia@consitecingenieria.com>

Soportes pago ICA Municipio de Palmira.

4 mensajes

Liliana Otero Otero <loo@eva.gov.co> 23 de diciembre de 2024, 9:29
Para: isaposso@hotmail.com, gerencia@consitecingenieria.com

Buenos días
Ingeniera;

Adjunto encontrara solicitud del ingeniero Moises Cepeda Restrepo.

Gracias

--

Liliana otero
Profesional Universitario Contratista
Área Financiera
PDA VALLE DEL CAUCA

Carta Isabel Posso.pdf
174K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 23 de diciembre de 2024, 9:59
Para: Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>, michelnarvaez751@gmail.com, miguelitoa@hotmail.com

Buenos dias Michel, espero te encuentres muy bien.

Te reenvio este correo, porque no se si hace referencia al pago que nos hicieron de Vallecaucana de Aguas o si solo hace referencia al pago al contratista al cual hacemos la interventoria.

Por favor me ayudan a verificar.

Gracias.

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635



Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

[El texto citado está oculto]

Carta Isabel Posso.pdf
174K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 23 de diciembre de 2024, 10:00
Para: FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>

Pili, por favor hacer un oficio al contratista de Palmira, informando este pago del ICA en Palmira. Asimismo, enviar copia del oficio.

Gracias.

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635



Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Forwarded message ---------
De: **Liliana Otero Otero** <loo@eva.gov.co>
Date: lun, 23 dic 2024 a las 9:29
Subject: Soportes pago ICA Municipio de Palmira.
To: <isaposso@hotmail.com>, <gerencia@consitecingenieria.com>

[El texto citado está oculto]

Carta Isabel Posso.pdf
174K

Liliana Otero Otero <loo@eva.gov.co> 10 de febrero de 2025, 11:37
Para: isaposso <isaposso@hotmail.com>, gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>

Buenos dias

Al respecto no se ha recibido comunicación alguna respecto a los soportes de los pagos de ICA.

Recuerde que para el tramite de cuentas en la presente vigencia es necesario,

Gracias

De: "Liliana Otero Otero" <loo@eva.gov.co>
Para: "isaposso" <isaposso@hotmail.com>, "gerencia" <gerencia@consitecingenieria.com>
Enviados: Lunes, 23 de Diciembre 2024 9:29:50
Asunto: Soportes pago ICA Municipio de Palmira.
[El texto citado está oculto]

Carta Isabel Posso.pdf
174K

UNION TEMPORAL PAPAYAL
NIT. 901.776.660-1
CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023

UTP-2024-046

14 de febrero de 2025

Ingeniero
MARCO HERNAN HOYOS OSORIO
Rp Legal
Consitec Ingenieria

Referencia: Solicitud de prorroga contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, cuyo objeto es "**Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca.**"

A través del presente oficio expresamos ante usted en su calidad de representante legal de la interventoría del contrato de obra citado en la referencia una prórroga hasta el 22 de marzo de 2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

La solicitud de prórroga se debe a la necesidad de completar las obras complementarias a la obra principal, las cuales no se han podido finalizar dentro del plazo establecido. Estas obras complementarias incluyen:

1. Construcción de sifón y sus obras conexas, como la reposición de alcantarillado, además de reponer la capa asfáltica instalada por el municipio en la tercera semana del mes de enero.

2. Reposición de andenes perimetrales al parque de la urbanización Papayal y reposición de la grama.

- Causas de la Demora

La demora en la ejecución de estas obras complementarias se debe a la disminución en el rendimiento causada por las intensas lluvias presentadas en los meses de diciembre, enero y febrero. Estas condiciones climáticas adversas han impedido el avance normal de los trabajos, afectando directamente el cumplimiento del plazo contractual.

- Justificación de la Prórroga

UTP-2024-046

Considerando la complejidad de las obras complementarias y el impacto de las lluvias en el avance de los trabajos, solicitamos una prórroga de 30 días para completar las obras pendientes. Esta prórroga permitirá garantizar la calidad y seguridad de las obras, así como cumplir con los estándares contractuales y temas documentales, además de permitir balancear el contrato debido a las actividades adicionales que se deben ejecutar debido a la instalación de la capa asfáltica donde se debe construir el sifón.

- Compromiso con la Calidad y el Cumplimiento

Aseguramos que, con la prórroga solicitada, podremos completar las obras complementarias de manera satisfactoria, cumpliendo con los requisitos contractuales y los estándares de calidad esperados.

Agradecemos su atención a esta solicitud y esperamos su pronta respuesta. Estamos dispuestos a proporcionar cualquier información adicional que se requiera para fundamentar nuestra solicitud.

Atentamente,

Elia Deigenitris Ordoñez
Representante legal

Grupo Consitec Ingenieria SAS <gerencia@consitecingenieria.com>

Solicitud de tiempo por 30 dias del contrato No. 2000.13.05.002.-2023

1 mensaje

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 14 de febrero de 2025, 16:59
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, gerencia@consitecingenieria.com

Buenas tardes

ingenieros

Cordial saludo

Adjunto envio documento de solicitud de prorroga contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, cuyo objeto es "Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca."

Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier inquietud

prorroga FEBRERO.pdf
121K

Solicitud de tiempo por 30 días del contrato No. 2000.13.05.002.-2023

De: Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: 02/14/2025 17:00
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, gerencia@consitecingenieria.com

Buenas tardes

ingenieros

Cordial saludo

Adjunto envio documento de solicitud de prorroga contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, cuyo objeto es "Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca."

Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier inquietud

Adjuntos (1 archivo, 165.5 KB)
- prorroga FEBRERO.pdf (165.5 KB)

Grupo Consitec Ingeniería SAS <gerencia@consitecingenieria.com>

Cumplimiento de obligaciones

1 mensaje

Neira Viviana Restrepo. Salazar <nri@eva.gov.co> 19 de febrero de 2025, 12:50
Para: auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores
Grupo Consitec Ingeniería SAS
La ciudad.

Muy buenos días.

Hemos recibido el informe de interventoría N°10 correspondiente al mes de enero, al respecto, solicitamos se dirija un oficio al contratista de obra Unión Temporal Papayal, pidiendo se pongan al día con la entrega de los informes faltantes, Ambiental, SST, y Social, así como hacer la entrega de las planillas del pago de la seguridad social del personal mínimo exigido en los pliegos, para proceder a realizar el pago del acta N° 6 y poder entregar los informes completos al archivo de Vallecaucana de Aguas SA ESP.

Atentamente,

—
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Grupo Consitec Ingeniería SAS <gerencia@consitecingenieria.com>

Recorrido de obra

2 mensajes

Neira Viviana Restrepo. Salazar <nri@eva.gov.co> 19 de febrero de 2025, 15:05
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>, uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>, auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Cc: Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores
Grupo Consitec Ingeniería SAS
La ciudad.

Muy buen día.

Respecto al a obra cuyo objeto es Ejecutar el Plan de Obras Públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "Control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 Urbanización Papayal, Municipio de Palmira, Valle del Cauca, queremos informarles que el próximo lunes 24 de febrero, a las 11:00 a.m. se realizará un recorrido de obra, para verificar el estado de avance de la misma, por lo que solicitamos contar con la presencia de la interventoría y del contratista de obra.

Atentamente.

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Grupo Consitec Ingeniería SAS <gerencia@consitecingenieria.com> 19 de febrero de 2025, 15:25
Para: "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co>

Allí estaremos.
[El texto citado está oculto]

Cumplimiento de obligaciones

De: "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co>
Fecha: 02/19/2025 12:50
Para: auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores
Grupo Consitec Ingeniería SAS
La ciudad.

Muy buenos días.

Hemos recibido el informe de interventoría N°10 correspondiente al mes de enero, al respecto, solicitamos se dirija un oficio al contratista de obra Unión Temporal Papayal, pidiendo se pongan al día con la entrega de los informes faltantes, Ambiental, SST, y Social, así como hacer la entrega de las planillas del pago de la seguridad social del personal mínimo exigido en los pliegos, para proceder a realizar el pago del acta N° 6 y poder entregar los informes completos al archivo de Vallecaucana de Aguas SA ESP.

Atentamente,

—
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Recorrido de obra

De: "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co>
Fecha: 02/19/2025 15:05
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>, uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>, auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Cc: Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores
Grupo Consitec Ingeniería SAS
La ciudad.

Muy buen día.

Respecto al a obra cuyo objeto es Ejecutar el Plan de Obras Públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "Control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 Urbanización Papayal, Municipio de Palmira, Valle del Cauca, queremos informarles que el próximo lunes 24 de febrero, a las 11:00 a.m. se realizará un recorrido de obra, para verificar el estado de avance de la misma, por lo que solicitamos contar con la presencia de la interventoría y del contratista de obra.

Atentamente,

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	25 de enero de 2025
MATERIAL:	
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	
LOCALIZACION:	CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL
LABORATORIO:	
NORMA - ESPECIFICACION:	

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1	Durante el periodo correspondiente a este informe no se presentaron resultados de pruebas o ensayos					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma

Nombre: Elia Deigenitris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Marco Hoyos Osorio
REPRESENTANTE CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORIA

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
1	Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados / Ante la CVC	APROBADO - 0722-00260 del 5 de abril de 2024 /Vigencia 12 meses (5 abril de 2025)
2	Oficio UTP-2024-025 Solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal	Oficio dirigido a la Directora de Gestión de Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira para solicitar apoyo para la identificación y selección de áreas disponibles en el municipio para realizar la siembra por compensación
3	TRD - 2024-330.11.28.31 de fecha 14 de agosto del 2024. Respuesta solicitud de asignación de áreas para siembras por compensación forestal	Oficio enviado por la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, dando respuesta a la solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal, informando que actualmente la Alcaldía de Palmira no tiene identificadas áreas potenciales para la reposición y/o propuesta de compensación solicitada. Por lo que recomiendan seguir las directrices establecidas en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
4	Compensación arbórea	Con respecto a la cpmpensación arbórea el contratista de obra manifiesta que no tiene los recursos disponibles para ejecutar la actividad, el acta No. 6 se radico y esta pendiente del pago por parte de Vallecaucana e Aguas SA ESP para poder realizar la compensación

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA N°11
GESTIÓN AMBIENTAL
PERIODO: ENERO 26 A FEBRERO 25 DE 2025

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13. 05.002-2023

CONSITEC INGENIERIA SAS

R.L. MARCO HERNAN HOYOS OSORIO

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

RL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA VALLE DEL CAUCA

Presentado a:

Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor

Ing. Neira Restrepo - Apoyo a la supervisión

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

FEBRERO 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. PROGRAMA 1: ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO 4
3. PROGRAMA 2: CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 5
4. PROGRAMA 3: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO 6
5. PROGRAMA 4: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 6
6. PROGRAMA 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN – RCD 6
7. PROGRAMA 6: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 7
8. OBSERVACIONES 7
9. CONCLUSIONES 7
10. RECOMENDACIONES 8

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información del Inventario forestal 3

LISTADO DE FOTOS

Foto1 Verificación y evidencia de punto PAC. 4
Foto 2 Zona de emergencia y punto ecológico en obra 4
Foto 3 verificación de Baños, orden y aseo. 5
Foto 4 Señalización 5

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión Ambiental es la combinación de procesos que permitirá al consorcio UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, reducir los impactos ambientales y aumentar su eficiencia para conseguir mejoras económicas, ambientales y operativas.

Durante el periodo del presente informe, el consorcio UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, realiza la entrega a la interventoría de la resolución emitida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC. La cual es emitida con el fin de brindar el permiso para el aprovechamiento forestal que se requiere en el proyecto EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

A continuación, se referencia en la Tabla 1 los permisos ambientales.

Tabla 1 Información del inventario forestal.

AUTORIDAD AMBIENTAL	OBJETO O TIPO DE PERMISO	VIGENCIA	DESCRIPCIÓN
CVC	Autorización aprovechamiento forestal	12 meses a partir de fecha de expedición del documento	Resolución 0722-00260 de 05 abril 2024

Con respecto a la respuesta de la Dirección de Gestión de medio ambiente, sobre la disponibilidad de áreas para realizar las siembras por compensación con 41 individuos vegetales establecidas en la resolución 0722-00260 del 05 de abril 2024, se invitó a la DGMA a participar del comité técnico N°9, llevado a cabo el 19 de septiembre de 2024, al cual asistió el Ing. Guillermo Arango Rodríguez, quien citó al contratista y a la interventoría a reunión para verificar las áreas de siembra, por lo que se define realizar la visita a cada uno de los posibles sitios el 22 de noviembre de 2024, sin embargo dicha reunión no fue posible realizar, finalmente se realiza el día 26 de noviembre de 2024 entre la ingeniera Carolina Reina y el encargado de la dirección de Medio Ambiente, donde en definitiva se define las áreas de intervención, por lo que inmediatamente el contratista inicia el proceso de cotización para posterior contratación del personal idóneo para realizar la actividad. Teniendo en cuenta lo mencionado ya se tienen las áreas definidas, motivo por lo que no se ve la necesidad de generar el oficio al municipio de Palmira y se da por cumplido el compromiso.

En este punto, se hace la salvedad que la compensación arbórea la debe hacer la UNION TEMPORAL PAPAYAL, y el mantenimiento la administración, directamente la dirección de gestión del medio ambiente del municipio de Palmira, una vez el contratista entregue el informe al municipio.

2. PROGRAMA 1: ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO

El consorcio **UNION TEMPORAL PAPAYAL**, cuenta con un punto de atención a la comunidad, ubicado cerca del área de influencia en el barrio urbanización Papayal en la dirección calle 27 # 13-06, el cual está dotado con baños que pueden utilizar los trabajadores y cocina para guardar y calentar sus alimentos, adicional a esto se cuenta con un campamento para guardar materiales y equipos de obra.

La interventoria en su recorrido de obra verifica:

- Que las zonas de obra cuenten con servicio de baños fijos.
- Que el contratista disponga en el campamento una zona de alimentación y almacenamiento de materiales.
- Que el campamento mantenga limpio y ordenado.
- El punto ecológico permanece visible y con su respectiva señalización.

Foto1 Verificación y evidencia de punto PAC.



Fuente: elaboración propia interventoria.

Foto 2 Zona de emergencia y punto ecológico en obra





Fuente: elaboración propia interventoria.

Foto 3 verificación de Baños, orden y aseo.



Fuente: elaboración propia interventoría

De acuerdo con lo anterior, la interventoría verifica que el contratista cumple con el cumplimiento de los programas ambientales, se les solicita mantener el programa y capacitar al personal.

3. PROGRAMA 2: CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

Durante la ejecución de actividades en este periodo del proyecto "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.", se evidenció, que el contratista delimitó la obra con uso de cinta de precaucion, información verificada por la interventoria en obra.

Foto 4 Señalización



Fuente: elaboración propia interventoría.

4. PROGRAMA 3: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO.

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos. Actividad que es supervisada por la Interventoría periódicamente verificando los documentos de los vehículos como técnico-mecánica de las volquetas, para este periodo del informe no se realizaron actividades con maquinaria.

5. PROGRAMA 4: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión de residuos sólidos contempla la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho. El consorcio UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, realiza la disposicion final del material solido, cuenta con un punto ecológico para el manejo de los residuos sólidos convencionales, y materiales aprovechables como plástico, cartón al interior de la oficina y en horario laboral, en el campamento los horarios de recogida de los residuos son los martes, jueves y sabados entre 7:30 a.m. a 12:00 m por la empresa de servicios Veolia Aseo Palmira.

6. PROGRAMA 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN – RCD.

La interventoría va definiendo y evaluando los impactos y afectaciones ambientales producidos por la generación de materiales y residuos de construcción en la obra. Como resultado de lo anterior, se plantea un conjunto de medidas tendientes a manejar y disponer adecuadamente los desechos y material sobrante que se generan de los procesos constructivos, por ende, el área SST y Ambiental de interventoría realiza las inspecciones a los vehículos comprobando que cumplan con la realización del mantenimiento preventivo de las volquetas, se verifica que cuenten con Kit de derrame y su carpado en buen estado,

Adicional a lo anterior se verifica que cuenten con la documentación al día

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica.
- Póliza de daños a terceros.
- Seguridad social del conductor.

En el periodo comprendido de este informe no se requirio ni volquetas ni maquinaria para realizar actividades de retiro de materiales.

7. PROGRAMA 6: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

El plan de gestión integral de residuos peligrosos (RESPEL), además de ser una obligación legal, constituye una herramienta de planificación aplicable a todo aquel que genere desechos o residuos peligrosos, permitiéndole dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. El manejo de aceites, residuos químicos y combustibles es un aspecto significativo no solo por los altos estándares de calidad y seguridad, sino por la necesidad de preservar un ambiente sano.

La interventoria verifica en campo el uso de sustancias peligrosas, los contratistas en obra no manipulan ninguna sustancia hasta el momento en las actividades ejecutadas.

En el momento de hacerlo la interventoria solicita seguir las siguientes recomendaciones.

- El suministro de combustible debe realizarse en condiciones seguras, almacenando las sustancias de modo que estén en un sitio que evidencie que ante un eventual derrame este quede contenido; asimismo las condiciones de ventilación, señalización y aislamiento del sitio.
- Mantener la vía despejada de material que es regado al cargar las volquetas para así evitar accidentes.

8. OBSERVACIONES

- Se observa que el contratista hace lo posible por cumplir con las responsabilidades en el área ambiental en las zonas de influencia del proyecto, brindando bienestar en la fauna y flora del área intervenida, conservando el ecosistema del lugar y mitigando los posibles impactos medioambientales que puedan perjudicar a las especies de este lugar.

9. CONCLUSIONES

- Para este periodo de tiempo no se recibió información por parte del contratista, por ello se presenta la dificultad en la verificación de información por parte de la interventoria, se realizó verificación en campo de las actividades realizadas por parte del contratista donde se evidencia el trabajo realizado en pro del cuidado del medio ambiente, reflejando el

menor impacto posible en la flora y fauna del área del proyecto, conservando el ecosistema del área impactada por la ejecución de la obra.

10. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al contratista realizar la verificación del soporte para emisiones atmosféricas por parte de los vehículos usados para el transporte de material dentro de la obra, ya que algunos están próximos a vencer, se le requiere realizar la entrega a la interventoría de los soportes actualizados.
- Realizar llamados de atención a los colaboradores mejorando el uso del punto ecológico, capacitar y anexar los soportes.
- El centro de acopio de los materiales de sustancias químicas y combustibles deben cumplir con las siguientes características, ventilación, señalización y aislamiento del sitio.
- Orden y aseo en el centro de acopio.

Para constancia se firma en Palmira Valle del Cauca a los veintiocho (28) días del mes de febrero 2025.

Alejandro Bermúdez López Elaboró Coordinador SST	Marco Hernán Hoyos Osorio Aprobó Directora de Interventoría

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION
1	Informe de gestión social mensual N°11 firmado por la residente social Elizabeth Bravo Naranjo de la interventoria GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.	Se detalla el acompañamiento y supervisión por parte de la interventoria a las actividades de gestión social en el periodo entre el 26 de enero y 25 de febrero de 2025

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	Informe de gestión social mensual N°11 periodo del 26 de enero y 25 de febrero de 2025 de la interventoria GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.	Se adjunta documento y anexos
2		
3		
4		

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA N°11
GESTIÓN SOCIAL
PERIODO: ENERO 26 A FEBRERO 25 DE 2025

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13. 05.002-2023

CONSITEC INGENIERIA SAS

R.L. MARCO HERNAN HOYOS OSORIO

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

RL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA VALLE DEL CAUCA

Presentado a:

Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor

Ing. NEIRA RESTREPO - Apoyo a la supervisión

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

FEBRERO 2025

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. GESTION SOCIAL 4
   2.1. Programa de información y divulgación 4
   2.2. Programa Participación comunitaria 5
   2.3. Programa conservación de hojas de vida 5
   2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público 5
3. OBSERVACIONES 6
4. CONCLUSIONES 6
5. RECOMENDACIONES 7

LISTADO DE FOTOS

Foto 1. Informe avance del proyecto con veeduria. 4
Foto 2. Punto PAC y valla informativa. 5

1. INTRODUCCION

La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos de obra. Ésta permite que las comunidades cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social para el mejoramiento de los proyectos, motivo por lo que el contratista de obra debe tener un programa de participación ciudadana y programa de conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL, con el fin de que se construya una vinculación entre la comunidad y el ejecutor, durante el inicio de las actividades físicas del contrato entrego a la interventoría el informe de gestión social, el cual realizará mensualmente para revisión de la interventoría, finalmente estos serán entregados como anexo en los informes mensuales de interventoría a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

La empresa Consitec Ingeniería SAS quien ejecuta la interventoría del contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA se encarga de realizar el control a cada una de las etapas constructivas de manera que se puedan evidenciar acciones en pro del cuidado de la comunidad y el personal que trabaja en estos espacios y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generen cambios positivos, finalmente, contribuyan a la conservación de las vidas y la integridad física.

En el presente documento se relacionan las actividades que el contratista de obra ha desarrollado como parte del cumplimiento del programa de gestión social durante el periodo de este informe entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2025. Además, tiene como objetivo ilustrar las actividades efectuadas por la interventoría para garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas definidos por el contratista para la gestión social.

2. GESTION SOCIAL

Para dar cumplimiento al programa, la interventoría verifica las actividades que cumple la profesional del área social del contratista Unión Temporal PAPAYAL en obra y en las áreas aproximadas al proyecto.

A continuación, se relaciona los aspectos de gestión social que son efectuados por el contratista de obra, supervisados por la interventoría.

2.1. Programa de información y divulgación

Por otra parte, en cumplimiento a los programas se realizaron reuniones con la veeduría para presentarles el avance del proyecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para el periodo correspondiente a este informe no se realizaron reuniones con veeduria.

Foto 1. Informe avance del proyecto con veeduría.



Fuente: Consitec ingeniería.

2.2. Programa Participación comunitaria

Respecto a este programa, el contratista de obra estableció un PAC – Punto de atención a la comunidad, ubicado cerca del área de influencia en el barrio Urbanización PAPAYAL en la dirección calle 27 # 13-06, donde además cuenta con una línea de atención al usuario con los siguientes números de teléfono: 3007500720–3242147813, esto es con el fin de brindar mayor información a la comunidad, los horarios de atención son de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. los lunes, martes y jueves, por esta razón el contratista ubico el PAC estratégicamente en la zona de influencia directa del proyecto para facilitar y garantizar que la comunidad participe de manera activa y puedan dar a conocer sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

Para este periodo de tiempo el contratista no envío informe de esta área; al realizar recorrido la interventoria confirma que la valla, el pendón y el buzón de sugerencias se encuentran en buen estado.

Foto 2. Punto PAC y valla informativa.



Fuente: Consitec ingeniería.

2.3. Programa conservación de hojas de vida

La interventoria informa que en el seguimiento que se realiza al programa en el area social, en el punto PAC no se recibieron hojas de vida.

2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Las características del patrimonio edificado de propiedad privada, cuyo deterioro es un problema que puede afectar el proyecto que se está ejecutando en el municipio de Palmira Valle del Cauca, justifica su importancia como elementos de identidad social y como generadores de beneficios económicos, para que el estado intervenga en la conservación de sus inmuebles, por tal motivo

durante la ejecución del contrato de obra, el contratista está en la obligación de realizar unas actas de vecindad a las viviendas del sector donde se revise y verifique el estado físico de los predios para así corroborar el estado de los inmuebles y evitar generar daños al momento de la construcción del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, y con la información suministrada se realizarán seguimientos en las zonas que estén junto al área de influencia del proyecto para evitar PQRS por daños a las propiedades, si los predios presentan modificaciones en sus fachadas, se consignara estos cambios en un acta de vecindad, actualizando esta información con su respectivo registro fotográfico, de tal manera que al finalizar el proyecto se recopilará nuevamente la información para dar cierre a las actas de vecindad.

2.5. Mano de obra

En este programa se fomenta y fortalece la vinculación laboral del personal del área de influencia del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la región en disminución del desempleo, y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

La interventoría no tuvo disponible la información para realizar la debida verificación y así confirmar el número de trabajadores que estaban laborando en la obra en este periodo que comprende del 26 de enero al 25 de febrero de 2025.

El contratista no entrega informe, por ello se verifica el personal con relación a las personas laborando en obra y personal administrativo.

3. OBSERVACIONES

- Se le solicita al contratista realizar entrega del informe correspondiente al periodo de este informe.
- Se le solicita al contratista entregar los informes de gestión social los dias 28 de cada mes para su revisión y aprobación antes de entregarlo de manera física.

4. CONCLUSIONES

- El contratista no envía informe del programa de Gestión Social para este periodo de tiempo, motivo que dificultad el seguimiento a la información del contratista y las posibles PQRS presentadas en este periodo por parte de la comunidad.

- La relación de personal que se empleó en este periodo de tiempo es tomada de información en campo.

5. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al contratista, Anexar copias o formato de conservación de las hojas de vida que se reciben en el PAC.

Para constancia se firma en Palmira Valle del Cauca a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025.

Elaboró
Elizabeth Bravo Naranjo
Profesional Social

Aprobó
Ing. Marco Hernán Hoyos Osorio
Representante Legal

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS

I. PREDIOS

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

II. SERVIDUMBRES

No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

III. PERMISOS

No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS (Propietario predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera y Contratista)	El Contratista se puso en contacto con el propietario del predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera para el almacenamiento de material de excavación; por lo que el propietario informa que no tiene inconveniente con realizar el acopio de material en su predio, dejandose constancia en el acta de vecindad de este predio.	**Realizado**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MEC	Código: FO-PDA-2.1-4
		Versión: 6
	INFORME DE INTERVENTORIA	Fecha de Vigencia: 01/02/2018

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	JAMES CASQUETE GARCIA	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA	COORDINAR Y APROBAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE AFECTEN A LA OBRA CON RESPECTO A CONTRATISTAS, MATERIALES, EQUIPOS, SERVICIOS Y PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO Y LAS RESPECTIVAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE CONTRATOS. REVISAR EL INFORME DE CANTIDADES, CONTROLA Y LIQUIDAR FACTURAS DE CONTRATISTAS. PRESENTAR ACTAS DE MANERA OPORTUNA. COORDINAR ACTIVIDADES DEL PERSONAL A CARGO.
2	CAROLINA REINA BOLAÑOS	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANTES DE COMENZAR LA OBRA. ASISTIR A COMITÉS DE OBRA. VERIFICAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. BUSCAR PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DEL AGUA EN LA OBRA.
3	EDGAR CIRILO BANGUERA	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	ELABORACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA EN CAMPO, REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. ASISTIR A COMITÉS DE OBRA. COORDINAR CON FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS. COMPROBACIÓN Y MEDIDAS DE OBRA REPORTADAS POR EL MAESTRO DE OBRA. CHEQUEO Y CUMPLIMIENTOS DE TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
4	DAVID FELIPE VALDEZ	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN. ENTREGAR DATOS A TIEMPO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, NIVELACIONES Y DEMÁS INFORMACIÓN SOLICITADA. VERIFICAR EL ESTADO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS.
5	ONEIDA QUIÑONES VERA	TRABAJADORA SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	PREVENIR Y ANTICIPAR LAS POSIBLES CAUSAS DE CONFLICTOS TANTO INDIVIDUALES COMO COLECTIVOS DENTRO DE LOS FRENTES DE LA OBRA. ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE TENGA OBJETIVOS CONCRETOS Y HAGA EXPLICITO EL PROCESO DE ANÁLISIS, ASÍ COMO LAS POSIBILIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y EVOLUCIÓN. IMPLEMENTAR TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE PERMITEN EVALUAR E INTERVENIR EN LOS PROBLEMAS O SITUACIONES DENTRO DEL FRENTE DE OBRA.
6	JENNY DAYANA CERON BEJARANO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN E L TRABAJO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.
7	ANA MILETH TOBAR ARRIETA	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN E L TRABAJO	PROGFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	DANIEL BARRERA OCAMPO	INGENIERO CIVIL	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EL DIRECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA SE ENCARGA DEBE CONTROLAR, REVISAR Y SUPERVISAR TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, DE FORMA EFECTIVA, CON EL FIN DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES Y LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS, PRESUPUESTALES, SOCIALES, AMBIENTALES HACIENDO SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, APROBAR O RECHAZAR PROCEDIMIENTOS O ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN, DAR RECOMENDACIONES E IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO SE DEBEN ACOMETER LOS TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA.
2	DIANA SORAYA SANCHES FERRER	INGENIERO SANITARIA	INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORIA Y ACORDADAS POR VALLECAUCANA. COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS SE REALICEN CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y NORMAS VIGENTES. COORDINAR, SUPERVISAR Y PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTARAN CADA UNO DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA, BUSCANDO CUMPLIMIENTO, CELERIDAD Y CALIDAD EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR. BRINDAR SOLUCIONES TÉCNICAS A INCONVENIENTES SURGIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE MEMORIAS DE DISEÑO Y PLANOS TÉCNICOS Y VELAR POR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
3	ALEJANDRO BERMUDEZ LOPEZ	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	HACER UN SEGUIMIENTO DETALLADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS PARA CADA MEDIDA DE MANEJO Y REPORTAR INCONFORMIDADES, PREVENIR LA GENERACIÓN DE IMPACTOS HACIENDO CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA CADA PROGRAMA Y MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL PRESENTADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
4	SINDY PATRICIA ARISTIZABAL	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EL EL PLAN DE TRABAJO. SEGUIMIENTO A LAS PLANILLAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MES A MES, REVISIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJO Y SU DEBIDO DILIGENCIAMIENTO, REVISIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COPAST (SI APLICA), REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES INCLUIDOS PARA LA OBRA, REVISIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
5	ELIZABETH BRAVO NARANJO	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	SUPERVISAR REVISAR Y APROBAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL QUE REALICE EL CONTRATISTA DE LA OBRA. ASISTENCIA A COMITÉS DE OBRA. REALIZAR COMITÉ SOCIAL DONDE SE REVISE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO.
6	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARISTIZABAL	TECNOLOGO TOPOGRAFIA	INGENIERO TOPOGRAFO	VERIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN LOS PLANOS APROBADOS. CONCILIACIÓN DE CANTIDADES CON EL CONTRATISTA PARA SU DEBÍA APROBACIÓN Y POSTERIOR PAGO.
7	FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	INSPECTOR DE OBRA	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, DOCUMENTACIÓN DE AVANCES Y REQUERIMIENTOS DE LA OBRA. INFORMAR OPORTUNAMENTE AL RESIDENTE DE ACTIVIDADES QUE NO ESTÉN CUMPLIENDO Y HACER SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO.

Firma

Nombre: ELIA DEGENETRIS ORDOÑEZ

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: MARCO HOYOS OSORIO

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION
Durante el periodo correspondiente a este informe no se realizaron actividades que requieran de maquinaria							
2							
3							

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

CONTRATISTA

Equipo	Descripcion	Precision	Certificado Calibración No.	Fecha de calibracion	Vigencia certi.	No. Serie / ID
Durante el periodo correspondiente a este informe no se realizaron actividades que requieran el uso de equipos de medición.						

CERTIFICADOS DE VERIFICACION EQUIPOS DE TOPOGRAFIA VIGENTES HASTA

INTERVENTORIA

ITEM	VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA
1	CAMIONETA WAGON	AUDI	2021	KPX513
2	MOTO	BAJAJ	DOMINAR 400 2022	XBX80F
3	MOTO	YAMAHA	XTZ 150 2023	TEU49G
	MOTO	DISCOVERY 100 S	2014	IHG57D

CONTRATISTA

Nombre: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: MARCO HOYOS OSORIO

REPRESENTANTE LEGAL CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORÍA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité Tecnico N°18



Comité Tecnico N°18



Recorrido de obra con supervision de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP



Recorrido de obra con supervision de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP



Conformación de terreno



Conformación de terreno

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de Grama



Instalación de Grama



Demolición, Excavación para sumideros



Demolición, Excavación para sumideros



Construcción de sumideros



Construcción de sumideros

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción de sumideros



Construcción de sumideros



Instalación Losa superior de camaras especiales



Instalación Losa superior de camaras especiales









VALLE DEL CAUCA DESARROLLO S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CONTRATO No. :	2000.13.05.002-2023	
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	
VALOR DEL CONTRATO:	$	2.690.950.820,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
INTERVENTOR:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	
PLAZO:	8 MESES	
VALOR ANTICIPO :	30% $	807.285.246,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 442.069.401,01		$ 442.069.401,01	$ 442.069.401,01	$ -
2	OBRAS CIVILES	$ 321.783.899,05		$ 321.783.899,05	$ 321.783.899,05	$ -
3	GASTOS BANCARIOS GMF	$ 3.067.683,94		$ 3.067.683,94	$ 3.067.683,94	$ -
4	IMPUESTO POR ESTAMPILLA	$ 40.364.262,00		$ 40.364.262,00	$ 40.364.262,00	$ -
	TOTALES	**$ 807.285.246,00**	**$ -**	**$ 807.285.246,00**	**$ 807.285.246,00**	**$ -**

Firma

Nombre: Elia Deigenitris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL

Firma:

Nombre: Marco Hoyos Osorio
REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ANEXO 10 - INFORME DEL CONTRATISTA

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	Informe técnico de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Aspectos relevantes de lo ejecutado en obra al corte del presente informe, es decir, el 25 de febrero de 2025.
2	Informe seguridad y salud en el trabajo de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	El contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL no hizo entrega del informe SST para el periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2025.
3	Informe ambiental de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	El contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL no hizo entrega del informe ambiental para el periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2025.
4	Informe social de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	El contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL no hizo entrega del informe social para el periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2025.

INFORME DE OBRA No. 11

Periodo comprendido del 26 de enero de 2025 hasta 25 de febrero de 2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

2000.13.05.002.-2023

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

PALMIRA

FEBRERO

2025

CALLE 5 NO. 8 – 15 OFICINA 202 BARRIO EL CARMEN – EL PLACER
uniontemporalpapayal@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. GENERALIDADES 4

1.1 INTRODUCCIÓN 4
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 5
1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: 6

2. DESARROLLO DEL CONTRATO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 7

2.2 EMPRADIZACION 7
2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN SECO, MATERIAL COMÚN Y PROFUNDIDAD MENOR O IGUAL A 2.0 M 8
2.4 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TRITURADO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS 8
2.5 RELLENO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN (SITIO) COMPACTADO AL 90% DEL ENSAYO PM 9
2.6 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 9
2.7 CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN CALZADA EN CONCRETO RIGIDO E≤8". (INCLUYE ACARREOS, CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN EN ESCOMBRERAS AUTORIZADAS) DE SOBRANTES HASTA 20 KM. 10
2.8 CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO E<=0.10. (INCLUYE ACARREOS, CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN EN ESCOMBRERAS AUTORIZADAS) DE SOBRANTES HASTA 20 KM. 11
2.9 TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC S8 (SEGUN NTC 3722-3) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (SEGUN NTC 6115), DN300MM (12") 11
2.10 TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC S8 (SEGUN NTC 3722-3) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (SEGUN NTC 6115), DN350MM (16") 12
2.11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO 21 MPA, ALTURA ENTRE 0.15 M Y 0.20M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO). 13
2.12 CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE AQUAOCCIDENTE, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM 14
2.13 RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE CEMENTO 21 MPA (3000 PSI) E =0.10 M (INCLUYE SUB-BASE GRANULAR DE 0.10 M DE ESPESOR) 14

2.14 CONSTRUCCIÓN RESALTO EN CONCRETO . INCLUYE DEMOLICION, ADHERENTE, REFUERZO, Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM Y ACARREO INTERNO 15
2.15 CONTROL DE IMPACTO URBANO 16

3. ANEXOS 17

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

La Urbanización Papayal desde su creación sufre de múltiples inundaciones sobre la calle 27, entre carreras 13 y 14, al momento de precipitaciones máximas ocasiona la saturación del sistema de alcantarillado. Debido a esta problemática la entidad Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. por medio de licitación pública otorgo a la Unión Temporal el contrato para "Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca."

Este proyecto de control de inundaciones proyecta la construcción de un Sistema Urbano de Drenaje - SUD que corrija la problemática que presenta la comunidad afectada, pues en múltiples ocasiones las inundaciones han ocasionado pérdidas materiales dentro de las viviendas.

El presente informe de obra contiene y describe las actividades y acciones realizadas en la ejecución del proyecto objeto del contrato No. 2000.13.05.002.-2023, durante el periodo de tiempo comprendido del 26 de enero de 2024 al 25 de febrero de 2025.

De igual manera se muestra los planes de seguridad y salud en el trabajo ejecutados durante el periodo en cuestión.

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Clase de contrato	Contrato de Obra Pública
Número de contrato	2000.13.05.002.-2023
Objeto	Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca.
Valor del contrato	Dos mil seiscientos noventa millones novecientos cincuenta mil ochocientos veinte pesos (2.690.950.820.00)
Plazo	Doce (12) meses
Contratante	Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.
NIT	900.333.452-1
Contratista	Unión Temporal Papayal
NIT	901.776.660-1
Ubicación a intervenir	Cl 27 entre carrera 13 y 14 Urbanización Papayal, municipio de Palmira, Valle del Cauca
Clase de riesgo	V

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

El desarrollo principal de la obra de mitigación se realizará en la zona verde del parque ubicado entre las calles 27 y 26 y carreras 13 y 14. Por lo anterior será necesario realizar un cierre total de la calle 27 entre carrera 14 y 13, más 20 metros posteriores a la carrera 13. También será necesario realizar un cierre total de la Carrera 13 entre calles 26A y 27, más 20 metros adicionales posteriores a la calle 27. Ver Imagen 1.



Ilustración 1. Localización

2. DESARROLLO DEL CONTRATO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Durante los procesos constructivos del proyecto en el mes de Febrero de 2025 se realizaron actividades siguientes correspondientes a construcción de sumideros, cámaras, cabezales de concreto para puertos de inspección, corte, demolición, excavación y retiro de material, instalación de base de triturado para tubería, instalación de tuberia, rellenos, compactación, reconstrucción de vias y andenes, instalación de grama, construcción de reductores de velocidad, y a causa de las lluvias se retrasaron algunas de las actividades.

2.2 EMPRADIZACION

Se realizan labores de instalación de limo y grama, fue necesario tener el área demarcada para tener claridad de cubrimiento del área, el personal contara con toda la dotación adecuada, este trabajo consiste en el regado de limo, instalación de grama y con ayuda de herramienta manual como pala, bugui y demás necesarias para la actividad. Comprende movimiento de grama en volúmenes pequeños y limo.





2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN SECO, MATERIAL COMÚN Y PROFUNDIDAD MENOR O IGUAL A 2.0 M

Se realizan labores de excavación manual, fue necesario tener el área demarcada y señalizada puesto que estas labores comprometen las zonas externas del sistema, el personal contara con toda la dotación adecuada, este trabajo consiste en la excavación con ayuda de herramienta manual como pala, picas y demás necesarias para la conformación del espacio para tubería de 12", además de las zonas de cámaras y sumideros. Comprende movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad necesarios para la ejecución de instalación de tuberias y accesorios.





2.4 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TRITURADO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS

Se realiza suministro e instalación de triturado en los sitios en donde se especifica en planimetria, en la cama de la tuberia. El material debe ser producto de trituración, debidamente aprobado por el Interventor. El triturado no debe tener un tamaño mayor de 1" y debe cumplir la granulometria de 3/4.




2.5 RELLENO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN (SITIO) COMPACTADO AL 90% DEL ENSAYO PM.

Suministro, colocación y compactación de material, para el relleno de la parte superior de la tubería especificada en los Planos Generales y Planos de Detalle del proyecto y de acuerdo a recomendaciones de interventoría.




2.6 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE

Este trabajo consiste en la extensión, humedecimiento ó secamiento, en el cual re realiza la conformación y compactación de del terreno que soportará la tubería y sumideros; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y a las secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos del proyecto y por parte de interventoría.





2.7 CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN CALZADA EN CONCRETO RIGIDO E≤8". (INCLUYE ACARREOS, CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN EN ESCOMBRERAS AUTORIZADAS) DE SOBRANTES HASTA 20 KM.

Esta actividad establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos y medidas para la ejecución de rotura y demolición de vías en la zona afectada por la instalación de la tubería y donde se construyan cámaras de inspección, sumideros, cámaras de caída, estructuras de conexión, zonas de manejo y demás para complementar el sistema de control de inundación.





2.8 CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO E<=0.10. (INCLUYE ACARREOS, CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN EN ESCOMBRERAS AUTORIZADAS) DE SOBRANTES HASTA 20 KM.

Esta actividad establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos y medidas para la ejecución de rotura y demolición de anden en la zona afectada por el ingreso de maquinaria pesada.



2.9 TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC S8 (SEGUN NTC 3722-3) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (SEGUN NTC 6115), DN300MM (12")

Se realiza suministro e instalación de tubería de 12" de acuerdo a diseño, donde si realiza, cargue, transporte, descargue, apilamiento, y el suministro en el sitio convenido, de las tuberías y accesorios que se discriminen en la presente especificación y con base en los pliegos de condiciones para posterior realizar la instalación. Estas se complementan con el suministro de los accesorios complementarios que debe incluir: tuberías con unión mecánica, grasas y todo lo que sea necesario para la correcta y completa instalación de estas tuberías. Bajo estas especificaciones se realiza con la mano de obra calificada, materiales, equipos y accesorios requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar,

descargar y apilar debidamente el suministro de las tuberías y accesorios, como se especifica anteriormente.



2.10 TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC S8 (SEGUN NTC 3722-3) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (SEGUN NTC 6115), DN350MM (16")

Se realiza suministro e instalación de tubería de 16" de acuerdo a diseño, donde si realiza, cargue, transporte, descargue, apilamiento, y el suministro en el sitio convenido, de las tuberías y accesorios que se discriminen en la presente especificación y con base en los pliegos de condiciones para posterior realizar la instalación. Estas se complementan con el suministro de los accesorios complementarios que debe incluir: tuberías con unión mecánica, grasas y todo lo que sea necesario para la correcta y completa instalación de estas tuberías. Bajo estas especificaciones se realiza con la mano de obra calificada, materiales, equipos y accesorios requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar, descargar y apilar debidamente el suministro de las tuberías y accesorios, como se especifica anteriormente.



2.11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO 21 MPA, ALTURA ENTRE 0.15 M Y 0.20M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO).

Ejecución de pavimento en vía en concreto de 3.000 psi, en zona demolida para instalación de tubería de sumideros, se contemplan todas las actividades para el proceso de fundición, formaleta, estacas, alineadores, vibro, personal idóneo y todas los elementos y actividades complementarias para la construcción de los tramos de vía a reconstruir. Su unidad de medida y de pago es m2



2.12 CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE AQUAOCCIDENTE, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM

Construcción de la cámara tipo b, incluyendo el suministro y construcción de todos elementos, tapa losa superior, losa inferior, cañuela y demás accesorios o piezas de empalme que estén incrustados en la cámara además de la excavación y retiro manual de la misma, de acuerdo con las normas, especificaciones, los planos y esquemas suministrados.





2.13 RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE CEMENTO 21 MPA (3000 PSI) E =0.10 M (INCLUYE SUB-BASE GRANULAR DE 0.10 M DE ESPESOR).

Ejecución de losa de anden en concreto de 3.000 psi, en zona demolida afectada por el ingreso de maquinaria pesada, se contemplan todas las actividades para el proceso de fundición, formaleta, estacas, alineadores, vibro, personal idóneo y todas los elementos y actividades complementarias para la construcción de los andenes. Su unidad de medida y de pago es m2.




2.14 CONSTRUCCIÓN RESALTO EN CONCRETO . INCLUYE DEMOLICION, ADHERENTE, REFUERZO, Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM Y ACARREO INTERNO.

Ejecución de resalto en concreto de 3.000 psi, en zona estipulada por diseño del proyecto, se contemplan todas las actividades para el proceso de fundición, formaleta, estacas, alineadores, vibro, personal idóneo y todas los elementos y actividades complementarias para la construcción del elemento. Su unidad de medida y de pago es m2.





2.15 CONTROL DE IMPACTO URBANO

Para el control de impacto urbano que incluye todo lo relacionado con el Plan de Manejo de Transito aprobado por la Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad; su unidad de medida y de pago es GLB, se corrobora el uso de acuerdo a las necesidades y actividades en obra, por tanto se especifica las actividades desarrolladas cada mes.









Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Edgar Cirilo Banguera Ingeniero Residente	James Casquete García - Director de obra	Elia Deigenitris Ordoñez Representante legal

3. ANEXOS

a) INF- SST- 01 Informe Seguridad y Salud en el Trabajo
b) INF-AMB-01 Informe de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental
c) INF-PGS-01 Informe de Gestión Social

VALLE DEL CAUCA DESARROLLO Y PAZ S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		9:00 a. m.
	20	2	2025	HORA DE FINALIZACIÓN:		10:00 a. m.
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	N.A			MUNICIPIO:	PALMIRA	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:	PAPAYAL			LONGITUD/AREA:		
CONSORCIO:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL			AVANCE DE OBRA (%)		92,32%

DESCRIPCION DE VISITA TECNICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
AIRE				
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO	X			
EMISIONES DE RUIDO	X			
EMISION DE OLORES OFENSIVOS		X		
OTROS:				
SUELO	**SI**	**NO**	**N/A**	
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGANICA	X			
PROCESOS EROSIVOS		X		
DISPOSICION INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		X		
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD		X		
OTROS				
AGUA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES		X		
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS		X		
OTROS				
FLORA Y FAUNA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL		X		
INTERVENCION A ESPECIES VEGETALES		X		
EXISTENCIA DE AREAS PROTEGIDAS		X		
AFECTACION A ECOSISTEMAS		X		
AFECTACION A HABITATS		X		
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS		X		
OTROS				
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES	**SI**	**NO**	**N/A**	
CONCESION DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRANEAS)	X			
OCUPACION DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS			X	
PERMISO DE VERTIMIENTOS			X	
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL		X		
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS		X		
OTROS				
SOCIOECONÓMICO	**SI**	**NO**	**N/A**	
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	X			
ACTAS DE VECINDAD	X			
ACTAS DE RECIBO	X			
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES	X			
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS		X		
PREDIOS AFECTADOS		X		
AFECTACIÓN A SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		X		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA		X		
PARTICIPACION COMUNITARIA	X			
MANO DE OBRA LOCAL	X			
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		X		
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL			X	
GESTION SOCIO -PREDIAL			X	
OTROS:				

OBSERVACIONES: PARA EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME NO SE PRESENTARON ACTUALIZACIONES Y/O NUEVAS ACTAS DE VECINDAD

Nombre: **Alejandro Bermudez Lopéz**	Nombre: **Marco Hoyos Osorio**
Firma:	Firma:
Cargo: INGENIERO AMBIENTAL INTERVENTORÍA	Cargo: REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		9:00 a. m.
	21	2	2025	HORA DE FINALIZACION :		11:30 a. m.
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	N/A			MUNICIPIO:	PALMIRA	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:	PAPAYAL			LONGITUD/AREA :		
CONSORCIO :	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)		58%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	ANA MILETH TOBAR ARRIETA			NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA:		SINDY PATRICIA ARISTIZABAL

DESCRIPCION DE VISITA TECNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES. PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.		1		
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.		1		
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1			
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES		1		
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1			
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1			
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1			
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1			
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ZONAS	1			
CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1			
EXTINTORES	1			
BOTIQUÍN	1			
KIT DE DERRAMES	1			
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).		1		
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, EPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC)	1			
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL		1		
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1			
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS.		1		
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL		1		
EVIDENCIA REALIZACION PAUSAS ACTIVAS		1		
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O PLAN DE FORMACIÓN		1		
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN		1		
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	1			
PUNTO ECOLOGICO	1			
TOTAL	14	10	0	
CUMPLIMIENTO	58%			

OTROS:

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que durante la visita realizada el Contratista no presento soportes que evidencien el cumplimiento de algunas actividades, en la presente ficha, se presenta un porcentaje de cumplimiento bajo.

Nombre: SINDY PATRICIA ARISTIZABAL	Nombre: MARCO HOYOS OSORIO
Firma:	
Cargo: PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA N°11
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
PERIODO: ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 2025

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13. 05.002-2023
CONSITEC INGENIERIA SAS
R.L. MARCO HERNAN HOYOS OSORIO

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
RL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA VALLE DEL CAUCA

Presentado a:
Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor
Ing. NEIRA RESTREPO - Apoyo a la supervisión
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

FEBRERO 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
2.1 AFILIACION A LOS TRABAJADORES AL SGRL 4
a. Maquinaria. 5
b. Señalización frentes de obra y sitios de uso temporales. 5
3. OBJETIVOS 6
4. PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 7
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7
6. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 8
7. CAPACITACIONES EN EL SG-SST 8
8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE) 8
9. CONTROL CONTRATISTA 9
10. OBSERVACIONES 9
11. CONCLUSIONES 9
12. RECOMENDACIONES 10

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.Relación Personal de obra. 4

LISTADO DE FOTOS

Foto 1. Señalización de obra. 5
Foto 2 Señalización área vial 6
Foto 3 verificación de plan de prevención oficina y campamento. 7

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) busca brindar calidad de vida, salud física y mental al trabajador, además del desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social, las cuales son promovidas a través del plan de salud y seguridad, implementados durante todas las etapas constructivas del proyecto.

De tal forma, las prácticas de control, prevención y mitigación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra.

Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar conciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales. Es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dentro del Plan de Manejo Ambiental y programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

La empresa CONSITEC INGENIERIA S.A quien ejecuta la interventoría del contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es **EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA** se encarga de realizar el control a cada una de las etapas constructivas de manera que se puedan evidenciar acciones en pro del cuidado del personal que trabaja en estos espacios y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generen cambios positivos y, finalmente, contribuyan a la conservación de las vidas y la integridad física. A su vez, verifica, vigila y controla que las acciones programadas por el contratista de obra sean ejecutadas y se utilicen adecuadamente los recursos asignados.

En el presente documento se relacionan las actividades que el contratista de obra ha desarrollado como parte del cumplimiento del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el periodo de este informe entre el 26 de enero el 25 de febrero de 2025. Además, tiene como objetivo ilustrar las actividades efectuadas por la interventoría para garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas definidos por el contratista para la gestión ambiental y SST del contrato.

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos los que participan en el contrato.

El presente capitulo contiene las actividades realizadas por el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL con relación a la implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2025, donde la interventoria inspeccionó y verificó en el frente de obra, el comportamiento y procedimientos de trabajo para garantizar la ejecución segura de las actividades constructivas.

A continuación, se relaciona los aspectos de Seguridad y la Salud en el Trabajo SST efectuados por el contratista de obra, supervisados por la interventoria.

2.1 AFILIACION A LOS TRABAJADORES AL SGRL

Conforme al Reglamento de Seguridad Social obligatorio para los trabajadores de la Construcción por obra o tiempo determinado, se considera obligación cumplir las disposiciones de ley y sus reglamentos. Por lo tanto, la interventoría realiza la revisión del personal vinculado a la obra interno y externo donde se verifica la afiliación (ARL, EPS, pensión, caja de compensación, entre otras) y pago de parafiscales de cada uno de los trabajadores cuando aplique.

De acuerdo con lo anterior, el contratista no envio a la interventoría las planillas ni la información para su respectiva verificación y aprobación de afiliaciones del personal administrativo, ni operativo que se encuentran realizando actividades en la zona de intervención del proyecto.

Tabla 1.Relación Personal de obra.

PERIODO	PERSONAL	N° DE TRABAJADORES
26 de enero al 25 de febrero de 2025	ADMINISTRATIVOS	
	OPERATIVOS	
	TOTAL	

Por ello no se cuenta con información de la cantidad de colaboradores de la obra, durante este periodo de tiempo.

2.2 INFORMACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

El contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL en el periodo comprendido del presente informe no reporta indicadores de incidentes o accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales en el mes, se le solicita al contratista que al momento de generar cualquier acontecimiento reportar con

la evidencia de la investigación y plan de acción dado el caso. **PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

a. **Maquinaria.**

Se referencia que para este periodo de tiempo en la obra no se contó con maquinaria para realizar actividades.

b. Señalización frentes de obra y sitios de uso temporales.

Con el propósito de garantizar la seguridad del personal de obra y personal externo, el contratista de obra debe disponer bajo su exclusiva responsabilidad del señalamiento adecuado de las zonas en que a raíz de los trabajos realizados o en ejecución se originen situaciones de riesgo. Los elementos para emplear y el esquema de ubicación de estos debe responder como mínimo a las características y formas especificadas en el Sistema de Gestión de Riesgo y Salud en el Trabajo SG-SST del contratista de obra. En todos los casos el contratista podrá incorporar elementos de tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para aumentar o brindar las condiciones de seguridad que requiera cada caso.

Foto 1. Señalización de obra.



Fuente: elaboración propia INTERVENTORÍA.

Foto 2 Señalización área vial



Fuente: elaboración propia INTERVENTORÍA.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

- Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental legal y de seguridad y salud en el trabajo (SST) vigente y específica para el proyecto.

Objetivos específicos

- Prevenir la generación de impactos en el medio ambiente y en el entorno de seguridad.
- Realizar un seguimiento detallado de las responsabilidades establecidas para cada medida y reportar las inconformidades para que estas se atiendan y no incurrir en incumplimientos.
- Velar por la correcta aplicación de la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y ambiental.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente los avances y resultados de la intervención.
- Cumplir a satisfacción con todos los requisitos de seguridad que describa la ley o que puedan ser necesarios para la adecuada ejecución del trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad y salud en el trabajo, además de ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores o de terceros.

4. PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Evidenciar si el contratista cuenta con la implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, con los aspectos considerados en la normatividad colombiana vigente. Incluir: Brigada de emergencias, señalización y demarcación de zonas, elementos tales como: Camillas, inmovilizador de cuello, extintores, botiquín, kit de derrames y todos aquellos componentes que la interventoria considere pertinente para mejorar la seguridad de los trabajadores y la atención ante una posible emergencia o accidente laboral que se pueda presentar en la obra

Foto 3 verificación de plan de prevención oficina y campamento.



Fuente: elaboración propia INTERVENTORÍA.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En este periodo de tiempo la Interventoría verifica que la entrega de elementos de protección personal -EPP no se realizo y recalca al contratista de obra la necesidad de consultar el tipo de elementos EPP que se suministre a cada uno, ya que estos siempre deben ser acordes a las actividades que ejecute el trabajador, NO se cuenta con soportes de entrega de elementos por ello no se evidencia la inspeccion de los mismos, ni se entrega el soporte de reposicion de EPP, por lo que se le solicita al contratista entregar los soportes completos e informes para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados.

6. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

La interventoría evidencia que para este periodo el contratista no entrega el informe por ello no se cuenta con la entrega de los soportes de los exámenes médicos de ingreso, se le informa que en cada periodo o contratación debe anexar los soportes de los exámenes de ingreso, periódicos y/o de retiro del personal. De igual forma, se verifica que la información es pertinente para alimentar los sistemas de vigilancia epidemiológica y programas de prevención y promoción que tenga implementada en la empresa, así como también es importante la información para la actualización del informe de la interventoría en cada periodo de entrega de informes.

7. CAPACITACIONES EN EL SG-SST

En la verificación por parte de la interventoría no se puede evidenciar (Listado de asistencia – Registro Fotográfico) el contratista de obra garantizando la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, inducción, re inducción y otros aspectos de acuerdo con las características de la empresa, ni la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o indirectos en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; así como otra información que la interventoría considere pertinente, motivo por el cual el contratista se encuentra en incumplimiento de su responsabilidad.

7.1 Capacitaciones e inducciones al personal de obra

A la fecha de corte del presente informe del 26 de enero al 25 de febrero de 2025. El contratista no entregó los soportes de capacitaciones como: Riesgo en obra medidas preventivas, clasificación de residuos, caída a misma altura, charlas orden y aseo, con el fin de tener las evidencias de todas las actividades que realice para alcanzar los objetivos propuestos en el programa de seguridad y salud en el trabajo.

8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)

En este periodo de tiempo el contratista no realizó entrega de los informes a la interventoría, por ello no se evidencia que el contratista de obra cuente con procedimiento operativo estandarizado (POE) para las diferentes tareas rutinarias o no rutinarias que realiza durante el desarrollo de la obra, así como tareas de alto riesgo. De igual forma se le solicita al contratista evidenciar el cumplimiento de este, en este periodo de tiempo.

9. CONTROL CONTRATISTA

La interventoría verifica el control que el contratista de obra realiza al hacer inclusión del personal indirecto al proyecto, incluye aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; así como el control correspondiente.

La interventoría en este periodo de tiempo no contó con la entrega de las planillas de seguridad social de parte del contratista para realizar la debida verificación de los colaboradores en estas, al igual que inspecciones de maquinaria, orden y aseo en los equipos y maquinaria, se le solicita al contratista de obra anexar los formatos de control en los informes del mes en este periodo.

10. OBSERVACIONES

- Se observa que el contratista está cumpliendo con la señalización de las áreas en las zonas de intervención del proyecto.
- En el recorrido no se logró entablar comunicación con el profesional en SST, debido a la ausencia de este en la obra.
- Realizar actividades de pausas activas con los colaboradores.
- Realizar entrega de epp a los colaboradores.

11. CONCLUSIONES

- Según las verificaciones por parte de la interventoría en campo, se encuentra señalización y demarcación de áreas, punto ecológico, camilla de emergencia; las demás actividades quedan sin verificación, debido a que el contratista no envía informe, por ende, se dificulta realizar seguimiento en este periodo de tiempo, por lo cual el contratista no cumple con esta responsabilidad.
- Teniendo en cuenta lo anterior, se le sugiere enviar los informes dentro de la fecha establecida para revisarlos y de esta manera dar el cumplimiento.

12. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al contratista realizar el mantenimiento de la señalización con cinta de prevención en áreas que genere riesgo al personal.
- Se le solicita al contratista cumplir con la entrega de los informes los días 28 de cada mes para revisión y aprobación.
- Realizar los llamados de atención en casos de que el personal no cumpla con el uso de los elementos de protección personal en las áreas de trabajo.

Para constancia se firma en Palmira Valle del Cauca a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025.

SINDY PATRICIA ARISTIZABAL
Elaboró
Coordinador SST

MARCO HERNAN HOYOS OSORIO
Aprobó
Director de Interventoría

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N° 11	PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO

ITEM	ACTIVIDAD Y/O ELEMENTO	OBSERVACIONES
1	SIFÓN HIDRÁULICO	Se considera que la actividad es crítica debido a que el sitio donde se realizará la intervención fue pavimentado por el municipio de Palmira; así mismo esta actividad esta supeditada al pago del acta 6 y al suministro de los accesorios que tardan alrededor de 20 días despues de la compra en ser entregados.
3	CRONOGRAMA DE OBRA	Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra no ha entregado un cronograma actualizado acorde al nuevo plazo contractual aprobado mediante la ampliación en tiempo N°3, en el presente informe se reporta que el porcentaje de ejecución programado es el 100 % con un ejecutado del 92,32%, en el 93,59% del tiempo, donde en definitiva se evidencia un retraso del 17,72 %, no obstante, esta información se debe ajustar de acuerdo a la nueva fecha de terminación del contrato.
4	BALANCE DE OBRA	La interventoría le solicita al contratista mediante oficio CI_INT_PPY-035-2025, entregar un balance de obra teniendo en cuenta la ejecución realizada a la fecha y lo que está pendiente por ejecutar, es importante contar con esta proyección de obra con el fin de saber claramente las actividades contractuales que faltan por realizar versus el presupuesto que resta por ejecutar, es significativo mencionar que la proyección de obra debe ser muy aterrizada a la realidad del contrato, toda vez que se está próximo a terminar la obra y hay que ser cautelosos para no irse a pasar en cantidades de obra y/o actividades que no cuenten con presupuesto para ejecución.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

NFORME N°11	PERIODO: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

ITEM	ACTIVIDAD Y/O ELEMENTO	OBSERVACIONES
1	SIFÓN HIDRÁULICO	Se presentó demoras en la aprobación del recurso adicional que se dio solo hasta el día 24 de enero de 2025, lo que genero demoras en los tramites para el pago del acta 6, retrasando la ejecución de las actividades referentes al sifón; adicionalmente, la alcaldía de Palmira, realizó la pavimentación del tramo de vía donde se deben realizar las obras del sifón, por lo que se realizo la solicitud de prorroga para poder generar el balance final y coordinar la compra de accesorios, no más se realice el pago del acta No. 6
2	AVANCE DE OBRA	Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra no ha entregado un cronograma actualizado acorde al nuevo plazo contractual aprobado mediante la ampliación en tiempo N°3, en el presente informe se reporta que el porcentaje de ejecución programado es el 100 % con un ejecutado del 92,32%, en el 93,59% del tiempo, donde en definitiva se evidencia un retraso del 17,72 %, no obstante, esta información se debe ajustar de acuerdo a la nueva fecha de terminación del contrato
3	INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL	La entrega de esta información queda pendiente debido a que el Contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL no entregó los informes correspondientes al periodo de este informe comprendido entre el 26 de enero de 2025 y el 25 de febrero de 2025.
4	BALANCE DE OBRA	La interventoría le solicita al contratista mediante oficio CI_INT_PPY-035-2025, entregar un balance de obra teniendo en cuenta la ejecución realizada a la fecha y lo que está pendiente por ejecutar, es importante contar con esta proyección de obra con el fin de saber claramente las actividades contractuales que faltan por realizar versus el presupuesto que resta por ejecutar, es significativo mencionar que la proyección de obra debe ser muy aterrizada a la realidad del contrato, toda vez que se está próximo a terminar la obra y hay que ser cautelosos para no irse a pasar en cantidades de obra y/o actividades que no cuenten con presupuesto para ejecución.