DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO


FECHA	14/5/2024	**CIUDAD**	**San Juan del Cesar**
SECCIONAL	**SAN JUAN DEL CESAR**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** [■]	**DESINTALACIÓN** [ ]	**MANTENIMIENTO** [ ]

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	2	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 [ ] 18000 [■]	24000 [ ]
	SERIE CONDENSADOR	2032230700031	
	SERIE MANEJADORA	1957230100253	

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO				Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**				N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**				N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**				N/A

TECNICO	Jorge Alverez
FIRMA	

ENCARGADO	Faider Ramos
FIRMA CONFORMIDAD	

 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE18XJ60TJ-RK / Outdoor YHJE18YJ60TJO-K Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.8(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1569(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 960m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa / Suction 1.5MPa Noise Indoor 43dB(A) / Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg / Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number: 000001225230300132 Johnson Controls	 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE18XJ60TJ-RK / Outdoor YHJE18YJ60TJO-K Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.8(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1569(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 960m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa / Suction 1.5MPa Noise Indoor 43dB(A) / Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg / Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number: 000019572301002S3 Johnson Controls	 YORK
IMAGEN 1. SAN JUAN DEL CESAR	IMAGEN 2. SAN JUAN DEL CESAR	IMAGEN 3. SAN JUAN DEL CESAR
		
IMAGEN 4. SAN JUAN DEL CESAR	IMAGEN 5. SAN JUAN DEL CESAR	

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	14/05/2024	**CIUDAD**	**SAN JUAN DEL CESAR**
SECCIONAL	**RIOHACHA -GUAJIRA**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ☒	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
- se llega a sitio. - se saca de la caja la menajedora y la condensadora - se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	2	Metros
	MARCA	YORK	
	BTU	12000 ☐	18000 ☒ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADORA	000002032230700031-	
	SERIE MANEJADORA	000001957230100253-	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	60	Minutos			INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	JORGE ALVAREZ
FIRMA	

ENCARGADO	FAIDER RAMOS
FIRMA CONFORMIDAD	