DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO


FECHA	14/6/2024	**CIUDAD**	**Valledupar**
SECCIONAL	**VALLEDUPAR**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	5	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ☐	18000 ■ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADOR	2032230700042	
	SERIE MANEJADORA	1032230700001	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos		INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**			N/A

TECNICO	Jorge Alverez
FIRMA	

ENCARGADO	Adalberto Coronel
FIRMA CONFORMIDAD	

 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE18ZJ6DTJORX / YHJE18XJ6DTJ-RX / Outdoor YHJE18YJ6DTJO-X Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.6(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1589(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 950m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa / Suction 1.9MPa Noise Indoor 43dB(A) / Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg / Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number: 000002032230700042 Johnson Controls	 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE18ZJ6DTJORX / YHJE18XJ6DTJ-RX / Outdoor YHJE18YJ6DTJO-X Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.6(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1589(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 950m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa / Suction 1.9MPa Noise Indoor 43dB(A) / Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg / Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number: 000001032230700001 Johnson Controls	
IMAGEN 1. VALLEDUPAR	IMAGEN 2. VALLEDUPAR	IMAGEN 3. VALLEDUPAR
	 YORK	
IMAGEN 4. VALLEDUPAR	IMAGEN 5. VALLEDUPAR	

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	14/06/2024	**CIUDAD**	**valledupar cesar**
SECCIONAL	**VALLEDUPAR CESAR**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ☒	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
- se llega a sitio. - se saca de la caja la menajedora y la condensadora - se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. -se realizan la adaptaciones de tuberias de cobre y se soldan. -se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	5	Metros
	MARCA	YORK	
	BTU	12000 ☐	18000 ☒ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADORA	000002032230700042-	
	SERIE MANEJADORA	000001032230700001-	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	60	Minutos			INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	JORGE ALVAREZ	ENCARGADO	ADALBERTO CORONEL
FIRMA		FIRMA CONFORMIDAD	