DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	30/5/2024	**CIUDAD**	**CUCUTA**
SECCIONAL	**CUCUTA BLOQUE B**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** □	**MANTENIMIENTO** □

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	5	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 □	18000 □ 24000 ■
	SERIE CONDENSADOR	230300041	
	SERIE MANEJADORA	230300050	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos		INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**			N/A

TECNICO	Freddy Castañeda
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	

		
IMAGEN 1. CUCUTA	IMAGEN 2. CUCUTA	IMAGEN 3. CUCUTA
		
IMAGEN 4. CUCUTA		

DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	15- julio- 2024	CIUDAD	Cucuta.
SECCIONAL	palacio de justicia Bloque 6 cuarto tecnico 301.		
SERVICIO	[X] INSTALACIÓN	[ ] DESINTALACIÓN	[ ] MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS	EQUIPO					
Se realiza instalacion de Aire Acondicionado tipo minisplit. Se realiza instalacion de bomba de Condensado y punto electrico. de Suministro de alimentacion.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA					Metros
	MARCA	York.				
	BTU	24.000	[ ] 12000	[ ] 18000	[X]	24000
	SERIE CONDENSADORA	000002226230300041				
	SERIE MANEJADORA	000001226230300050				

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	Fabio Duarte
FIRMA	

ENCARGADO	Luis Orlando Rojas Niño
FIRMA CONFORMIDAD	

Powered by CamScanner