DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort



COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	14/6/2024	**CIUDAD**	**Libano**
SECCIONAL	**IBAGUE**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	18	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ☐	18000 ■ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADOR	1679221000383	
	SERIE MANEJADORA	2032230700045	

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO				Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**				N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**				N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**				N/A

TECNICO	Jaime Serna	ENCARGADO	
FIRMA		FIRMA CONFORMIDAD	

 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER YHJE18Z/J6DTJ2/RX Model: Indoor YHJE18XJ6DTJ-RX; Outdoor YHJE18YJ6DTJ2-X Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.6(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1589(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 950m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa; Suction 1.9MPa Noise Indoor 43dB(A); Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg; Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number:000001679221000383 Johnson Controls	 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER YHJE18Z/J6DTJ2/RX Model: Indoor YHJE18XJ6DTJ-RX; Outdoor YHJE18YJ6DTJ2-X Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.6(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1589(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 950m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa; Suction 1.9MPa Noise Indoor 43dB(A); Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg; Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number:000002032230700045 Johnson Controls	
IMAGEN 1. LIBANO	IMAGEN 2. LIBANO	IMAGEN 3. LIBANO
 YORK		
IMAGEN 4. LIBANO		

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 34A - 49 PBX 368 6100 - 368 7334 FAX: 269 2670
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023 CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	14/06/2024	CIUDAD	libano tolima
SECCIONAL	TOLIMA		
SERVICIO	INSTALACIÓN ☒	DESINTALACIÓN ☐	MANTENIMIENTO ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS
- se llega a sitio. - se saca de la caja la menajedora y la condensadora - se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. -se realizan la adaptaciones de tuberias de cobre y se soldan. -se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.

EQUIPO		
DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	18	Metros
MARCA	YORK	
BTU	12000 ☐	18000 ☒ 24000 ☐
SERIE CONDENSADORA	000001679221000383-	
SERIE MANEJADORA	000002032230700045-	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	60			Minutos	INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	~~Bien~~	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	~~Bien~~	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	~~Bien~~	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	~~Bien~~	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	~~Bien~~	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	~~Bien~~	Regular	Mal	N/A

TECNICO	Jaime Sen
FIRMA	14320

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	cc. 1. 28814470.