CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Mocoa UPS ☐ Marca: legrand Fecha 01 08 2024
Sucursal: Sistemas Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: forte Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ____ Baterías ☐ Capacidad: 50kva Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Mario Acosta Técnico: Elkin Yance Redes ☐ Activo No. ____ Instalación ☐ Acl/amiento ☒
Contrato ☒ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2402W005 1003 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 122 | 124 | 124
Voltaje N/T: 0.4
Corriente por Fase: 22 | 21 | 21
Corriente Neutro: 2
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0
Estado Gral (visual): | | |
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: 12v 55Ah
Cte. Carga a Bat: 15 ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: ____ Internas: ☐ Externas: ☒
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120 | 120 | 120
Voltaje N/T: 0.4
Corriente por Fase: 4 | 8 | 0
Corriente Neutro: 6
Corriente Tierra: 0 Calibre: ____
Cantidad de Circuitos: ____
Estado Gral (visual): | | |
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable Si ☐ No X x ____ A
Breaker In: Si ☑ No 150 x3 A
Breaker Out: Si ☐ No 3 150 x ____ A
Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 24 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓
Sist. ventilación Operativo	✓
UPS soportando la Carga	✓
Autonomía con Carga	✓
Normalización del Eq.	✓

Actividades Realizadas.

Instalación y arranque de un UPS Legrand de 50 Kva de Potencia y Edición y pruebas de autonomía El UPS se Entrega funcionando bien

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TÉCNICO: Elkin Yance
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO Mario Acosta Narváez

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

CS Escaneado con CamScanner