CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2854
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Yuquerres UPS ☐ Marca: Legrand Fecha 11 07 2024
Sucursal: Sistemas Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: 30kva Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☒ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ____ Baterias ☐ Capacidad: 30 Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: ____ Técnico: Elkin Yepes Redes ☐ Activo No. ____ Instalación ☐ Ac/Namiento ☒
Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2305P0952003 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 124 | 124 | 124
Voltaje N/T: 0 - 0
Corriente por Fase: 7 | 7 | 7
Corriente Neutro: ____
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Baterias.

Cant. Bat. por Banco: 10 Nº Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: 12V12Ah
Cte. Carga a Bat: 1.9 ADC Voltaje Banco en Flot.: 80 VDC
Baterias: ____ Internas: ☐ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
DesInstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120 | 121 | 121
Voltaje N/T: 0 - 0
Corriente por Fase: 1.5 | 1. | 1.5
Corriente Neutro: 2
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Cantidad de Circuitos: 12
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable Si ☐ No ☒ x ___ A
Breaker In: Si ☒ No 3 x 100 A
Breaker Out: Si ☒ No 3 x 63 A
Planta E.E: Si ☒ No ☐ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalación de un ups de 30 kva
Mediciones y pruebas
El ups se entrega funcionando bien

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓
Sist. ventilación Operativo	✓
UPS soportando la Carga	✓
Autonomia con Carga	✓
Normalización del Eq.	

Pendientes de Ejecución Si ☐ *No* ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:00 Ay
Hora de Salida: 6:00 Py
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

3116917235 Cel

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad: 5 Asistencia Técnica: 5
Presentación Personal: 5 Atención al Usuario: 5
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin Yepes
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Fabian Mauricio Cabrera
FIRMA Y SELLO: ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

CS Escaneado con CamScanner