CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 8713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2854
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ | Ciudad: La Union | UPS [X] | Marca: legrand | Fecha: 19 | 07 | 2022
Sucursal: Cuarto Tecnico | Cód. | Regulador [ ] | Modelo: DAKER | Mmto Preventivo [ ] | Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Cuarto Tecnico | Baterias [ ] | Capacidad: 30kva | Mmto Correctivo [ ] | Revisión [ ]
Encargado: Jimi Chapal. | Técnico: Elkin Yaue | Redes [ ] | Activo No. | Instalación [ ] | Ac/Namiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] | Serie: 2300SP0863002 | Desinstalación [ ] | Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	133	132	133
Voltaje N/T:	0.00		
Corriente por Fase	3	3	3

Corriente Neutro: 1.5
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 12
Marca: Fulley Referencia: 12V12A4
Cte. Carga a Bat: 0.5 ADC Voltaje Banco en Flot.: 756 VDC
Baterias: Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	2	5	0

Corriente Neutro: 1.5
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: 4
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable Si [X] No [ ] 63 x 3 A
Breaker In: Si [✓] No [ ] 3 100 A
Breaker Out: Si [✓] No [ ] 3 100 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 30kva de Potencia
Cambio de Cableado a Llave Conmutable de By-Pass
de 8AWG de Pelo a 2AWG Cambio de Tablero
Electrico Regulado, Estabe Monofasica, de
Pelo a Pelo Trifasica
Instalacion de UPS a la Valida

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilacion Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 6:00 Am
Hora de Salida: 6:06 pm
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La Llave Conmutable es de 3X63Amp
Se Recomienda su Cambio por
Mayor empuje en Caso de
Instalar mas Computadores

TÉCNICO: E. Elkin Yaue
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Nelson Jimi Chapal F.
FIRMA Y SELLO:

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

CS Escaneado con CamScanner