CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSA Ciudad: Yumbo UPS [X] Marca: legrand Fecha 26 07 2024
Sucursal: Sistemas Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Forte Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterias [ ] Capacidad: 50k Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Jimmy Tovar Técnico: Ellen Yance Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [ ] Ac/Namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2402W0061062 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 127 | 131 | 130
Voltaje N/T: 0,1
Corriente por Fase: 13 | 13 | 13
Corriente Neutro: 4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: 12V 55Ah
Cte. Carga a Bat: 1.7 ADC Voltaje Banco en Flot.: 452 VDC
Baterias: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Qüien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 127 | 127 | 127
Voltaje N/T: 0.2
Corriente por Fase: 4 | 3 | 3
Corriente Neutro: 4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4
Cantidad de Circuitos: 21
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable Si [✓] No [ ] 3 x 90 A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 150 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 150 A
Planta E.E: Si [✓] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalación y puesta En funcionamiento de un UPS de 50 kva, con DPS a la salida, Medición y pruebas
Se Realiza prueba de autonomia por 5 minutos

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓
Sist. ventilacion Operativo	✓
UPS soportando la Carga	✓
Autonomia con Carga	✓
Normalización del Eq.	✓

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [✓]

El ups se entrega funcionando bien

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TECNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner