CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 8713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2854
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Dos Quebradas UPS [X] Marca: Legrand Fecha 28 08 2024
Sucursal: Dos Quebradas Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterias [ ] Capacidad: 15 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Elkin Yaul Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [✓] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2305P0705002 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	126	126	126
Voltaje N/T:	0.01		
Corriente por Fase	6	6	7

Corriente Neutro: 3
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 2
Marca: Legrand Referencia: 12v 70L
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: 48 VDC
Baterias: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	6	7	4

Corriente Neutro: 3
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: 22
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable Si [ ] No [ ] ___ A
Breaker In: Si [X] No 3 40 A
Breaker Out: Si [X] No 3 40 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS Lyric Legrand de 15 Kva de Potencia, Puesta En Marcha Medidas y pruebas. El UPS se Entrega funcionando bien. Se Instala UPS a la Salida del UPS. Se Realiza adecuaciones Electricas (Tendido de Cableado Encauchetado para Entrada y Salida del UPS.

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.		

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Carlos A. Chaparro
FIRMA Y SELLO: ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento