CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Pereira UPS [X] Marca: Legrand Fecha: 04/09/2009
Sucursal: Pereira Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Forte Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 80kv Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Carlos Chavarro Técnico: Elkin Yate Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/fiamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2402W0050063 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	126	128	129
Voltaje N/T:	1.		
Corriente por Fase	16	16	16

Corriente Neutro: 18
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: 12v 100 Ah
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterias: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: *Cantidad* ____ *Marca* ____ *Ref* ____
Desinstaladas: *Cantidad* ____ *Marca* ____ *Ref* ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	1.		
Corriente por Fase	0	0	0

Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4
Cantidad de Circuitos: Tomas
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable Si [ ] No [X] x ____ A
Breaker In: Si [✓] No 225 x ____ A
Breaker Out: Si [ ] No 3 225 x ____ A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 80 kva Marca Legrand Instalacion de acometidas de Entrada y Salida del UPS, Instalacion de DPS a la Salida

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] **Asistencia Técnica** [ ]
Presentación Personal [ ] **Atención al Usuario** [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

TÉCNICO:
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Carlos A. Chavarro
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento