CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSA Ciudad: Santa Rosa de Cabal UPS [X] Marca: legrand Fecha 15 04 2021
Sucursal: Cuarto tecnico Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor + Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 15 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Elkin Yane Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2305P085 2001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	120	121	120.2
Voltaje N/T:	0.075		
Corriente por Fase	2.5	2.6	2.5
Corriente Neutro:	1.4		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	18
Estado Gral (visual)	V		

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 2
Marca: Leg Referencia: 12v 9Ah.
Cte. Carga a Bat: 2.5 ADC Voltaje Banco en Flot.: 442 VDC
Baterias: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120.9	120	120
Voltaje N/T:	0.69		
Corriente por Fase	1.8	2.4	2.1
Corriente Neutro:	2.9		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	18
Cantidad de Circuitos:	7		
Estado Gral (visual)	V		

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N/A
Llave Conmutable Si [ ] No [X] x __ A
Breaker In: Si [V] No [ ] 3 x 50 A
Breaker Out: Si [ ] No [X] x __ A
Planta E.E: Si [ ] No [N/A] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 28 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	✓
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Actividades Realizadas.

Instalación de un UPS de 15 Kva de potencia, con DPS a la Entrada y Salida del UPS. Tendido de Canaleta Plastica, Instalación de acometidas Electricas de Entrada y Salida del UPS.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

Revisar Tomas Electricos, En el Juzgado 2 / Frente del Cuarto tecnico, Se Encuentran Tomas Electricas sin Identificar, Verificar que los PC queden Conectados a los Tomas Regulados

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 Am
Hora de Salida: 6:00 PM.
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TÉCNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner