CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSV Ciudad: Popayan UPS ☐ Marca: legrand Fecha 24 06 2024
Sucursal: Edificio Luis C Perez Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: Keor T Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☒ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ____ Baterías ☐ Capacidad: 60kva Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Aldemar Técnico: ELKIN YANCE Redes ☐ Activo No. ____ Instalación ☐ Ac/namiento ☐
Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2104P4559062 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	126	125	126
Voltaje N/T:	0.05		
Corriente por Fase	15	15	14

Corriente Neutro: 6
Corriente Tierra: 6 Calibre: 6
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 3
Marca: legrand Referencia: 12V 9AH
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: ____ Internas: ☒ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	14	11	16

Corriente Neutro: 14.8
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0
Cantidad de Circuitos: 10
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable Si ☐ No ☒ x ___ A
Breaker In: Si ☒ No 225 x 3 A
Breaker Out: Si ☒ No 225 x 3 A
Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 60kva a 400V2e
Con transformador de aislamiento.
Mediciones electricas y pruebas
El UPS de Rutina funcionando bien

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin Yance
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

José Aldemar Paz Hurtado - CC.76.318.110 2024.06.25 12:09:21 -05'00'

La firma relacionada sig... ...puesto en este documento

Powered by CamScanner